

Dodatek č. 3 ke SMLouvě o Dílo

uzavřené dne 17.4.2018 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

ÚPRAVNA VODY ŽELIVKA, a.s.

sídlem: K Horkám 16/23,
102 00 Praha 10 - Hostivař,
Česká republika

Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7437

Jednající: Mgr. Mark Rieder, předseda představenstva
Mgr. Luděk Jeništa, místopředseda představenstva

Za společnost podepisují dva členové představenstva společně

zástupce ve věcech technických: [XXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX](#)
[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

IČO: 26496224
DIČ: CZ 26496224
bankovní spojení: [XXXXXXXX XXXXXX XXXX](#)
číslo účtu: [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXX](#)

jako „Objednatel“

a

„Společnost ÚV Želivka“

Vedoucí společník:
Obchodní firma: **Metrostav a.s.**
Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Zastoupená: Ing. František Kočí, člen představenstva
Ing. Ján Dudáš, člen představenstva

IČO: 000 14 915
DIČ: CZ00014915
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758

Obchodní firma: **SMP CZ, a.s.**
Sídlo: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
Zastoupená: Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva
Ing. Jan Freudl, člen představenstva

IČO: 271 95 147
DIČ: CZ27195147
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9654

Obchodní firma: **GEOSAN GROUP a.s.**

Sídlo: U Nemocnice 430, Kolín, 280 02
Zastoupená: Ivan Havel, výkonný ředitel
Ing. Kamila Vykydal, výrobní ředitel
IČO: 281 69 522
DIČ: CZ28169522
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 12459

Adresa pro doručování faktur: Metrostav a.s., divize 6, Koželužská 2450, 180 00 Praha
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
jako „Zhotovitel“

ČI. 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany uzavřely dne 17. 4. 2018 Smlouvu o dílo, podle které Objednatel přijal Zhotovitelovu nabídku na základě výsledku zadávacího řízení realizovaného podle zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění, na provedení prací na stavbě „PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)“ (dále jen „smlouva“). V souladu s postupy předpokládanými v čl. 4 odst. 9 předložil byly řešeny dále uvedené změny.

Dodatek č. 3 je výsledkem odsouhlasených změn díla a přijatých nabídek Zhotovitele.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 3 k uzavřené Smlouvě o dílo ze dne 17.4.2018.

ČI. 2 - ZMĚNY SMLOUVY

1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na provedení změn specifikovaných ve změnových listech č. 010, 011, 012, 013, 014 a 015, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

ČI. 3 - ZMĚNA CENY DÍLA

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 4 odst. 1 smlouvy, který nově zní:

„1. Obě Smluvní strany se dohodly, že cena za Dílo provedené v rozsahu, způsobem, v dohodnutých termínech a za podmínek sjednaných v této Smlouvě o dílo činí:

Cena celkem bez DPH	1.205.166.481,65 Kč
DPH 21 %	253.084.961,15 Kč

Cena celkem vč. DPH 1.458.251.442,80 Kč
slovy: jedna miliarda čtyři sta padesát osm milionů dvě stě padesát jedna tisíc čtyři sta čtyřicet dva Korun českých a osmdesát Haléřů včetně daně z přidané hodnoty.

ČI. 4 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 17.4.2018, zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - XXXXXXXX XXXX XX XX XXXX
 - X XXXXXXXX XXXX XX XX

XXXXXXXX XXXX XX XX XXXX
XXXXXXXXXX XXXX XX XX
XXXXXXXXXX XXXX XX XX XXXX
XXXXXXXXXX XXXX XX XX XXX XX

3. Tento Dodatek č. 3 obsahuje úplné ujednání o předmětu dodatku a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost tohoto Dodatku. Žádný projev stran učiněný při jednání o tomto Dodatku ani projev učiněný po uzavření tohoto Dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními tohoto Dodatku a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
4. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem tohoto Dodatku č. 3 seznámily se všemi jeho ustanoveními, měly možnost ovlivnit jejich znění a projednat je za účasti svého právního zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení dodatku bez výhrad přijímají.
5. Smluvní stran konstatují, že tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v 8 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 4 stejnopisy a zhotovitel 4 stejnopisy. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Praze dne:

V Praze dne:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Ing. František Kočí
člen představenstva
Metrostav a.s.

.....
Mgr. Mark Rieder
předseda představenstva
Úpravna vody Želivka, a.s.

.....
Ing. Ján Dudáš
člen představenstva
Metrostav a.s.

.....
Mgr. Luděk Jeništa
místopředseda představenstva
Úpravna vody Želivka, a.s.

.....
Ing. Martin Doksanský
předseda představenstva
SMP CZ, a.s.

.....
Ing. Jan Freudl
člen představenstva
SMP CZ, a.s.

.....
Ivan Havel

výkonný ředitel
GEOSAN GROUP a.s.

.....
Ing. Kamil Vykydal
výrobní ředitel
GEOSAN GROUP a.s.