

Dodatek č. 2

ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/4106/2017

**"Zpracování projektové dokumentace Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje
(km 23,000 - 24,100)"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen "objednatel"

a

M-PROJEKCE s. r. o.

se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

IČO: 05061415

DIČ: CZ05061415

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Petr Hájek, jednatel společnosti

Ing. Václav Kučera, jednatel společnosti

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 274779891/0300

evidence: vedená Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094

dále jen "zhotovitel"



takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 5. 2018 smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/4106/2017, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru pro akci „Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje (km 23,000 - 24,100)“ a dále k ní uzavřely dne 13. 9. 2018 dodatek č. 1 a dne 27. 2. 2019 dohodu o narovnání (dále jen "smlouva").
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku jsou:
 - a) potřeba prodloužení termínu pro obstarání pravomocného společného územního a stavebního povolení včetně předání výstupů inženýrské činnosti o 92 dní (počítaje od původního termínu 31. 7. 2019) z důvodu prodloužení doby, během které je řešena majetkoprávní operace mezi Vojenskými lesy a statky ČR, s. p., Divize Mimoň a ředitelstvím Vojenských lesů a statků ČR, s. p. v Praze na straně jedné a Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace a Libereckým krajem na straně druhé (viz příloha);
 - b) potřeba předání soupisu prací, dodávek a služeb dříve, než bude vydáno společné územní a stavební povolení, aby objednatel stihl podat projektovou žádost do Integrovaného regionálního operačního programu, jejímž podkladem je uvedený soupis prací.
3. Zhotovitel zaslal objednateli „Žádost o prodloužení smluvního termínu“ ze dne 2. 7. 2019 na akci „Zpracování projektové dokumentace Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje (km 23,000 - 24,100)“, v které oznamuje, že v průběhu inženýrské činnosti pro zajištění vydání pravomocného společného územního a stavebního povolení a zajištění smluv pro budoucí majetkoprávní vypořádání bylo ze strany Vojenských lesů a statků ČR, s. p. vydáno souhlasné stanovisko se stavbou. Teprve po obdržení stanoviska Vojenských lesů a statků ČR, s. p. ze dne 17. 1. 2019 bylo možné začít řešit majetkoprávní operaci. Smlouva o právu provést stavbu však nebyla ze strany Vojenských lesů a statků ČR, s. p. akceptována. Smluvní vztah musel být řešen formou Smlouvy o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka a smlouvou o smlouvě budoucí kupní (dále jen „smlouva kupní“), jejíž smluvní stranou musí být Liberecký kraj jakožto vlastník a Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace. Smlouva kupní vedená pod číslem OLP/1616/2019 byla schválena v Komisi Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým majetkem kraje dne 30. 4. 2019 (usnesení č. 04/19/MK/056) a následně



v Radě Libereckého kraje dne 4. 6. 2019 (usnesení č. 1133/19/RK) a Zastupitelstvu Libereckého kraje dne 25. 6. 2019 (usnesení č. 292/19/ZK). Dne 30. 5. 2019 byla smlouva kupní odeslána Libereckým krajem Vojenským lesům a statkům ČR, s. p. k další administraci a je tam doposud. Vojenské lesy a statky ČR, s. p. zároveň oboustranným podpisem smlouvy kupní podmiňují vydání souhlasu s navrhovaným záměrem vyjádřeným na situaci stavby podle požadavku novely stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Vydání pravomocného společného územního a stavebního povolení se předpokládá nejpozději do konce měsíce října 2019.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly na prodloužení termínu pro obstarání společného pravomocného územního a stavebního povolení a předání výstupů inženýrské činnosti a na stanovení nového závazku a termínu pro předání soupisu prací, dodávek a služeb.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel je povinen pro objednatele obstarat pravomocné společné územní a stavební povolení a předat výstupy inženýrské činnosti **nejpozději do 31. 10. 2019.**
3. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že zhotovitel je povinen předat objednateli soupis prací, dodávek a služeb **nejpozději do 30 dnů od podání žádosti o společné územní a stavební povolení.** Tím není dotčena povinnost zhotovitele stanovená v článku II. odst. 2 písm. e) smlouvy.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.



4. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1396/19/RK ze dne 16. 7. 2019.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha: Změnový list č. 3

V Liberci dne 6. 8. 2019

V Hradci Králové dne 1. 8. 2019

.....
Ing. Jan Sviták
náměstek hejtmána

.....
Ing. Petr Hájek
jednatel

.....
Ing. Václav Kučera
jednatel



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3	
Zhotovitel:	M-PROJEKCE s. r. o.		
Investor:	Liberecký kraj	Datum:	2. 7. 2019
Název akce: Zpracování projektové dokumentace Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje (km 23,000 - 24,100)			
Způsob odeslání / předání datum: 2. 7. 2019	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:	-	
	na výkresy:	-	
	na rozpočtové podklady:	-	
	na jinou část smlouvy:	Čl. IV - Čas a místo plnění	
Původní řešení dle smlouvy o dílo: Dle Dodatku č. 1, který byl uzavřen dne 13. 9. 2018 a Dohody o narovnání, která byla uzavřena dne 27. 2. 2019, ke Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti č. OLP/4106/2017 uzavřené dne 15. 5. 2018 je termín pro obstarání pravomocného společného územního a stavebního povolení: nejpozději do 442 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, které je do 31. 7. 2019. Dle Dodatku č. 1 a Dohody o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti č. OLP/4106/2017 jsou termíny: - pro předání finální verze jednostupňové projektové dokumentace pro provádění stavby (tj. verze po zpracování/vypořádání případných připomínek objednatele či návrhů úprav od objednatele): nejpozději do 30 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení, - pro obstarání pravomocného společného územního a stavebního povolení a předání výstupů inženýrské činnosti: nejpozději do 442 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, které je do 31. 7. 2019.			
Předmět změny:			
Termín pro obstarání pravomocného společného územního a stavebního povolení a předání výstupů inženýrské činnosti.			
Původní termín: 31. 7. 2019, tj. 442 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.			
Nový termín: do 31. 10. 2019, tj. 534 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.			
Popis a zdůvodnění změny:			
Změna se týká posunu termínu pro obstarání pravomocného společného územního a stavebního povolení a předání výstupů inženýrské činnosti. Důvodem pro posun termínu je vydání souhlasu s plánovanou výstavbou ze strany Vojenských lesů a statků ČR, s. p., které podmiňuje vydání souhlasného stanoviska Vojenských lesů a statků ČR, s. p., Divize Mimoň, přičemž toto souhlasné stanovisko obdržel zhotovitel až dne 17. 1. 2019. Teprve po obdržení tohoto souhlasného stanoviska bylo možné začít řešit majetkoprávní operaci. Smlouva o právu provést stavbu však nebyla ze strany Vojenských lesů a statků ČR, s. p. akceptována. Smluvní vztah musel být řešen formou Smlouvy o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka a smlouvou o smlouvě budoucí kupní (dále jen „smlouva kupní“), jejíž smluvní stranou musí být i Liberecký kraj jakožto vlastník a Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace. Smlouva kupní vedená pod číslem OLP/1616/2019 byla schválena v Komisi Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým majetkem kraje dne 30. 4. 2019 (usnesení č. 04/19/MK/056) a následně v Radě Libereckého kraje dne 4. 6. 2019 (usnesení č. 1133/19/RK) a Zastupitelstvu Libereckého kraje dne 25. 6. 2019 (usnesení č. 292/19/ZK). Dne 30. 5. 2019 byla smlouva kupní odeslána Libereckým krajem Vojenským lesům a statkům ČR, s. p. k další administraci a je tam doposud. Vojenské lesy a statky ČR, s. p. zároveň oboustranným podpisem smlouvy kupní podmiňují vydání			

souhlasu s navrhovaným záměrem vyjádřeným na situaci stavby podle požadavku novely stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Vydání pravomocného společného územního a stavebního povolení se předpokládá nejpozději do konce měsíce října 2019.

Zdůvodnění:

Důvodem pro posun termínu je vydání souhlasu s plánovanou výstavbou ze strany Vojenských lesů a statků ČR, s. p., který vyžaduje příslušný stavební úřad jako podklad pro společné územní a stavební povolení.

Stanovení nového termínu obstarání společného územního a stavebního povolení a předání výstupů inženýrské činnosti, tj. 31. 10. 2019, vychází z předpokladu, že schvalovací proces s Vojenskými lesy a statky ČR, s. p. bude ukončen do konce měsíce července 2019.

Počet připojených listů specifikací: 0

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐

chyba v PD ☐

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává:

.....

Stanovisko technického dozoru stavby:

.....

Stanovisko projektanta stavby:

.....

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 3</i>
Zhotovitel:	<i>M-PROJEKCE s. r. o.</i>	
Změnový list vystavil:	<i>Ing. Daniel Vala</i>	
Datum:	<i>2. 7. 2019</i>	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti tuto změnu termínu: Předmět změny: Termíny pro obstarání společného pravomocného územního a stavebního povolení a předání výstupů inženýrské činnosti Popis a zdůvodnění změny: Důvodem pro posun termínu je vydání souhlasného stanoviska s plánovanou výstavbou ze strany Vojenských lesů a statků ČR, s. p., které vyžaduje příslušný stavební úřad jako podklad pro společného územního a stavebního povolení. Stanovení nového termínu obstarání společného pravomocného územního a stavebního povolení, tj. 31. 10. 2019, vychází z předpokladu, že schvalovací proces na straně Libereckého kraje a následně na straně Vojenských lesů a statků ČR, s. p. bude trvat cca do konce měsíce července 2019. Následně bude zahájeno řízení, jehož výstupem bude vydání pravomocného společného územního a stavebního povolení.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 0,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 31. 10. 2019	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Ověřil:

Schválil: