

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č.010/2019

Název stavby:

„Modernizace a rozšíření areálu ZŠ M. Alše – část rekonstrukce fasády původní budovy“

1. Smluvní strany

Objednatel:

Název:	městská část Praha-Suchdol
Sídlo:	Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol
Zastoupený:	starostou městské části Ing. Petrem Hejlem
IČ:	00231231
DIČ:	plátce DPH ve vedlejší hospodářské činnosti
Bankovní spojení:	ČSOB, Praha 6
Číslo účtu:	247747560/0300
Datová schránka:	95ibzi3
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:	Ing. Petr Hejl, starosta městské části
Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:	Ing. Če[redacted] Mu[redacted]a, referent realizace investic
Telefon:	+420[redacted]
E-mail:	c.n[redacted]@praha-suchdol.cz

Zhotovitel:

Obchodní firma:	AMIKA FIRST s.r.o.
Sídlo:	Primátorská 296/38, Praha 8 180 00
Zastoupený:	[redacted] – jednatel
Zapsaný v obchodním rejstříku u	C 189780 vedená u Městského soudu v Praze
IČ:	24219169
DIČ:	CZ24219169
Bankovní spojení:	Č[redacted]
Číslo účtu:	4[redacted]
Datová schránka:	tb5tq2
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:	J[redacted] K[redacted]
telefon	+420 [redacted]
e-mail:	[redacted]
Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:	P[redacted] V[redacted]
telefon:	+420 [redacted]
e-mail:	[redacted]

Smluvní strany konstatují, že uzavřely smlouvu o dílo číslo 010/2019 a dodatek č. 1 ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na stavbu „Modernizace a rozšíření areálu ZŠ M. Alše – část rekonstrukce fasády původní budovy“ Tímto dodatkem č. 2 smluvní strany v souladu se smlouvou o dílo a s ohledem na podstatné prodloužení výběrového řízení upřesňují termíny realizace stavby.

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

Článek 6. Doba plnění

Odstavec 6.1 - text odstavce se ruší a nahrazuje textem:

6.1 Dílo bude prováděno v následujících termínech:

a) Stavební objekty SO 01 Fasáda, SO 02 Zádveří šaten, SO 03 Vnější schodiště,
Předání staveniště do 28.06.2019
Termín zahájení 29.06.2019
Termín dokončení s výjimkou dodávky a osazení bočních vstupních dveří

16. 09. 2019
Termín kompletního dokončení SO 01, 02, 03 30. 09. 2019

b) SO 04 Izolační přízdívka, odvodnění
Předání staveniště 28. 06. 2019
Termín zahájení 29. 06. 2019
Termín dokončení 30. 09. 2019

Zhotovitel se zavazuje celé dokončené dílo na svůj náklad a na své nebezpečí řádně zhotovit a předat objednateli nejpozději do 30. 9. 2019. Stavbu provede zhotovitel v souladu se závaznými milníky dle bodu 6.2. Zhotovitel je povinen při provádění prací po 1.9.2019 umožnit bezpečný a nerušený provoz školy, družiny, mateřské školy a knihovny.

Odstavec 6.2 - text odstavce se ruší a nahrazuje textem:

6.2 Závazné milníky a lhůty výstavby

a) Ukončení všech prací (SO 01, SO 02) ve vnitřních prostorách budovy včetně výmalby, vyklizení a úklidu do 27. 08.2019

b) Ukončení všech prací na fasádě směrem k nové budově a všech prací ve vnitrobloku do 30.08.2019

c) Ukončení všech prací na SO 03 Vnější schodiště a SO 02 Zádveří šaten do 30.08.2019

d) Ukončení všech bouracích, prашných a hlučných prací do 01.09.2019

e) Maximální celková doba zamezení přístupu do knihovny a na sportovní hřiště do 14 dnů

f) Vyklizení staveniště do 5 dnů po předání díla

g) Maximální lhůta pro odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení do 7 dnů.

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy č. 010/2019 se tímto dodatkem č. 2 nemění.

Dodatek č. 2 je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po jednom originálu.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 byl uzavřen na základě jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.


Přílohy:

Příloha 1 – Upravený harmonogram


V Praze-Suchbátě dne 21. 8. 2019

Podpis: _____

Objednatel: Městská část Praha-Suchbátě
Ing. Petr Hejl, starosta městské části



V Praze dne 21. 8. 2019
Podpis: _____
Zhotovitel: Jan Rejklíček +420 608 531 537
jednatel společnosti



**Příloha 1 dodatku 2 SoD 010/2019 - Modernizace a rozšíření
areálu ZŠ M. Alše - upravený HMG**

AMIKA FIRST s.r.o.

PROVÁDĚNÉ PRÁCE	TERMÍNY REALIZACÍ	ČERVEN 2019	ČERVENEC 2019	SRPEN 2019	ZÁŘÍ 2019
SO 01 Fasáda, SO 02 Zádveří šaten, SO 03 Vnější schodiště					
SO 01 - FASÁDA					
1 PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ	28.6.				
2 MONTÁŽ LEŠENÍ	5.7. - 8.8.				
3 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍCH	25.7. - 30.8.				
5 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH	1.9. - 16.9.				
6 KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE	10.8. - 27.8.				
7 KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ - okna	22.8. - 25.8.				
9 KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ	12.8. - 25.8.				
10 DEMONTÁŽ LEŠENÍ KOMPLET	25.8. - 1.9.				
11 NÁTĚRY	15.8. - 16.9.				
SO 02 - ZÁDVEŘÍ ŠATEN - BOČNÍ VSTUP					
1 PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ	28.6.				
2 BOURACÍ PRÁCE	12.7. - 10.8.				
3 SVISLÉ KONSTRUKCE	15.7. - 3.8.				
4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE	5.8. - 17.8.				
5 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍCH	5.8. - 12.8.				
6 PODLAHY - zámk. Dlažba	8.8. - 16.8.				
7 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH	13.8. - 25.8.				
8 KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ - vstupní dveře	15.9. - 20.9.				
9 MALBY A NÁTĚRY	20.8. - 30.9.				
SO 03 - VNĚJŠÍ SCHODIŠTĚ					
1 PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ	28.6.				
2 BOURACÍ PRÁCE	12.7. - 15.7.				
3 ZEMNÍ PRÁCE	14.7. - 25.7.				
4 KONSTRUKCE SCHODIŠTOVÉ	25.7. - 20.8.				
5 ÚPRAVY POVRCHŮ	28.7. - 25.8.				
7 NÁTĚRY	8.8. - 30.8.				
SO 04 - IZOLAČNÍ PŘÍZDÍVKA					
1 PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ	28.6.				
2 ZEMNÍ PRÁCE - obkypání objektu	3.9. - 10.9.				
3 BOURACÍ PRÁCE GAIGRY ?	3.9. - 20.9.				
4 KAMEROVÉ ZKOUŠKY GAIGRŮ	2.9. - 15.9.				

12.8.2019

AMIKA FIRST s.r.o.

AMIKAS
FIRMA
FIRST
s.r.o.
IČO: 252 22 222
DILOVA 1000
100 000 000