

CES

LN085169 Žatec, Josefa Hory, náměstí 5. května - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Dodatek č. 1

k CES 86/2019 Smlouvě ze dne 15.01.2019

Smluvní strany:

1. Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: [REDACTED]

a

2. Zhotovitel:**YSSSEN – spol. s r.o.**

se sídlem: Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov

zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2021

zastoupená osobou oprávněnou jednat jménem společnosti: Zdeňkem Weisnichem, ředitelem společnosti

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 44566565

DIČ: CZ44566565

bankovní spojení: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 86/2019 Smlouvu ze dne 15.01.2019 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I
Předmět dodatku

V rámci převzetí staveniště bylo zjištěno, že v místě polohy plánovaných řadů "B1"- "B3" (p.p.č. 6762/8) byla před realizací naší stavby zahájena jiná stavební akce (Záchrana památky č.p. 85), kde je investorem třetí osoba (Žatecký pivovar spol. s r.o.). Část trasy řadu B1 mezi LB 10 a LB12 se nachází v těsné blízkosti tohoto objektu, který se kompletně rekonstruuje vč. statického zajištění obvodových stěn a obnovy fasády (stavba lešení a podpůrných konstrukcí), tato část staveniště se tak stala pro účely naší stavby zcela nepřístupná a dle sdělení tohoto subjektu tomu tak bude min. do jara 2020.

Zároveň bylo při obhlídce místa stavby zjištěno vážné statické narušení objektu na p.p.č. 234, který navazuje na výše zmíněný objekt č.p. 85 a v současnosti je podepřený pomocnou konstrukcí zasahující do plánovaného profilu vodovodu. Majitel objektu není v současné době schopen ani předběžně sdělit, jak bude nadále s tímto objektem nakládáno (demolice nebo statické zajištění).

Výše uvedené skutečnosti způsobily tyto změny stavby:

1) Rekonstrukce kanalizace

Ulice J. Hory se tak v důsledku výše uvedené rekonstrukce stala neprůjezdnou, což podstatně ztíží rekonstrukci celého kanalizačního řádu "A" a vyžaduje změnu provádění technologie výkopů.

2) Rekonstrukce vodovodu

V případě provádění celého vodovodního řádu "B1" výkopovou technologií je znemožněno provádění výše popsané rekonstrukce č.p. 85. Zároveň hrozí případná destrukce sousedního staticky narušeného objektu na p.p.č. 234. Proto je navržena změna technologie provádění rekonstrukce řádu "B1" v úseku mezi LB 10-LB12 z výkopové na bezvýkopovou a to vč. záměny materiálu potrubí z tvárné litiny na HDPE.

3) Rekonstrukce komunikace

Změna výkopové technologie na bezvýkopovou u části řádu B1 sníží rozsah opravovaných ploch komunikace mezi LB10 - LB12. Kvůli změně technologie výkopů (jejich rozšíření) se naopak zvětší rozsah opravovaných ploch komunikací mezi LB 6 a LB 10.

4) Nám. 5. května - změny

V rámci rekonstrukce řádu "B" jsou odhaleny stávající šachty kanalizace, které jsou v havarijním stavu a je nutné je částečně repasovat vč. dodávky nových poklopů. Po odkrytí a zhodnocení výškového umístění stávajících vodovodních přípojek na nám. 5. května je nutné provést změnu v navržených armaturách.

Výše popsané změny technologie zemních prací a ztížené provádění pokládky potrubí vč. souběhu a křížení s ostatními inženýrskými sítěmi mají dopad do ceny díla i termínu provádění díla.

Čl. II Změny smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. III. Čas plnění, bod 3.2 takto:
Nový termín dokončení díla je do 31.10. 2019
2. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění čl. IV. Cena za dílo, bod 4.1 takto:
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. A vyhlášky č. 450/2009 Sb. Obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě a změnového listu č. 1, jejíž výše je stanovena částkou:

Původní cena ze smlouvy o dílo:	3.699.464,74 Kč bez DPH
Změnový list č. 1 – méně práce:	- 319.256,60 Kč bez DPH
Změnový list č. 1 – vícepráce:	+ 644.587,44 Kč bez DPH
Nová celková cena díla:	4.024.795,58 Kč bez DPH

DPH ve výši 21% činí 845.207,07 Kč, Cena předmětu plnění vč. DPH činí: 4.870.002,65 Kč

3. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se doplňuje smlouva o ustanovení ve vztahu k zákonu č. Zákon č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Znění nového ustanovení o registru smluv tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se doplňuje smlouva o ujednání o nové jednotné právní úpravy ochrany osobních údajů v rámci EU účinné od 25. 5. 2018 (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – General data protection regulation – GDPR. Znění nového ustanovení o ochraně osobních údajů v souladu s GDPR tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v čl. I. – předmět dodatku, jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 – Znění nového ujednání smlouvy o registru smluv

Příloha č. 2 - Znění nového ujednání smlouvy o ochraně osobních údajů (GDPR)

Příloha č. 3 - Změnový list č. 01/2019

V Litvínově dne: 6. 8. 2019

V Teplicích dne:

Za Zhotovitele:



Zdeněk Weisnicht
ředitel společnosti

YSSSEN – spol. s r.o.

Za Objednatele:

12 -08- 2019



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Příloha č. 1 – Znění nového článku o registru smluv

Registr smluv

1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že Objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že Objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.
3. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
4. V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha č. 2 - Znění nového ujednání smlouvy o ochraně osobních údajů (GDPR)

Doložka o zpracování osobních údajů

1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 1.1 Vzhledem k tomu, že na základě plnění této smlouvy bude Zhotovitelem docházet ke zpracování osobních údajů pro Objednatele, uzavírají smluvní strany zpracovatelskou smlouvu ve smyslu čl. 28 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), jejíž podmínky se řídí tímto článkem Smlouvy.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že pokud to bude potřebné ke splnění požadavků předpisů na ochranu osobních údajů (tyto zahrnují například zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a GDPR; dále jen „POOÚ“), uzavřou bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoli Smluvní strany písemný dodatek Smlouvy zohledňující takové požadavky.
- 1.3 Objednatel tímto pověřuje Zhotovitele zpracováním osobních údajů subjektů údajů poskytovaných Objednatelem v rámci plnění Smlouvy. Zhotovitel je povinen zpracovávat osobní údaje pro Objednatele na základě jeho pokynů a v rozsahu nezbytném k řádnému plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy.

Předmět zpracování, kategorie subjektů údajů a typ osobních údajů

- 1.4 Předmětem zpracování jsou osobní údaje subjektů údajů, zejména dodavatelé Objednatele a případně další údaje poskytnuté Objednatelem či třetími stranami z pokynu Objednatele (dále jen „osobní údaje“).
- 1.5 Subjekty údajů jsou dodavatelé a spolupracující osoby objednatel.

Povaha a účel zpracování

- 1.6 Zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje automatizovaně s přispěním výpočetní techniky. Příležitostně může docházet k ručnímu zpracování dat.
- 1.7 Účel zpracování je definován účelem plnění Smlouvy, přičemž se jedná zejména o stavební práce a související činnost s rekonstrukcí vodního díla.

Doba zpracování

- 1.8 Zpracování osobních údajů bude probíhat po dobu účinnosti Smlouvy. Povinnosti Zhotovitele týkající se ochrany osobních údajů se Zhotovitel zavazuje plnit po celou dobu účinnosti Smlouvy, pokud ze Smlouvy nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.
- 1.9 Další povinnosti Zhotovitele:
- 1.9.1 Zhotovitel je při zpracovávání osobních údajů povinen:
- a) zpracovávat osobní údaje výlučně na základě doložených pokynů Objednatele; pro vyloučení pochybností zpracovávání osobních údajů v souladu s povinnostmi Zhotovitele dohodnutými v rámci Smlouvy se považuje za prováděné v souladu s instrukcemi Objednatele;
 - b) řídit se instrukcemi Objednatele v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládá právo Evropské unie nebo členského státu, které se na Zhotovitele vztahuje; v takovém případě Zhotovitel Objednatele informuje o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;
 - c) zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;

- d) nezapojit do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení Objednatele;
- e) při zohlednění povahy zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů;
- f) být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi Objednatele zajistit úroveň zabezpečení zpracování, ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a případně též subjektům údajů, posuzovat vliv na ochranu osobních údajů a realizovat předchozí konzultace s Úřadem pro ochranu osobních údajů, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Zhotovitel k dispozici;
- g) v souladu s rozhodnutím Objednatele všechny osobní údaje buď vymazat, nebo vrátit Objednateli po ukončení poskytování plnění dle Smlouvy, a vymazat existující kopie, pokud právo Evropské unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných osobních údajů; a
- h) poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené POOÚ;
- i) umožnit audity a k těmto auditům přispívat.

Zabezpečení osobních údajů

- 1.10 Zhotovitel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
- 1.11 Zhotovitel přijal a udržuje zejména následující opatření k zajištění přiměřené úrovně zabezpečení:
 - 1.11.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
 - 1.11.2 schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování – zavedená opatření a jejich korektní fungování budou pravidelně kontrolovány;
 - 1.11.3 schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě fyzických či technických incidentů;
 - 1.11.4 proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování;
 - 1.11.5 víceúrovňový firewall;
 - 1.11.6 antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů;
 - 1.11.7 šifrovaný přenos dat;
 - 1.11.8 přístup k osobním údajům mají pouze pověřené osoby Zhotovitele;
 - 1.11.9 servery s osobními údaji jsou uzamčeny v datacentrech Zhotovitele; a
 - 1.11.10 zálohy dat se provádějí do oddělené geografické lokality, data jsou šifrována během přenosu i po uložení a přístup k nim mají pouze pověřené osoby Zhotovitele.
- 1.12 V případě, že Zhotovitel zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí je bez zbytečného odkladu Objednateli.
- 1.13 V případě ukončení Smlouvy nejsou Zhotovitel, resp. jeho zaměstnanci, popř. pověřené třetí osoby, které přišly do styku s osobními údaji, zbaveni mlčenlivosti. Povinnost mlčenlivosti u nich v takovémto případě trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy, bez ohledu na trvání poměru uvedených osob ke Zhotoviteli.

NÁVRH ZMĚNY

číslo : 01/2019

Zhotovitel: YSSEN – spol. s r.o., Dolní Litvínov 5, 436 01

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.

Datum: 26.07.2019

Název akce: LN085169 Žatec, J. Hory, nám. 5. května – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně X
--------------------------------	--------	----------	--------	-------------

Odkazy	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	rozpočet s výkazem výměr
	na jinou část smlouvy:	

Popis a zdůvodnění změny:

Příčina změn:

V rámci převzetí staveniště bylo zjištěno, že v místě polohy plánovaných řadů "B1"- "B3" (p.p.č. 6762/8) byla před realizací naší stavby zahájena jiná stavební akce (Záchrana památky č.p. 85), kde je investorem třetí osoba (Žatecký pivovar spol. s r.o.). Část trasy řadu B1 mezi LB 10 a LB12 se nachází v těsné blízkosti tohoto objektu, který se kompletně rekonstruuje vč. statického zajištění obvodových stěn a obnovy fasády (stavba lešení a podpůrných konstrukcí), tato část staveniště se tak stala pro účely naší stavby zcela nepřístupná a dle sdělení tohoto subjektu tomu tak bude min. do jara 2020.

Zároveň bylo při obhlídce místa stavby zjištěno vážné statické narušení objektu na p.p.č. 234, který navazuje na výše zmíněný objekt č.p. 85 a v současnosti je podepřený pomocnou konstrukcí zasahující do plánovaného profilu vodovodu. Majitel objektu není v současné době schopen ani předběžně sdělit, jak bude nadále s tímto objektem nakládáno (demolice nebo statické zajištění).

1) Rekonstrukce kanalizace

Ulice J. Hory se tak v důsledku výše uvedené rekonstrukce stala neprůjezdnou, což podstatně ztíží rekonstrukci celého kanalizačního řadu "A" a vyžaduje změnu provádění technologie výkopů.

2) Rekonstrukce vodovodu

V případě provádění celého vodovodního řadu "B1" výkopovou technologií je znemožněno provádění výše popsané rekonstrukce č.p. 85. Zároveň hrozí případná destrukce sousedního staticky narušeného objektu na p.p.č. 234. Proto je navržena změna technologie provádění rekonstrukce řadu "B1" v úseku mezi LB 10-LB12 z výkopové na bezvýkopovou a to vč. záměny materiálu potrubí z tvárné litiny na HDPE.

3) Rekonstrukce komunikace

Změna výkopové technologie na bezvýkopovou u části řadu B1 sníží rozsah opravovaných ploch komunikace mezi LB10 - LB12. Kvůli změně technologie výkopů (jejich rozšíření) se naopak zvětší rozsah opravovaných ploch komunikací mezi LB 6 a LB 10.

4) Nám. 5. května - změny

V rámci rekonstrukce řadu "B" jsou odhaleny stávající šachty kanalizace, které jsou v havarijním stavu a je nutné je částečně repasovat vč. dodávky nových poklopů. Po odkrytí a zhodnocení výškového umístění stávajících vodovodních přípojek na nám. 5. května je nutné provést změnu v navržených armaturách.

5) Změna termínu dokončení díla:

Termín dokončení díla dle SoD je: do 6 měsíců od předání staveniště
Předání staveniště proběhlo dne: 1.4. 2019

Z důvodu změny technologie zemních prací a provádění pokládky potrubí, které vyvolalo uzavření ul. J. Hory. Dále souběh a křížení ostatních inženýrských sítí.

Na základě této skutečnosti zhotovitel žádá o prodloužení termínu dokončení stavby do **31.10. 2019**.

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
	NE	NE	NE	NE	ANO

Počet připojených listů výkresů změny: 0

Ocenění změny:

méněpráce - 319 256,60 Kč + DPH

vícepráce 644 587,44 Kč + DPH

celkem 325 330,84 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla

4 024 795,58 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):

do 31.10. 2019/ o 30 dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: **325 330,84 Kč bez DPH**

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **644 587,44 Kč bez DPH**, tj. **17,42 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – **319 256,60 Kč bez DPH**, tj. **8,63 %** nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů činí **644 587,44 Kč bez DPH**, tj. **17,42 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů činí – **319 256,60 Kč bez DPH**, tj. **8,63 %** nabídkové ceny.


Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 17

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.



Podpis



- 1 -08- 2019
Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo, nebo použity z ceníku URS

1) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce, NE NEBYLY
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné, ANO, DOKONČENÍ DÍLA
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):NE, TECHNICKÉ DŮVODY
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné

zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ), NE, NEPŘEKROČÍ

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Podpis Datum **- 2. -08- 2019**

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Podpis Datum **30.7.2019**

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis Datum **5.8.2019**

Podpis Datum **6.8.2019**

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / ~~zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.