

le ned. 15.6/16 s. 1049



Kraj Vysočina



94724

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	II/150 Havlíčkův Brod - most ev. č. 150-025			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Libor Joukl, náměstek pro oblast dopravy a silničního hospodářství			
Schváleno:	ZK	Datum:	15.12.2015	Č.usnesení: 0578/07/2015/ZK
Dokument uložen u:	ODSH/I.Šedová			
Počet vyhotovení:	5			
Adresát:	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, 779 00 Olomouc			
Smluvní částka: 1)	0.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	ihned			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH/I.Šedová	8.6.2016	
Projednáno s:	ODSH/H.Matulová	8.6.2016	
Právní kontrola:	ODSH/A.Mládek	8.6.2016	
Předkládá:	ODSH/H.Strnadová	8.6.2016	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH/H.Strnadová	8.6.2016	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH/H.Strnadová	8.6.2016
	Správce rozpočtu:	OE/R.Paulíková	8.6.2016

Poznámka:

Subjekt (IČO: 25869523), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: sedova.i, datum ověření: 8.6.2016 16:12:51):

D1 na změnu termínů stavby, akce je financována z rozpočtu kraje, příloha D2

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 0, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 2212, ORJ: 1002, ORG: 0001273030000 POL: UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžitě plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžitě plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

ku sml. 1526/96 s-7049



KUJIP014T059

Číslo smlouvy objednatele: 90647

Číslo smlouvy zhotovitele: 16071402/01

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„II/150 Havlíčkův Brod – most ev. č. 150-025“

č. dodatku 94724

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 40 5000 5000/6800
IČO: 708 90 749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Adresa: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
zástupce pro věci smluvní: Ing. Petr Buchta, místopředseda představenstva
zástupce pro věci technické: Vladimír Dvořák
Bankovní spojení: KB a.s., ČSOB a.s.
Číslo účtu: 27-4176700287/0100, 17622113/0300
IČO: 25869523
DIČ: CZ25869523
zápis v obchodním rejstříku: KS Ostrava, oddíl B vložka 2419
(dále jen „zhotovitel“)

Článek I

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku z důvodu provázanosti na stavby investorů města Havlíčkův Brod a Ředitelství silnic a dálnic ČR, bez kterých nelze zprovoznění ve smluvním termínu zajistit. Dalším důvodem je požadavek investora na provedení změny stavby před jejím dokončením, který byl vznesen po podpisu smlouvy o dílo.

V této souvislosti se mění následující ujednání původní smlouvy takto:

1. Článek 3 – termín plnění, odst. 3.1

Původní znění:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště po podpisu smlouvy,
předpoklad duben 2016

Zpracování RDS SO 201 a podrobného harmonogramu prací pro jednotlivé SO po dnech
do 1 měsíce od uzavření smlouvy o dílo

Zprovoznění stavby do 15. 9. 2016

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části do 15. 12. 2016

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn ukončením zadávacího řízení ve smyslu § 81 zákona a uzavření smlouvy ve smyslu § 82 zákona. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště po podpisu smlouvy,
předpoklad duben 2016

Zpracování RDS SO 201 nejpozději do zahájení bouracích prací na mostě
Podrobný harmonogram prací pro jednotlivé SO do 1 měsíce od uzavření smlouvy o dílo
SO po dnech

Zprovoznění stavby do 30. 9. 2016

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části do 15. 12. 2016

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn ukončením zadávacího řízení ve smyslu § 81 zákona a uzavření smlouvy ve smyslu § 82 zákona. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.“

Článek II

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 90647, č. zhotovitele 16071402/01 tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo číslo objednatele 90647, č. zhotovitele 16071402/01 uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 13. 4. 2016.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.
5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 14. 06. 2016

Objednatel:


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmana
pro oblast majetku, dopravy a SH

14. 06. 2016
V Olomouci dne

Zhotovitel:


**IDS - Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s. (94)**
Albertova 21 - 779 00 Olomouc
ICO: 25869523, DIČ: CZ25869523

.....
Ing. Petr Buchta
místopředseda představenstva