

DODATEK č. 1
ke smlouvě o poskytování služeb
č. objednatele 08PT-000399

NA REALIZACI ZAKÁZKY
„Vypořádání R7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spořice na polní cesty
v rámci KPÚ - IČ pro SP“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem : Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ : 65993390

DIČ : CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele :

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních :

ve věcech technických:

ve věcech obchodních:

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČ: 25793349

DIČ: CZ25793349

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

zastoupen:

Bankovní spojení:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb řeší úpravu termínu plnění inženýrské činnosti.

Zdůvodnění: Požadavek Správy a údržby silnic ÚK na úpravu projektové dokumentace Projektu polních cest zpracování rozhledového trojúhelníku SO 109 (PCH4) – napojení na SO 115 – Místní komunikaci v km 0,900 přeložka sil. II/568 a dále pak časově náročné projednání smlouvy o přeložce SEK Telefonica (SO 102)

Původní termín plnění dle Smlouvy o poskytování služeb:

- **do: 2. 3. 2016.**

Nový termín plnění:

- **do: 31. 8. 2016**

Ostatní ujednání smlouvy o poskytování služeb č. objednatele **08PT-000399** zůstávají beze změn.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že v souvislosti se změnou Doby plnění nemá vůči Objednateli žádná práva a z nich vyplývající nároky. Zhotovitel proto ujišťuje Objednatele, že vůči němu nebude vznášet žádné, ať již peněžité či nepeněžité nároky vyplývající ze změny Smlouvy a související se změnami Smlouvy. Za účelem vyloučení veškerých pochybností se Zhotovitel výslovně veškerých takových případných nároků vzdává.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SUDOP PRAHA a.s. 1. 3. 2016

Podpis

Jméno :

Funkce :

Datum : - 1 -03- 2016