

DODATEK č. 2
ke smlouvě o poskytování služeb
č. objednatele 08PT-000399

NA REALIZACI ZAKÁZKY
„Vypořádání R7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spořice na polní
cesty v rámci KPÚ - IČ pro SP“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem :	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ :	65993390
DIČ :	CZ65993390
osoba jednající jménem zadavatele :	[REDACTED]
osoba oprávněná jednat	
ve věcech smluvních :	[REDACTED]
ve věcech technických:	[REDACTED]
	[REDACTED]
ve věcech obchodních:	[REDACTED]
	[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem:	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
IČ:	25793349
DIČ:	CZ25793349
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088
zastoupen:	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
Bankovní spojení:	[REDACTED]
ve věcech smluvních:	[REDACTED]
ve věcech technických:	[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb řeší úpravu termínu plnění inženýrské činnosti.

Zdůvodnění: Oznámení Magistrátu města Chomutova o zahájení stavebního řízení s tím, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci své námitky, popřípadě důkazy do 22. 8. 2016. Stavební povolení bylo vydáno 30. 8. 2016, nenabylo však ještě právní moci. Dle správních lhůt by mělo nabýt účinnosti 3. 10. 2016, a tím nebude splněn předmět smlouvy.

Původní termín plnění dle Smlouvy o poskytování služeb a Dodatku č. 1:

- **do: 31. 8. 2016.**

Nový termín plnění:

- **do: 14. 10. 2016**

Ostatní ujednání smlouvy o poskytování služeb č. objednatele **08PT-000399** zůstávají beze změn.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že v souvislosti se změnou Doby plnění nemá vůči Objednateli žádná práva a z nich vyplývající nároky. Zhotovitel proto ujišťuje Objednatele, že vůči němu nebude vznášet žádné, ať již peněžité či nepeněžité nároky vyplývající ze změny Smlouvy a související se změnami Smlouvy. Za účelem vyloučení veškerých pochybností se Zhotovitel výslovně veškerých takových případných nároků vzdává.

Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento Dodatek č. 2 je sepsán v českém jazyce.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 2 Smluvní strany připojily své podpisy.

Přílohy této smlouvy tvoří:

- Etická doložka

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SUDOP PRAHA a.s.

Podpis

Jméno :

Funkce :

Datum :

31 -08- 2016

Datum : 22.8.2016