

Dodatek č. 2

ke smlouvě o poskytování projektové a inženýrské činnosti „Nápojení průmyslové zóny Jih v Liberci na silnici I/35“

Číslo smlouvy objednatele: 2018092/D

Číslo smlouvy zhotovitele: 17LI33028

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČO: 70946078

DIČ: CZ70946078

zapsaná v OR: vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spis. zn. Pr 86

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a

Valbek, spol. s r.o

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3

IČ: 482 66 230

DIČ: CZ48266230

zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

zastoupená: Ing. Ladislavem Šimkem, jednatelem a Ing. Lukášem Hruboněm, jednatelem

bankovní spojení: Raiffaisenbank

číslo účtu: 9000803461/5500

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) k výše uvedené smlouvě:

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 3. 2018 smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti „Napojení průmyslové zóny Jih v Liberci na silnici I/35“ a dne 23. 5. 2019 Dodatek č. 1 (dále jen „Smlouva“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného územního rozhodnutí (popř. územního souhlasu) je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel povinen předat nejpozději do 19. 9. 2019.
3. Dne 15. 7. 2019 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 12. 7. 2019 o pozastavení prací. Z této žádosti vyplývá, že není možné dokončit činnost spočívající v obstarání pravomocného územního rozhodnutí dle uzavřené smlouvy o dílo. Dne 21. 6. 2019 vydala Krajská hygienická stanice Libereckého kraje (KHS LK) nesouhlas k umístění stavby „Napojení průmyslové zóny Jih v Liberci na silnici I/35“. Nesouhlas spočívá v tom, že v těsné blízkosti silnice I/35 není možné umístit další komunikaci vzhledem k vyčerpání hlukové kapacity území, protože podél navržené komunikace se stále nachází obytné objekty. Toto je v rozporu s územním plánem Města Liberec, kde je v lokalitě pro nově umístěnou komunikaci podmínka 0 bytových jednotek. K přerušení prací na IČ tedy došlo z důvodu, že na základě nesouhlasného stanoviska KHS LK není v tuto chvíli jasné, do jaké míry se bude muset projektová dokumentace změnit. Dokud KHS LK nevydá kladné stanovisko, tak nemá smysl pokračovat v projednání s ostatními DOSS, protože v případě úpravy dokumentace by museli být obesláni znovu.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem zhotovitel žádá o přerušení prací, dokud neodpadne objektivní příčina, což je nesouhlasné vyjádření Krajské hygienické stanice Libereckého kraje (KHS LK). Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného územního rozhodnutí (případně územního souhlasu) se mění takto:

obstarání pravomocného územního rozhodnutí (případně územního souhlasu): **nejpozději do 120 dnů od kladného vyjádření KHS LK,**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Dopis zhotovitele zn. DO-KL-19/07/12 ze dne 12. 7. 2019

Jablonec nad Nisou

Liberec

.....
za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**
příspěvkovou organizaci
Ing. Jan Růžička, ředitel

.....
za **Valbek, spol. s r. o.**
Ing. Ladislav Šimek, jednatel
Ing. Lukáš Hruboň, jednatel