

**DODATEK č. 5 ke smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO
DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

**Název zakázky:
„Optimalizace traťového úseku
Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-4025/2017/sij**

ISPROFOND: 5213520021

ISPROFIN: 3273214901

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka oddíl B, vložka 1418

bank. spojení: XXXXXXXXXX, č. účtu: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. David Krása, předseda představenstva

Ing. Vladimír Michalička, člen představenstva

Korespondenční adresa:
METROPROJEKT Praha a.s.
náměstí I. P. Pavlova 1786/2
120 00 Praha 2, Nové Město
(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **7192/MP**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 5 ke Smlouvě v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 5 Smlouvy:

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5 smlouvy o dílo (č. objednatele *E618-S-4025/2017/sij* resp. č. zhotovitele *7192/MP*), jehož předmětem je úprava věcné náplně díla, Rozpisu Ceny Díla a Harmonogramu plnění z následujícího důvodu:

Ve smyslu závěrů z kontrolního dne přípravy a realizace staveb Stavební správy západ z května 2019, bylo Stavební správě uloženo zajistit prodloužení nástupiště na 220 m. V rámci předmětné stavby se jedná o úpravu nástupiště a navazujících SO/PS v žst. Mstětice, včetně zapracování do souhrnných částí Projektu.

I.

Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5 odst. 3 smlouvy, ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4, na její úpravě a doplnění takto, přičemž u všech těchto změn se nejedná o podstatnou změnu závazku v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění:

1) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Ruší se stávající text odst. 3.3 ve znění dodatku č. 4 a nahrazuje se novým textem v tomto znění

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný Projekt a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy:	58 198 760,- Kč
Změna Ceny Díla podle dodatku č. 2 bez DPH	420 080,- Kč
Změna Ceny Díla podle dodatku č. 4 bez DPH	815 240,- Kč
Změna Ceny Díla podle dodatku č. 5 bez DPH	92 560,- Kč
Cena dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 5 bez DPH	59 526 640,- Kč

slovy: **padesát devět milionů pět set dvacet šest tisíc šest set čtyřicet korun českých**

2) Článek 4 - ZÁRUKY ZHOTOVITELE

Ruší se stávající text odst. 4.1 ve znění dodatku č. 4 a nahrazuje se novým textem v tomto znění

- 4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí ■ % z Ceny za zpracování Projektu, tj. ■ KČ bez DPH. Cena za zpracování Projektu je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

3) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ruší se stávající text odst. 5.13 ve znění dodatku č. 4 a nahrazuje se novým textem v tomto znění

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP/P/08/17
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby - VTP/P/05/17 c) Zvláštní technické podmínky - 211/2017-SŽDC-SSZ-ÚT1-Baz.
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby - znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 10:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

4) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 4 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 5, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

5) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 4 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 5, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 5 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“).
2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 5, stejně jako tato Smlouva, podléhá uveřejnění v registru smluv podle ZRS, a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku č. 5 a této Smlouvy.
3. Zaslání tohoto Dodatku č. 5 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 5 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
4. Osoby uzavírající tento Dodatek č. 5 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku č. 5 a Smlouvě, v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-4025/2017/sij, č. sml. zhot.: 7192/MP ve smyslu dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4, nedotčená dodatkem č. 5 se nemění.
6. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 5 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
9. Nedílnou součástí dodatku č. 5 Smlouvy jsou tyto jeho přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 5

Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 5

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne - 9 -08- 2019

V Praze dne 30 -07- 2019

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Vladimír Michalička
člen představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování Projektu (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:**

1. Základní služby na zpracování Projektu

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ¹⁾	Cena celkem ¹⁾
1	Zpracování projektu stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	■	■	■	■
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
3	Dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP mimo podkladů pro majetkoprávní vypořádání) včetně inženýrské činnosti	■	■	■	■
4	Dokladová část (část přílohy H - Podklady pro majetkoprávní vypořádání) včetně inženýrské činnosti	■	■	■	■
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	■	■	■	■
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
7	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
8	Práce dle dodatku č. 2	■	■	■	■
9	Práce dle dodatku č. 4	■	■	■	■
10	Práce dle dodatku č. 5	■	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

*) nevyplněné údaje VLOŽÍ ZHOTOVITEL

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování Projektu

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ¹⁾	Cena celkem ¹⁾
8	Zajištění mapových podkladů	■	■	■	■
9	Geodetické práce	■	■	■	■
10	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	■	■	■	■

11	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	■	■	■	■
12	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	■	■	■	■
13	Dokumentace pro registr subsystémů včetně prohlášení o ověření subsystémů	■	■	■	■
14	Dokumentace pro posuzování shody včetně zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	■	■	■	■
15	Koordinátor a dokumentace BOZP v přípravě	■	■	■	■
16	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP	■	■	■	■
17	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	■	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					■

*) nevyplněné údaje VLOŽÍ ZHOTOVITEL

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ¹⁾	Cena celkem ¹⁾
18	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	■	■	■	■

*) nevyplněné údaje VLOŽÍ ZHOTOVITEL

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad ■■■ měsíců) v celkovém počtu ■■■ hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
59 526 640 Kč	12 500 594 Kč	72 027 234 Kč
z toho:		
Cena za zpracování Projektu		
■	■	■
Cena za výkon autorského dozoru		
■	■	■

- Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ██████████	██████████
2. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ██████████	██████████
3. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ██████████	██████████
4. <u>Dílčí etapa – změna Práce dle dodatku č. 2</u>	██████████	██████████
5. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ██████████	██████████
6. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ██████████	██████████
7. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ██████████	██████████
8. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████
9. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ██████████	██████████
10. <u>Dílčí etapa</u> Práce dle dodatku č. 4 Práce dle dodatku č. 5	██████████ ██████████	██████████ ██████████
11. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ██████████	██████████
12. <u>Výkon autorského dozoru</u>	██████████	██████████
<u>Celkem:</u>	<u>59 526 640 Kč</u>	<u>72 027 234 Kč</u>

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy* <i>smlouva byla podepsána 27.7.2017</i>	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 2 měsíců od podpisu Smlouvy nebo výzvy objednatele	Potvrzení koncepce stavby na základě Přípravné dokumentace, Posuzovacího a Schvalovacího protokolu a rovněž Zadávací dokumentace na projekt stavby. Aktualizace záborového elaborátu k okamžitému zahájení majetkoprávního vypořádání stavby.	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/08/17.
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 27. 3. 2018 od podpisu Smlouvy nebo výzvy objednatele 8 měsíců	Odevzdání geotechnického průzkumu a počátečních zkoušek dle bodu 4.7.1.2 ZTP.	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/08/17.
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 27. 4. 2018 od podpisu Smlouvy nebo výzvy objednatele 9 měsíců	Odevzdání kompletního projektu stavby včetně souhrnné části, návrhu POV a rozpočtu k připomíncekám SŽDC, s. o. a ČD, a. s. Odevzdání návrhu žádosti o spolufinancování stavby z fondu EU.	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/08/17.
4. <u>Dílčí etapa</u>	do 29. 6. 2018	Odevzdání změny kompletního projektu stavby včetně souhrnné části, návrhu POV a rozpočtu k připomíncekám SŽDC, s. o. a ČD, a. s. Zpracování změny zábrzdne vzdálenosti na 700m.	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/08/17.

5. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 11. 2018 od podpisu Smlouvy nebo výzvy objednatele 14 měsíců	Průkazné odeslání návrhu kupních smluv. Průkazné odeslání všech typů smluv vlastníkům dotčených nemovitostí.	Předávací protokol (pro Část Díla) včetně seznamu obesaných. Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/08/17.
6. <u>Dílčí etapa</u>	do 5. 12. 2018 od podpisu Smlouvy nebo výzvy objednatele 16 měsíců	Odevzdání dokumentace se zpracovanými přípomínkami a předání dokumentace k notifikaci, odevzdání veškerých podkladů pro schválení závěrových tabulek TÚDC včetně provizorních stavů, porovnání změn vzhledem k EIA, doložení obeslání veškerých orgánů státní správy, dotčených organizací, správců sítí technického vybavení a ostatních účastníků stavebního řízení k vyjádření vůči projektu.	Předávací protokol (pro Část Díla). Průkaz předání PS k notifikaci. Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/08/17.
7. <u>Dílčí etapa</u>	do 31. 12. 2018 od podpisu Smlouvy nebo výzvy objednatele 17 měsíců	Odevzdání kompletního PS včetně aktualizace záborového elaborátu před podáním žádosti o SP, dokumentace pro zadání stavby, aktualizace POV v koordinaci se sousedními stavbami, BOZP v přípravě.	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/08/17.
8. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 5. 2019	Zpracování prací v rozsahu dodatku č. 4, Odevzdání kompletního projektu stavby včetně souhrnné části, návrhu POV a rozpočtu k připomínkám SŽDC, s. o. a ČD, a. s.	Předávací protokol (pro Část Díla)

8.1 <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 8. 2019	Zpracování prací v rozsahu dodatku č. 5, Odevzdání kompletního projektu stavby včetně souhrnné části, návrhu POV a rozpočtu k připomínkám SŽDC, s. o. a ČD, a. s.	Předávací protokol (pro Část Díla)
9. <u>Dílčí etapa</u>	do 31. 10. 2019 nebo v termínu plnění pro 10. Dílčí etapu, nastane-li její termín plnění později než 31.10.2019	Notifikace, podání žádosti o stavební povolení.	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/08/17.
10. <u>Dílčí etapa</u>	do 6 týdnů po předání připomínek k dokumentaci	Zpracování prací v rozsahu dodatku č. 4 a dodatku č. 5, Odevzdání dokumentace se zpracovanými připomínkami	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/08/17.
11. <u>Dílčí etapa</u>	do 31. 03. 2020	Kompletní projekt stavby po ukončení stavebního řízení a schválení v rámci SŽDC, s.o.	Stavební povolení v právní moci. Protokol o provedení díla. Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/08/17.
12. <u>Dílčí etapa</u>	37 měsíců (předpoklad 10/2020 – 9/2023, včetně 6 měsíců AD po ukončení realizace stavby)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 26 měsíců.	Potvrzené Výkazy poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	předpoklad do 21. 9. 2023 (v závislosti na zahájení 9. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta).

*Objednatel předá zhotoviteli k podpisu smlouvy o dílo pravomocná územní rozhodnutí. V případě prodlení v získání pravomocného územního rozhodnutí pro km 11,975-14,545 budou veškeré práce na projektu stavby zahájeny až po nabytí právní moci územního rozhodnutí pro km 11,975-14,545 a výzvě objednatele k zahájení prací.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 365808

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d64d16db-86d3-4ea1-b37a-9108494c2127

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.08.2019 09:12:02



54c52a02-665f-4378-9871-b4e859792248