



## DODATEK č. 3 ke SMLouvĚ O DíLO

číslo: VCES-5635

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

### I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**  
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02  
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999  
zastoupena: Ing. Martin Charvát – předseda představenstva  
IČO: 60108631  
DIČ: CZ60108631  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx  
fax: xxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:

Ing. xxxxxxxxxxxx – technický náměstek, Ing. xxxxxxxxxxxx – vedoucí technicko-investičního oddělení

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

**TDS**

2/ Zhotovitel: **Společnost ÚV Mokošín**  
Účastníci společnosti: **VCES a.s., Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9 - vedoucí společník**  
**KUNST, spol. s r.o., Palackého 1906, 753 01 Hranice – Hranice I - Město**  
sídlo/místo podnikání: Vážní 456, 503 41 Hradec Králové  
společnost je zapsána: VCES a.s. – vedoucí společník  
u MěS v Praze, oddíl B, vložka 8052  
KUNST, spol. s r.o. – společník  
U KS v Ostravě, oddíl C, vložka 690  
zastoupena: Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva VCES a.s.  
Anthony Christian Joel De Busschere, člen představenstva VCES a.s.  
IČO: VCES a.s. – *vedoucí společník*  
267 46 573  
KUNST, spol. s r.o. – *společník*  
190 10 591  
DIČ: VCES a.s. – *vedoucí společník*  
CZ26746573  
KUNST, spol. s r.o. – *společník*  
CZ19010591



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX  
telefon: XXXXXXXXXXXXXXXX  
fax: XXXXXXXXXXXXXXXX  
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX  
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva VCES a.s.  
Anthony Christian Joel De Busschere, člen představenstva VCES a.s.  
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat:  
Ing. Miloš Emmer, člen představenstva VCES a.s.  
Ing. xxxxxxxxx, obchodní manažer  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
Ing. xxxxxxxxx, Senior Project Manager  
Ing. xxxxxxxxx, Project Manager

Smluvní strany se dohodly na změnách a úpravě předmětné Smlouvy o dílo ze dne 12.9.2017 (dále také jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 a č. 2 tak, jak je níže uvedeno:

## II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně díla (vícepráce a méněpráce) a to způsobem a v rozsahu změnových listů obsahujících přesný popis a specifikaci změn včetně případných dopadů do ceny díla; změnové listy jsou přílohou tohoto dodatku a současně jako Příloha č. 8 jsou nedílnou součástí Smlouvy:

Změnové listy stavby:

- ZL č. 9\_1 - cena + 119.545,62 Kč – SO 03.1.1 Stavební úpravy provozní budovy – úpravna vody – změna dispozic místností ÚV Mokošín č. 03, 04 a 05 Přízemí
- ZL č. 9\_2 - cena + 8.925,57 Kč – SO 03.1.1 Stavební úpravy provozní budovy – úpravna vody – změna úpravy stěn místností ÚV Mokošín č. 08 Přízemí, č.4 a č.5 1.NP
- ZL č. 9\_3 - cena + 42.761,60 Kč – SO 03.1 Provozní budova – provedení montážního prostupu stěnou místnosti strojovny provozní budovy z důvodu montáže tlakových filtrů
- ZL č. 9\_4 - cena - 25.807,87 Kč – SO 03.1 Provozní budova – vyjmutí z předmětu díla výplně otvorů dle specifikace objektů SO 03
- ZL č. 9\_5 - cena + 30.662,64 Kč – SO 03.1.1 Stavební úpravy provozní budovy – úpravna vody – oprava včetně výměny odpadní potrubí kanalizační z místnosti č. 9 a 8 1.NP – šatna muži
- ZL č. 9\_6 - cena + 856.373,03 Kč – SO 03.1.1 Stavební úpravy provozní budovy – úpravna vody – změna skladby střešní konstrukce snížených částí střechy provozní budovy ÚV Mokošín
- ZL č. 9\_7 - cena + 18.549,92 Kč – SO 03.1.1 Stavební úpravy provozní budovy – úpravna vody – změna rozsahu prací v rámci místnosti č. 013
- ZL č. 9\_8 - cena + 172.721,28 Kč – SO 03.1.2 Stavební úpravy provozní budovy – rekonstrukce filtrů – změna rozsahu úpravy a opravy stávajících ŽB konstrukcí
- ZL č. 9\_9 - cena + 445.182,85 Kč – SO 03.1.1 Stavební úpravy provozní budovy – úpravna vody – změna provedení podlahové krytiny místnosti č. 15 Hala filtrů v 1. NP



- ZL č. 9\_10 - bez dopadu do ceny – SO 03.1.1 Stavební úpravy provozní budovy – úpravna vody – změna osazení oken a servisních otvorů v budově filtrů
- ZL č. 9\_11 - cena + 11.580,00 Kč – SO 03.1.1 Stavební úpravy provozní budovy – úpravna vody – požadavek zatemňovací folie pro místnosti chlorovny
- ZL č. 9\_12 - cena – 94.933,85 Kč – SO 03.1.1 Stavební úpravy provozní budovy – úpravna vody – méněpráce – laboratorní stůl
- ZL č. 9\_13 - cena + 178.882,18 Kč – SO 03.1.2 Stavební úpravy provozní budovy – rekonstrukce filtrů – změna rozsahu úpravy a opravy stávajících ŽB konstrukcí pískového filtru č.2 u objektu SO 03.1.2
- ZL č. 9\_14 - cena + 194.903,55 Kč – SO 03.1.2 Stavební úpravy provozní budovy – rekonstrukce filtrů – změna rozsahu úpravy a opravy stávajících ŽB konstrukcí pískového filtru č.1 u objektu SO 03.1.2
- ZL č. 9\_15 - cena + 333.149,46 Kč – SO 03.1.1 Stavební úpravy provozní budovy – úpravna vody – změna rozsahu výplní otvorů dle požadavku objednatele
- ZL č. 9\_16 - cena + 40.403,08 Kč – SO 03.1.1 Stavební úpravy provozní budovy – úpravna vody – Ocelové schodiště strojovna provozní budovy ÚV Mokošín
- ZL č. 9\_17 - cena + 15.281,31 Kč – SO 03.1.1 Stavební úpravy provozní budovy – úpravna vody – Požadavky KHS Pardubice v místnosti č. 8 provozní budovy ÚV Mokošín
- ZL č. 10\_1 – cena + 71.858,00 Kč – PS 08 ČS Luhy – provedení nového zhlaví vrtů CH4 a CH5
- ZL č. 10\_2 – cena + 29.428,00 Kč – PS 03 Vrt V3, Brloh – provedení nového zhlaví vrtu Brloh
- ZL č. 10\_3 - cena + 45.263,00 Kč – PS 04 Vrt Ja-6, Jankovice – provedení nového zhlaví vrtu Jankovice
- ZL č. 10\_4 - cena + 15.297,86 Kč – PS 04 Vrt Ja-6, Jankovice – změna způsobu provedení protikorozní ochrany zdroje Ja-6 a drobné doplnění výtlačných řadů vrtu a ČS
- ZL č.11\_1 - cena + 39.543,39 Kč – SO 06.1 Stavební úpravy VDJ Chvaletice – Telčice – rozšíření prostupu ŽB podlahou na 900 x 900 mm a další drobné stavební změny
- ZL č.11\_2 - cena - 71.803,14 Kč – SO 06.2 VDJ Chvaletice – Hornická čtvrt – vyjmutí z předmětu díla výplně otvorů dle specifikace objektů SO 06
- ZL č.11\_3 - cena + 39.657,71 Kč – SO 06.2 VDJ Chvaletice – Hornická čtvrt – drobné stavební změny – dobetonávka podlah, úprava stavebních otvorů pro výměnu dveří provozní budova
- ZL č.11\_4 - cena + 199.336,38 Kč – SO 06 VDJ Telčice a VDJ Chvaletice – Hornická čtvrt – provedení nového oplocení areálu VDJ Telčice a VDJ a Provozní budovy Hornická čtvrt
- ZL č.11\_5 - cena + 85.751,32 Kč – SO 06 VDJ Telčice a VDJ Chvaletice – Hornická čtvrt – změna osazení větracích hlavic VDJ Telčice a VDJ Hornická čtvrt
- ZL č.12\_1 - cena + 98.999,49 Kč – SO 09 Stavební úpravy ČS Luhy – provedení opravy stávající podlahy místnosti č. 05 objektu SO 09
- ZL č.12\_2 - cena + 77.750,50 Kč – SO 09 Stavební úpravy ČS Luhy – dodatečné stavební úpravy ČS Luhy
- ZL č.12\_3 - cena + 144.497,14 Kč – SO 09 Stavební úpravy ČS Luhy – provedení nového oplocení areálu ČS Luhy
- ZL č. 13\_1 – cena + 63.760,00 Kč – PS 02 ÚV Mokošín, kalové hospodářství, čerpací stanice – potrubí nátoku ČS Lipoltice, prací vody - kolize trasy TLT DN400 vč. prostupu do kolektoru VDJ se stávající ŽB šachtou dochází k posunu místa prostupu a tím změně trasy nerez DN400 v armaturním prostoru - 2xkoleno DN400 90° a cca. 1,0m potrubí DN400
- ZL č. 13\_2 – cena + 438.907,11 Kč - PS 02 ÚV Mokošín, kalové hospodářství, čerpací stanice - zemní práce a zabezpečení venkovních technologických trubních propojů
- ZL č. 13\_3 – cena – 20.952,00 Kč – PS 02 ÚV Mokošín, kalové hospodářství, čerpací stanice – ovládací prvky šoupě položka 2.1.9 2ks - méněpráce
- ZL č. 14\_1 – cena + 157.164,31 Kč – PS 01 – PS 09 – Elektro část – zemní práce pro pokládku/napojení kabelových tras



- ZL č. 14\_2 – cena + 25.956,00 Kč – PS 01 Elektro část – změna rozvaděče NN části trafostanice
- ZL č. 14\_3 – cena + 63.020,00 Kč – PS 01 Elektro část – doplnění přívodů NN a vystrojení rozvaděče pro venkovní žaluzie
- ZL č. 14\_5 – cena + 92.591,56 Kč – PS 01 Elektro část, PS 02 – Strojní část, SO 01, SO 03 – rozšíření počtu jádrových vrtů pro potrubí včetně těsnění
- ZL č. 14\_6 – cena + 189.612,00 Kč – PS 01 Elektro část – rozšíření počtu monitorů dispečinku ÚV včetně držáků
- ZL č. 15\_1 – cena + 311.249,00 Kč – Hromosvody – zemní práce pro pokládku zemních pásku hromosvodů
- ZL č. 15\_2 – cena + 80.017,00 Kč – Hromosvody – změna provedení hromosvodů na střeše ÚV Mokošín – uzemnění stožáru VAK na vyšší střeše a příhradový stožár
- ZL č. 15\_3 – cena + 36.133,00 Kč – Hromosvody – ČS Luhy – změna provedení hromosvodů na střeše ČS Luhy – uzemnění stožáru VAK
- ZL č. 16 – cena + 427.131,00 Kč – PS 01, 02 Elektro část Provozní budova – doplnění svítidel v rámci provozní budovy ÚV Mokošín
- ZL č. 17\_1 – cena + 20 134,49 Kč – SO 02 Propojovací potrubí – Přeložky potrubí – přeložky stávajících sítí HDPE D40 - stávající vodovod
- ZL č. 17\_2 – cena + 288.942,36 Kč – SO 02 Propojovací potrubí – Přeložky potrubí - přeložka / zrušení stávajícího potrubí TLT DN 300
- ZL č. 17\_3 – cena + 57.281,46 Kč – SO 02 Propojovací potrubí – Přeložka surové vody z ČS Luhy – změna trasy, změna dimenze - nebude realizována trasa skrze budovu
- ZL č. 18\_1 – bez dopadu do ceny – SO 03.2 VDJ Mokošín - změna krytiny ploché střechy na PVC folii
- ZL č. 18\_2 – bez dopadu do ceny – SO 04 Vrt Brloh - změna krytiny ploché střechy na PVC folii
- ZL č. 18\_3 – bez dopadu do ceny – SO 05 Vrt Jankovice – změna krytiny ploché střechy na PVC folii
- ZL č. 18\_4 – bez dopadu do ceny – SO 06 VDJ Chvaletice Hornická čtvrť, VDJ Telčice – změna krytiny ploché střechy na PVC folii
- ZL č. 19 – cena + 4 499.024,51 Kč – SO 02 Přeložky potrubí – přeložka potrubí DN 150 z vrtu Brloh na vrt Jankovice
- ZL č. 20\_1 – cena + 645.846,28 Kč – SO 01.2 Demolice stávajícího kalového pole – napojení nově provedených kalových polí na dešťovou kanalizaci
- ZL č. 20\_2 – cena + 339.804,19 Kč – SO 01.2 Demolice stávajícího kalového pole – změna technologie provedení opravy stávajících kalových polí
- ZL č. 20\_3 – cena - 180.438,19 Kč – SO 01.1 Zahušťovací nádrže – změna technologie provedení izolace stěn ŽB konstrukce
- ZL č. 21\_1 – cena + 224.608,00 Kč – PS 02 ÚV Mokošín – zahušťovací nádrže a čerpací stanice – elektro část – rozšíření rozsahu osvětlení pro objekt zahušťovací nádrže a VDJ Mokošín
- ZL č. 21\_2 – cena + 51.273,35 Kč – PS 02 ÚV Mokošín – elektro část – rozšíření rozsahu o funkci hlídání překročení 15 minutového maxima odběru elektrické energie
- ZL č. 21\_3 – cena + 97.695,26 Kč – PS 02 ÚV Mokošín, VDJ Mokošín – zdvojení prostupů stěnou VDJ Mokošín z akumulačního prostoru do armaturního prostoru
- ZL č. 22\_1 – cena + 37.514,98 Kč – SO 05 Stavební úpravy vrtu Jankovice – oprava stávající armaturní šachty Vrt Jankovice Ja6 a zabezpečení nalezené armaturní šachty výtlač Brloh
- ZL č. 23\_1 – cena + 279.734,88 Kč – SO 07 Stavební úpravy VDJ Lipoltice – změna technologie sanace ŽB konstrukce akumulační komory VDJ Lipoltice
- ZL č. 23\_2 – cena + 18.620,00 Kč – SO Stavební úpravy VDJ Lipoltice – provedení lokální opravy stávající podlahy 1. PP cementovou sanační maltou
- ZL č. 24\_1 – cena + 132.300,84 Kč – SO 10 Stavební úpravy VDJ Turkovice – změna technologie sanace ŽB konstrukce akumulační komory VDJ Turkovice



- ZL č. 25 – cena + 634.971,97 Kč – PS 06 VDJ Lipoltice – změna technologického vstrojení VDJ Lipoltice  
ZL č. 26\_1 – cena + 528.911,79 Kč – PS 09 VDJ Turkovice – změna technologického vstrojení VDJ Turkovice  
ZL č. 26\_2 – cena + 22.180,46 Kč – PS 09 VDJ Turkovice – zdvojení prostupů stěnou VDJ Turkovice z akumulčního prostoru do armaturního prostoru  
ZL č. 27\_1 – cena + 1 989.254,87 Kč – SO 03.2 Stavební úpravy provozní budovy – VDJ Mokošín – obnova izolace stropní konstrukce VDJ Mokošín  
ZL č. 28\_1 – cena + 387.282,10 Kč – SO 11 Zpevněné plochy ÚV Mokošín – provedení nového oplocení areálu ÚV Mokošín  
ZL č. 28\_2 – cena + 204.791,28 Kč – SO 11 Zpevněné plochy ÚV Mokošín – provedení okapových chodníků provozní budova a zahušťovací nádrže, odvedení dešťových vod ze svodů

#### IV. CENA DÍLA

S ohledem na změnu díla a na základě dohody obou smluvních stran se cena díla zvýší o rozdíl víceprací a méněprací, tj. o částku ve výši 15.268.083,93 Kč bez DPH (slovy: patnáctmilionůdvěstěšedesátosmtisícosmdesáttři koruny české a devadesáttři haléře), článek IV. odst. 1 Smlouvy tak nově zní:

- 1) *Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.*

*Cena celkem bez DPH* *142 949 898,00 Kč*

*(slovy: jedno sto čtyřicet dva miliony devět set čtyřicet devět tisíc osm set devadesát osm korun českých).*

#### V. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na aktualizaci přílohy č. 5 a doplnění přílohy č. 8 Smlouvy a to ve znění, které tvoří přílohy dodatku. S ohledem na tuto skutečnost se článek X. odst. 8 Smlouvy mění následujícím způsobem:

*Přílohy Smlouvy o dílo:*

*Příloha č. 5: Finanční harmonogram stavby*

*Příloha č. 8: Změnové listy č. 9\_1, 9\_2, 9\_3, 9\_4, 9\_5, 9\_6, 9\_7, 9\_8, 9\_9, 9\_10, 9\_11, 9\_12, 9\_13, 9\_14, 9\_15, 9\_16, 9\_17, 10\_1, 10\_2, 10\_3, 10\_4, 11\_1, 11\_2, 11\_3, 11\_4, 11\_5, 12\_1, 12\_2, 12\_3, 13\_1, 13\_2, 13\_3, 14\_1, 14\_2, 14\_3, 14\_5, 14\_6, 15\_1, 15\_2, 15\_3, 16, 17\_1, 17\_2, 17\_3, 18\_1, 18\_2, 18\_3 a 18\_4, 19, 20\_1, 20\_2, 20\_3, 21\_1, 21\_2, 21\_3, 22\_1, 23\_1, 23\_2, 24\_1, 25, 26\_1, 26\_2, 27\_1, 28\_1, 28\_2*



## OSTATNÍ USTANOVENÍ

1/ Tento dodatek č.3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jeho obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

4/ Přílohy k Dodatku č. 3:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 9\_1, 9\_2, 9\_3, 9\_4, 9\_5, 9\_6, 9\_7, 9\_8, 9\_9, 9\_10, 9\_11, 9\_12, 9\_13, 9\_14, 9\_15, 9\_16, 9\_17, 10\_1, 10\_2, 10\_3, 10\_4, 11\_1, 11\_2, 11\_3, 11\_4, 11\_5, 12\_1, 12\_2, 12\_3, 13\_1, 13\_2, 13\_3, 14\_1, 14\_2, 14\_3, 14\_5, 14\_6, 15\_1, 15\_2, 15\_3, 16, 17\_1, 17\_2, 17\_3, 18\_1, 18\_2, 18\_3 a 18\_4, 19, 20\_1, 20\_2, 20\_3, 21\_1, 21\_2, 21\_3, 22\_1, 23\_1, 23\_2, 24\_1, 25, 26\_1, 26\_2, 27\_1, 28\_1, 28\_2

5/ Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku a že nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

V Pardubicích dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Martin Charvát  
předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

.....  
Ing. Zdeněk Pokorný  
předseda představenstva VCES a.s.

.....  
Anthony Christian Joel De Busschere  
člen představenstva VCES a.s.