

# Dodatek č. 8

## ke Smlouvě o dílo

ve věci Veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby

"PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč",

evidenční číslo veřejné zakázky: 134V113000004

kteřou uzavřeli níže uvedení účastníci v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění (dále jen občanský zákoník) a v souladu s ustanovením § 82, odst. 2 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) takto:

### I. Smluvní strany

#### **Památník národního písemnictví**

jako veřejný zadavatel

se sídlem: Strahovské nádvoří 1/132, 11838 Praha 1 - Hradčany

zastoupený: Mgr. Zdeňkem Freislebenem, ředitelem

IČ: 00023311

DIČ: CZ0023311

bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu: 10437011/0710

zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

Milan Kerekanič, vedoucí OTS, [REDACTED]

**dále objednatel**

a

#### **OHLŽS, a.s.**

se sídlem: Burešova 938/17, 60200 Brno, Veverí

zastoupený: Ing. Alešem Kézrem, ředitelem Divize J "- Čechy

IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

bankovní spojení: KB Brno -město, č. ú.: 7507621/0100

zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

Martin Topka, vedoucí realizačního týmu, tel.: [REDACTED]

Ing. Michal Dvořák, zástupce vedoucího realizačního týmu, tel.: [REDACTED], e-mail:

[REDACTED], Ing. Pavel Bečvář, zástupce vedoucího realizačního týmu, tel.:

**dále zhotovitel**

se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 5. 2017 (dále jen "dodatek") ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20.11.2017, Dodatku č. 2 ze dne 18.1.2018, Dodatku č. 3 ze dne 20.8.2018, Dodatku č. 4 ze dne 28.1.2019, Dodatku č. 5 ze dne 7.2.2019, Dodatku č. 6 ze dne 7.3.2019 a Dodatku č.7 ze dne 25.6.2019.

### II. Předmět dodatku

V důsledku rozšíření předmětu plnění díla o vícepráce a zúžení o méněpráce, kdy specifikace těchto

prací a dodávek je uvedena ve Změnových listech č. 30a, 30b, 32a, 32b, 41, 43a, 43b, 46, 47, 49a, 49b, 50a a 50b, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 8, jako Příloha č. 1, se smluvní strany dohodly na následujících změnách v díle a ceně díla takto:

2.1 Bod 1. Článku II. Dílo se ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s názvem - "PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč". Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace z 3/2015, vypracované společností VPÚ DECO Praha a.s. (dále jen "projektová dokumentace"), v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací objednatele ze dne 19. 10. 2016, se kterou se zhotovitel podrobně seznámil a má jí k dispozici, což stvrzuje podpisem této smlouvy a dále pak v rozsahu víceprací specifikovaných ve Změnových listech č. 1, 2a, 3, 4a, 5, 6a, 7, 8a, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15a, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29a, 30a, 32a, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43a, 45, 46, 47, 49a a 50a, které jsou nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 9, 10, 11, 13, 14, 15 a 16 a méně prací specifikovaných ve Změnových listech č. 2b, 4b, 6b, 8b a 15b, 28, 29b, 30b, 32b, 35, 43b, 49b a 50b, které jsou nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 9, 10, 11, 12, 15 a 16.

2.2 Bod 1. Článku V. Cena díla se ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla tuto cenu:

a)cena díla bez DPH .....	209 171 094,02 Kč
b)výše DPH .....	43925929,74 Kč
c)cena díla včetně DPH .....	253 097023,76 Kč

Rekapitulace ceny díla:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH .....	173 237 160,00 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH .....	6 978 439,00 Kč
Cena dle Dodatku č. 2 bez DPH .....	7 137 917,00 Kč
Cena dle Dodatku č. 3 bez DPH .....	5 200 355,45 Kč
Cena dle Dodatku č. 4 bez DPH .....	- 6 173 103,50 Kč
Cena dle Dodatku č. 5 bez DPH .....	3 115 124,94 Kč
Cena dle Dodatku č. 6 bez DPH .....	13 725 629,45 Kč
Cena dle Dodatku č. 7 bez DPH .....	3 587 279,19 Kč
Cena dle Dodatku č. 8 bez DPH .....	2 362 292,49 Kč
Cena celkem bez DPH .....	209 171 094,02 Kč

2.3 Bod 2. Článku V. Cena díla se ruší a nahrazuje tímto zněním:

2. Cena za dílo byla stanovena na základě položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 4), který předložil jako součást nabídky v rámci zadávacího řízení a Změnových listů č. 1, 2a, 2b, 3, 4a, 4b, 5, 6a, 6b (příloha č. 9), Změnových listů č. 7, 8a, 8b, 9, 10 (příloha č. 10), Změnových listů č. 11, 12, 13, 14, 15a, 15b, 16, 17, 18, 19 a 20 (příloha č. 11), Změnového listu č. 28 (příloha č. 12), Změnových listů č. 21, 22, 23, 24, 25 a 27 (příloha č. 13), Změnového listu č. 26 (příloha č. 14) a Změnových listů č. 29a, 29b, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42 a 45 (příloha č. 15) a Změnových listů č. 30a, 30b, 32a, 32b, 41, 43a, 43b, 46, 47, 49a, 49b, SOa a SOb (příloha č. 16). Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje veškeré náklady na provedení díla dle této smlouvy, že zahrnuje všechny práce, činnosti a dodávky nezbytné pro realizaci a řádné fungování díla. Cena díla je proto stanovena jako cena maximální, nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených ZVZ a touto smlouvou.

Zhotovitel nemůže účtovat žádné vícenáklady, a to ani v případě nárůstu cen.

2.4 **Bod 6. Článek XXVIII. Závěrečná ustanovení se mění takto:**

Za stávající položku 15) se doplňuje nová položka 16) Změnové listy č. 30a, 30b, 32a, 32b, 41, 43a, 43b, 46, 47, 49a, 49b, 50a a 50b.

**III. Ostatní ujednání**

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy, dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č. 5, dodatku č. 6 a dodatku č. 7 tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny v platnosti.
- 3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 3.3 Platnost a účinnost Dodatku č. 8 nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.4 Tento Dodatek č. 8 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení tohoto dodatku.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 8 Smlouvy o dílo jako její očíslované přílohy tvoří:  
Příloha č. 1 dodatku - Příloha č. 16 Smlouvy o dílo - Změnové listy č. 30a, 30b, 32a, 32b, **41**, 43a, 43b, 46, 47, 49a, 49b, 50a a 50b

za objednatele:

za zhotovitele:

↑ V Praze dne 14.8.2019 ( )

V Praze dne ..13.8.2019

Mgr. Zdeněk Freisleben,

Ing. Aleš Kézr, ředitel Divize J - Čechy  
OHLŽS, a.s.

Ředitel PNP



/

## Příloha č.1a - Změnový rozpočet (vícepráce)

Stavba: PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč  
 Číslo ZL: 30a  
 Název ZL: Podlahové krabice  
 Objekt: 50 110 Rekonstrukce objektu vily  
 Část objektu: 50110.JOO - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Pof. č.	Kód	Název položky	MÚ	SQT			RV-UMn			VI ceprC/ménipráce		
				MO	lien.	ne	lnOhtl	Q8	en.	M-q-ívtv	ce-ia	Cena é elkem
ZL30_1	742110202	Montáž podlahových krabic pro slaboproud do mazaniny	ks	0,00	0,00	0,00	41,00	1420,00	58220,00	41,00	1420,00	58220,00
ZL30_2	Pol589Z1	UGD 55 Podlahová přístrojová krabice OBa Bettennan	ks	0,00	0,00	0,00	13,00	4389,47	57063,11	13,00	4389,47	57063,11
ZL30_3	Pol1589Z2	Podlahová krabice HL KDVI3 pro 8 zásuvek modul 45, vl; příslušenství	ks	0,00	0,00	0,00	28,00	15222,97	426243,16	28,00	15222,97	426243,16
ZL304	742110272	Montáž přístrojové jednotky k podlahovým krabicím pro slaboproud	ks	0,00	0,00	0,00	13,00	244,00	3172,00	13,00	244,00	3172,00
ZL305	Pol589Z3	GES9 55 Přístrojová jednotka OBa Bettennan	ks	0,00	0,00	0,00	13,00	2328,92	30275,96	13,00	2328,92	30275,96
G ELKEM (a~ -.PM)									~7-4.974.213			S74974,~

	méněpráce
	vícepráce - nové položky
	vícepráce - stávající položky

PI~P Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 -  
Bubeneč

ZMĚNOVÝ LIST č. 30b

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 134V113000004 (ev.č. veřej. zak.)	ze dne 25.5.2017
Navrhovatel změny:	OHL ŽS, a.s.	
Název změnového listu:	Podlahové krabice	
Objekt:	50 110 Rekonstrukce objektu vily	
Důvod a popis změny:	V důsledku aktualizovaných požadavků na podlahové krabice ze strany projektanta expozic je nutné podlahové krabice navrhované v zadávací dokumentaci zaměnit za krabice kapacitnější disponující větším množstvím přípojných bodů a zároveň navýšit jejich množství. Toto doplnění a změna specifikace podlahových krabic je nezbytné pro budoucí fungování expozice jako celku.	
Technické řešení změny:	-	
Dokumentace / příloha ZL:		
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1a - změnový rozpočet (méněpráce)	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	~35 079,60 Kč	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	NE NE
Číslo jednací závazného rozhodnutí opp MHMP, které je dotčeno předmětem změny:		
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / n~	
	dne: 25. 5. 2017 jméno: Ing. Michal Dvořák	
Vyjádření projektanta expozic:	souhlasí / ~	
	dne: 25. 5. 2017 jméno: Ing. arch. Karel Scheib	
Vyjádření projektanta:	souhlasí / laocll~i	
	dne: 31. 5. 2017 jméno: Martin Pražský	
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / o.esoalílasí	
	dne: 27. 5. 2017 jméno: Ing. Martin Košťál	
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / ~	
	dne: 25. 5. 2017 jméno: Milan Kerekanič	
// c		

Příloha č.1a - Změnový rozpočet (méněpráce)

Stavba: PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč  
 Číslo ZL: 30b  
 Název ZL: Podlahové krabice  
 Objekt: SO 110 Rekonstrukce objektu vily  
 Část objektu: S0110.J00 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Pof.~.	Kód	ROPI::	SoD			Po změně			Vícepráce/méněpráce			
			MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
93	Po1589	Krabice podlahové do zdvoř, podlahy pro 6 zásuvek modulu 45. ve. příslušenství	ks	22,00	1131,60	2489520	0,00	1131,60	0,00	-22,00	1131,60	-24895,20
94	Po1424	Krabice podlahové do zdvoř, podlahy pro 4 zásuvky modulu 45. rozměry 257x257mm. vč. příslušenství	ks	9,00	1131,60	10184,40	0,00	1131,60	0,00	-9,00	1131,60	-10184,40
<b>CELKEM (BEZ DPH)</b>						<b>35 079,60</b>						<b>-35 079,60</b>


**méněpráce**






vícepráce - nové položky

vlepráce - stávající položky



PNP Praha Rekonstrukce objektu V Sadech č.p, 44/2s Praha 6 ~  
Bubeneč

ZMĚNOVÝ LIST č. 32a

Smlouva o dílo:	Č. objednatele: 134V113000004 (ev.č. veřej. za k.)	ze dne 25.5.2017
Navrhovatel změny:	OHL ŽS, a.s.	
Název změnového listu:	Omítkové krabice do prostor expozic	
Objekt:	50110 Rekonstrukce objektu vily	
Důvod a popis změny:	Projektant expozičních prostor požaduje pro správnou funkčnost a obslužnost expozičních prostor navýšení množství zásuvek a jejich koncentraci do rohů expozičních místností do zásuvkových boxů zasekaných do omítky. Zároveň požaduje doplnit část z těchto boxů o zásuvky HDMI.	
Technické řešení změny:	-	
Dokumentace / příloha ZL:		
Genová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.la - změnový rozpočet (vícepráce) Příloha č.lb - individuální kalkulace R - položek Příloha č.lc - rozbor přímých nákladů položky č. Po1587ZL32_1 Příloha č.ld - rozbor přímých nákladů položky č. Po1587ZL32_2	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	828 082,94 Kč	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	NE NE
Číslo jednací závazného rozhodnutí OPP MHMP, které je dotčeno předmětem změny:		
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / ~ dne: 11. 5. 2017 Ijméno: Ing. Michal Dvořák	podpis: 
Vyjádření projektanta expozic:	souhlasí / ~ dne: 12. 5. 2017 Ijméno: Ing. arch. Karel Scheib	podpis: 
Vyjádření projektanta:	souhlasí / ~ dne: 12. 5. 2017 Ijméno: Martin Pražský	podpis: 
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / ~ dne: 22. 5. 2017 Ijméno: Ing. Martin Košťál	podpis: 
Vyjádření objednatelů:	schvaluje k dalšímu řízení / neset dne: 11. 5. 2017 Ijméno: Milan Kerekanič	podpis: 

Příloha č.1a - Změnový rozpočet (vícepráce)

Stavba: PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč  
 Číslo ZL: 32a  
 Název ZL: Omítkové krabice do prostor expozic  
 Objekt: SO 110 Rekonstrukce objektu vily  
 Část objektu: SO110.JOO - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

por.č.	Kód	Popis	Mj	0,00	0,00	0,00	55,00	12711,70	699143,50	55,00	12711,70	699143,50
		S0110.JOO- Zařízení silnoproudé elektrotechniky										
ZL32 1	Pol587ZL32 1	D+M veslavného rámečku CONI COVER dlouhý (vč. krabice pod vestavný rámeček a VÝbavení)	ks	0,00	0,00	0,00	55,00	12711,70	699143,50	55,00	12711,70	699143,50
ZL32 2	Pol587ZL32 2	D+M veslavného rámečku CONI COVER dlouhý + zásuvka HDMI (vč. krabice pod vestavný rámeček a vybavení)	ks	0,00	0,00	0,00	8,00	16117,43	128939,44	8,00	16117,43	128939,44
												128 939,44

- méněpráce
- více práce - **nové položky**
- vícepráce - stávající položky

P-NP Praha (0) Rekch1stnlkce objektu V Sadech (č.en. 4.4./2) f1raha e ~  
Bubeneč

ZMĚNOVÝ LIST č. 32b

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 134V113000004 (ev.č. veřej. zak.)	ze dne 25.5.2017
Navrhovatel změny:	OHL ŽS, a.s.	
Název změnového listu:	Omítkové krabice do prostor expozic	
Objekt:	50 110 Rekonstrukce objektu vily	
Důvod a popis změny:	Projektant expozičních prostor požaduje pro správnou funkčnost a obslužnost expozičních prostor navýšení množství zásuvek a jejich koncentraci do rohů expozičních místností do zásuvkových boxů zasekaných do omítky. Zároveň požaduje doplnit část z těchto boxů o zásuvky HDMI.	
Technické řešení změny:	-	
Dokumentace / příloha ZL:		
Cenová kalkulace / příloha ZL:	příloha č.1a - změnový rozpočet (méněpráce)	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	-35918,70 Kč	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	NE NE
Číslo jednací závazného rozhodnutí OPP MHMP, které je dotčeno předmětem změny:		
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / ~,.....:	
	dne: 19. 5. LC171 jméno: Ing. Michal Dvořák	podpis: / / L.
Vyjádření projektanta expozic:	souhlasí / ~	
	dne: 17. 5. 2017 jméno: Ing. arch. Karel Scheib	podpis: ~
Vyjádření projektanta:	souhlasí / TIQsollbla~í	
	dne: 31. 5. 2017 jméno: Martin Pražský	podpis: ~7
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / t:reStttt111 asi	
	dne: 25. 5. 2017 jméno: Ing. Martin Košťál	podpis: / L / 7
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / ~	
	dne: 1. 6. 2017 jméno: Milan Kerekanič	podpis: / ~ br }
/		

## Příloha č.ta- Změnový rozpočet (méněpráce)

Stavba: PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč  
 Číslo ZL: 32b  
 Název ZL: Omítkové krabice do prostor expozic  
 Objekt: SO 110 Rekonstrukce objektu vily  
 Část objektu: S0110.JOO - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Pař. č.	Kód	POPIS	MJ	SoD			Po změně			Vícepráce/méněpráce		
				Množství celkem	Cena jednotkově	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotkově	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotkově	Cena celkem
		S0110.JOO - Zařízení silnoproudé elektrotechniky										
82	Pol587	Zásuvka 230V jednoduché. 230VI16A (2P>PEJ IP20, vr: pNslu--enství pro montáž pod omítku. barva bílá	ks	512,00	176,70	90470,40	447,00	176,70	78984,90	-65,00	176,70	-11 485,50
		S0110.K12 - Datové a telefonní rozvody - strukturovaná kabeláž SSK										
1	Pol72	Datová zásuvka dvojitá 45x45 pro moduly Snap-in	ks	133,00	385,20	51231,60	89,00	385,20	34 282,80	-44,00	385,20	-16948,80
3	Pol174	Rémetek dva zásuvky 80x80 pro instalaci modulu 45x45	ks	162,00	56,70	9185,40	118,00	56,70	6690,60	-44,00	56,70	-2494,80
5	Pol176	Snap_in konektor Cat6a. stíněný	ks	353,00	56,70	20015,10	265,00	56,70	15025,50	-88,00	56,70	-4989,60
		CELKEM (BEZ DPH)				170 900,50			134983,80			-35918,70


méněpráce

vícepráce - nové položky

vícepráce - stávající položky

PHP Praha ~ Rekonstrukce objektu V Sadech č.p, 44/2, Praha 6 ~  
Bubeneč

ZMĚNOVÝ LIST Č. 41

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 134V113000004 (ev.č. veřej. zak.)	ze dne 25.5.2017
Navrhovatel změny:	OHL ŽS, a.s.	
Název změnového listu:	Úprava ostění ve 2.NP vose 2/C na úrovni +11AO	
Objekt:	50 110 Rekonstrukce objektu vily	
Důvod a popis změny:	Během bou racích prací a při osazování překladů byl vose 2/C ve 2.NP na úrovni +11AO zjištěn železobetonový sloup, který musí být ze statických důvodů zachován. výztuž sloupu je částečně odhalená. Sloup bude sanován a doplněn ocelovou objímkou. Jedná se o náleзовou situaci, kterou nebylo možné předjímat při tvorbě zadávací projektové dokumentace stavby.	
Technické řešení změny:	Viz příloha č.2	
Dokumentace / příloha ZI:	Příloha č.2 - Projektová instrukce PI 41	
Cenová kalkulace / příloha ZI:	Příloha č.1a - změnový rozpočet Příloha č.1b - individuální kalkulace R - položek Příloha č.1c - rozbor přímých nákladů položky č. 767PI41P1	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	27284,37 Kč	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	NE NE
Číslo jednací závazného rozhodnutí OPP MHMP, které je dotčeno předmětem změny:		
Vviádření zhotovitele:	souhlasí/~ dne: Z9.5.11), {1}jméno: Ing. Michal Dvořák	podpis: L~-<- ~
Vyjádření projektanta:	souhlasí / Ae5el:kla~ dne: J1. r: 1ot?!jméno: Martin Pražský	podpis: It4/
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / n-í dne: 21 r: ?-éR jméno: Ing. Martin Košťál	podpis: e'-r.: podpis. L>" 7
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / ~ dne: ! 4. J.1J Irjméno: Milan Kerekanič	podpis: //UJv-
/		

## Příloha č. 1a • Změnový rozpočet

Stavba: PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 4412, Praha 6 • Bubeneč  
 Číslo ZL: 41  
 Název ZL: Úprava ostění ve 2.NP vose 21C na úrovni +11,40  
 Objekt: 50 110 Rekonstrukce objektu vily  
 Část objektu: 50110.A11 • Rekonstrukce hlavního objektu

vícepráce - nové položky


Poř. č.	Kód	POPIS	MJ	SoD			Po změně			Vícepráce/méněpráce		
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	9	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>										
ZL41_1	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	0,00	0,00	0,00	2,65	109,00	288,41	2,65	109,00	288,41
ZL41_2	985311113	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2	0,00	0,00	0,00	2,65	2 340,00	6 191,64	2,65	2 340,00	6 191,64
ZL22_8	985311912	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	168,88	97,50	16 379,44	166,54	97,50	16 237,42	2,65	97,50	267,99
ZL22_9	985311913	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)	m2	168,88	195,00	31 958,88	166,54	195,00	32 474,85	2,65	195,00	515,97
ZL26_8	985321111	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů	m2	70,69	258,00	18 237,69	73,33	258,00	18 920,35	2,65	258,00	682,67
ZL26_9	985321912	Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	70,69	14,50	1 024,99	73,33	14,50	1 069,35	2,65	14,50	38,37
ZL22_11	985323111	Spojovací mřížek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	168,88	377,00	61 787,16	166,54	377,00	62 784,71	2,65	377,00	997,54
ZL26_10	985323912	Spojovací mřížek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	366,33	23,60	8 645,39	368,98	23,60	8 707,83	2,65	23,60	62,45
	767	<b>Konstrukce zámečnické</b>										
ZL41_3	767PI41P1	Dodávka a montáž konstrukce objímky ostění v 2NP v ose 2/C	kpl	0,00	0,00	0,00	1,00	9 146,40	9 146,40	1,00	9 146,40	9 146,40
	VRN	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>										
	VRN1	<b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>										
ZL41_4	VRN1ZL41R1	Projektová dokumentace - Projektová instrukce PI41	kpl	0,00	0,00	0,00	1,00	9 102,94	9 102,94	1,00	9 102,94	9 102,94
<b>CELKEM (BEZ DPH)</b>						<b>197 638,54</b>			<b>164 917,91</b>			<b>27 284,37</b>

méněpráce

vícepráce - stávající položky

PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p, 44/2, Praha 6 ~  
Bubeneč

**ZMĚNOVÝ LIST č. 43a**

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 134V113000004 (ev.č. veřej. zak.)      ze dne 25.5.2017	
Navrhovatel změny:	OHL ŽS, a.s.	
Název změnového listu:	Integrace slaboproudých systémů do grafické nadstavby	
Objekt:	SO 110 Rekonstrukce objektu vily	
Důvod a popis změny:	Objednatel požaduje vizualizaci všech prvků systémů PZTS, EKV, ((TV a EZS v rámci grafické nadstavby umožňující rychlý přehled a efektivní správu systémů z centrálního pracoviště dohledu. Zadávací dokumentace řešila zakreslení těchto bodů v grafické nadstavbě pouze v omezeném rozsahu. Navýšení množství zakreslovaných prvků a především rozšíření počtu do grafické nadstavby integrovaných systémů vyžaduje změny v softwaru i hardwaru systému grafické nadstavby.	
Technické řešení změny:	-	
Dokumentace / příloha ZI:		
Cenová kalkulace / příloha ZI:	Příloha č.la - změnový rozpočet (více práce) Příloha č.lb - individuální kalkulace R - položek Příloha č.lc - rozbor přímých nákladů položky č.      ZL43SLBR	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	532341,01 Kč	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	NE NE
Číslo jednací závazného rozhodnutí opp MHMP, které je dotčeno předmětem změny: / †		
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / ~sí ~	
	dne: 21. 5. 2017 jméno: Ing. Michal Dvořák	podpis: 
Vyjádření projektanta:	souhlasí / ~e59l,jRliil~í ~,ý' /	
	dne: 21. 5. 2017 jméno: Martin Pražský	podpis: ~ 7
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / ~í / tY	
	dne: 29. 5. 2017 jméno: Ing. Martin Košťál	podpis: ~ ~ t
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschv.:W#e- L 7	
	dne: 31. 5. 2017 jméno: Milan Kerekanič	podpis: / / / 2 -- 2
/		

Příloha č.1a - Změnový rozpočet (vícepráce)

Stavba: PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 4412. Praha 6 - Bubeneč  
 Číslo ZL: 43a  
 Název ZL: Integrace slaboproudých systémů do grafické nadstavby  
 Objekt: 50 110 Rekonstrukce objektu vily  
 Část objektu: S0110.K21 - Poplachový zabezpečovací a tlšňový systém (PZTS) a ostatní slaboproudé systémy





nr. a	Kód	Popis	M	Sop				Pp, mě-ě			Vl-eprAcelm.něp.r'ce		
				1111-01stvl	Geo-	13000012 m	celkem	A~a	M,htvl	Čena	čena celkem		
	08	tvorba vizualizačních podkladů											
36	Po1152.1	FW) -nl,zllou ,kv	ks	16,00	411,8	6 -66,80	40,0	-H,80	1.6472,00	24,00	411,80	9883,20	
38	Po1277	zakre sleni pčYku PZTS 660 prvKG EKV 73 prvKG ccrv 70 DnvKG EPS 336 nrvKG vizualizace a-inteuraace do grafické nadstavby systémů PZTS, EKV CCTV EPS	ks	592,00	9 1.50	51116š 00	1139,00	91,5,0	104218,50	547,00	91,50	50050,50	
ZL43_1	ZL43SLBR1	Montáž - Server/client pro integrační a vizualizační SW (GuardX, INTEGRA, IFTER EQU), Intel i3-5, 8-16GB, 500GB 2x HDD (RAID1), kl.+m .. Win10P 64bit vt. instalace OS a základní konfigurace. 2x monitor LeO 36"	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	6492,24	6492,24	1,00	6492,24	6492,24	
ZL43_2	ZL43SLBR2	Dodávka - Server/client pro integrační a vizualizační SW (GuardX, INTEGRA, IFTER EQU), Intel i3-5, 8-16GB, 500GB 2x HDD (RAID1), kl.+m., Win10P 64bit vč. instalace OS a základní konfigurace. 2x monitor LeO 36"	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	147906,72	147906,72	1,00	147906,72	147906,72	
ZL43_3	ZL43SLBR3	Licence s neomezeným počtem integrací a proměnných. Pokročilá konfigurace funkcí nedostupných v jiných verzích. Nutné pro úvodní import dat všech integrovaných systémů, tvorbu mapových podkladů a jednotlivých symbolů. Neomezená licence, nemusí se řešit případné dokupování.	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	72 288,06	72 288,06	1,00	72288,06	72288,06	
ZL43_4	ZL43SLBR4	Licence s neomezeným počtem integrací a proměnných. Pokročilá konfigurace funkcí nedostupných v jiných verzích. Podpora OPC a SNMP a podpora CCTV. Slouží pro sběr dat všech systémů, jejich vyhodnocování a umožňuje práci obsluhy velinu se vzniklými událostmi. Je možno připojit několik klientů, architektura server - klient.	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	144576,11	144576,11	1,00	144576,11	144576,11	
ZL43_5	ZL43SLBR5	Upgrade vizualizačního softwaru EOU, rozšiřuje nástroje EOU o přístup k záznamům NVRIDVR, licence platí na celý objekt.	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	9638,41	9638,41	1,00	9638,41	9638,41	
ZL43_6	ZL43SLBR6	Úvodní import dat - jedná se o převedení půdorysů všech systémů do konfiguračních souborů, Import do systému	hod	0,00	0,00	0,00	80,00	892,45	71396,00	80,00	892,45	71396,00	
ZL43_7	ZL43SLBR7	Zaškolení obsluhy uživatele	hod	0,00	0,00	0,00	8,00	654,46	5235,68	8,00	654,46	5235,68	
ZL438	ZL43SLBR8	Dokumentace skutečného stavu, dokladová část	kOI	0,00	0,00	0,00	1,00	14874,09	14874,09	1,00	14874,09	14874,09	
CE--E"" (Be-DÍH)				61) p.s,86				S-\$Q9:7-,8i			532341,01		

- méněpráce
- vícepráce - nové položky
- vícepráce - stávající položky



PNP Praha ~ Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2) Praha ti  
Bubeneč

ZMĚNOVÝ LIST č. 43b

Smlouva o dílo:	č. objednávky: 134V113000004 (ev.č. veřej. zak.)	ze dne 25.5.2017
Navrhovatel změny:	OHL ŽS, a.s.	
Název změnového listu:	Integrace slaboproudých systémů do grafické nadstavby	
Objekt:	SO 110 Rekonstrukce objektu vily	
Důvod a popis změny:	Objednatel požaduje vizualizaci všech prvků systémů PZTS, EKV, CCTV a EZS v rámci grafické nadstavby umožňující rychlý přehled a efektivní správu systémů z centrálního pracoviště dohledu. Zadávací dokumentace řešila zakreslení těchto bodů v grafické nadstavbě pouze v omezeném rozsahu. Navýšení množství zakreslovaných prvků a především rozšíření počtu do grafické nadstavby integrovaných systémů vyžaduje změny v softwaru i hardwaru systému grafické nadstavby.	
Technické řešení změny:	-	
Dokumentace / příloha ZL:		
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1a - změnový rozpočet (méně práce)	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	~60 390,00 Kč	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE
	Dopad do konečného termínu:	NE
Číslo jednací závazného rozhodnutí opp MHMP, které je dotčeno předmětem změny:		
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / ne~	//
	dne: 21. 5. 2017 jméno: Ing. Michal Dvořák	podpis: 
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	d
	dne: 21. 5. 2017 jméno: Martin Pražský	podpis: 
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / ne~	//
	dne: 21. 5. 2017 jméno: Ing. Martin Košťál	podpis: 
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / ~	
	dne: 21. 5. 2017 jméno: Milan Kerekanič	podpis: 

priloha č.ta - Změnový rozpočet (méněpráce)

Stavba: PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč  
 Číslo ZL: 43b  
 Název ZL: Integrace slaboproudých systémů do grafické nástavby  
 Objekt: SO 110 Rekonstrukce objektu vily  
 Část objektu: S0110.K21 - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) a ostatní slaboproudé systémy

Druh položky	Kód	Název položky	M.j.	Množství			Po.zm.jn.+			Vícepráce/m.něprá-e		
				Množství jednotky	Cena jednotky	Cena celkem	Množství jednotky	Cena jednotky	Cena celkem	Množství jednotky	Cena jednotky	Cena celkem
	02	server- SW										
28	Pol270	SW grafické nadstavby	ks	1,00	9150,00	9150,00	0,00	9150,00	0,00	-1,00	9150,00	-9150,00
	03	server- HW										
29	Pol205	Server, Xeon E5-2640. 8GB RAM. 4x 146 GB HOD SAS 15k (2x RAID 1), Windows 2012 Server Std +5 CAL. MS SQI 2012 + 5 CAL. 3 roky NBD Pro Support	ks	1,00	18300,00	18300,00	0,00	18300,00	0,00	-1,00	18300,00	-18300,00
	04	klientská stanice										
30	Pol1271	Pracovní stanice - klient, 8 GB RAM, 1 TB HOD 2x vystup Graf. karty. i7	ks	100	10980,00	10980,00	0,00	10980,00	0,00	-1,00	10980,00	-10980,00
31	Pol272	ICD monnor 22"	ks	2,00	45750,00	9150,00	0,00	4575,00	0,00	-2,00	4575,00	-9150,00
	08	tvorba vizuaUzaenich podkladů										
37	Pol276	mapovV podklad podlati	ks	700	1830,00	12810,00	0,00	1830,00	0,00	-7,00	1830,00	-12810,00
<b>Celková změna:</b>												-60 390,00

- méněpráce
- vícepráce - nové položky
- vícepráce - stávající položky

PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p, 44./2, Praha 6 ~  
Bubeneč

ZMĚNOVÝ LIST č. 46

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 134V113000004 (ev.č. veřej. zak.)	ze dne 25.5.2017
Navrhovatel změny:	OHL ŽS, a.s.	
Název změnového listu:	Doplnění WIFI v prostorách expozic	
Objekt:	50110 Rekonstrukce objektu vily	
Důvod a popis změny:	V důsledku nutnosti rozšíření a posílení signálu WIFI v prostorách expozic je nutné navýšit množství access pointů včetně příslušného vybavení. Toto doplnění je nezbytné pro zajištění uvažované funkčnosti prostor expozic.	
Technické řešení změny:	-	
Dokumentace / příloha ZL:		
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1a - změnový rozpočet Příloha č.1b - individuální kalkulace R - položek	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	111 451,74 Kč	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	NE NE
Číslo jednací závazného rozhodnutí opp MHMP, které je dotčeno předmětem změny:		
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / n~1	(✓)
	dne: 19. 5. 2017 jméno: Ing. Michal Dvořák	podpis: ~
Vyjádření projektanta expozic:	souhlasí / ~í	//
	07. 1. 2017 jméno: Ing. arch. Karel Scheib	PO~iS~~
Vyjádření-projektanta:	souhlasí / .R-e59IIAlasf-	/.
	dne: 31. 1. 2017 jméno: Martin Pražský	podpis: /hl
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / ~~	f/
	dne: 27. 1. 2017 jméno: Ing. Martin Košťál	podpis: ~a
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / ~	
	dne: 1. 1. 2017 jméno: Milan Kerekanič	podpis: //t.t/

Příloha č. 1a - Změnový rozpočet

Stavba: PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč  
 Čísle ZL:   
 Název ZL: Doplnění WIFI v prostorách expozic  
 Objekt: SO 110 Rekonstrukce objektu vily  
 Část objektu: S0110.K12 - Datové a telefonní rozvody - strukturovaná kabeláž (SS K)

no. a	Kód	Popis	Množství	Původní stav		Po změně			Vícepráce/méněpráce			
				Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	
	01	Datové .- strukturovaná kabelU SSK										
15	Pol186	Patch.kábel 5*1*2 m	115	0,00	74,10	115	74,10	0	0,00	0	0,00	1185,60
22	Pol193	SwiKh .24 370 VY • 2 S.F.P+ pol'typJnk	1	200	29911,40	1	29911,40	0	0,00	0	0,00	29911,40
28	Pol199	Bezčj(átov-Y aQcess ool t hloIn 2,4GHz + 5G.Hz	3	3,00	3156,80	3	3156,80	0	0,00	0	0,00	50508,80
33	Pol204	ro.lé\ r11 d.ato.vétLo	1	293,00	30900	1	30900	0	0,00	0	0,00	5124,80
34	Pol120	Il->lastave~i ~v.stému: oarametrizace	1	66,10	66,10	1	66,10	0	0,00	0	0,00	7467,20
ZL46.1	Pol200ZL46	Zpracování projektu vyzařovacího diagramu a rozmístění AP	1	0,00	0,00	1	17253,94	0	0,00	0	0,00	17253,94
CEIK- (S.EZOPH) -						113	560,14					111451,74

- méněpráce
- vícepráce - nové položky
- vícepráce - stávající položky

## ZMĚNOVÝ LIST č. 41

Smlouva o dílo: č. objednatele: 134V113000004 (ev.č. veřej. zak.) ze dne 25.5.2017

Navrhovatel změny: OHL ŽS J a.s.

Název změnového listu: Zesílení pilíře vose 3-6 a zajištění otvoru vose 6

Objekt: 50 110 Rekonstrukce objektu vily

Stěna vose G včetně pilíře byla podchycena mikropilotami dle instrukce PI\_09. Během prací bylo zjištěno, že pilíř je oslaben nikou pro vedení sítě. Zároveň je pilíř v horní části oslaben drážkami, kterými rovněž byly vedeny sítě. Zatížení pilíře bude po rekonstrukci zvýšeno s ohledem na vybudování dvou nových stropů na úrovních +8,46(+7,765 m) a + 11,40 m. Při zesílení pilíře bude v dolní části oslabený průřez doplněn na obdélníkový dobetonávkou z betonu C30/37-XC2 provedenou do bednění a provázanou se stávajícím zdívem výztuží. Na dobetonávku se provede dozdivění pilíře na

Důvod a popis změny: obdélníkový průřez z cihel. Po dokončení dozdivek pilíře se provede jeho zesílení ocelovou objímkou. Dále se zesílí nad praží přilehlého otvoru ocelovým prolamovaným překladem a ostění otvoru se zesílí ocelovým opláštěním. Jedná se o nálezovou situaci, kterou nebylo možné předjímat při tvorbě zadávací projektové dokumentace stavby.

Technické řešení změny: Viz příloha č.2

Dokumentace j příloha ZL: Příloha č.2 - Projektová instrukce PI 31

Cenová kalkulace j příloha ZL: Příloha č.1a - změnový rozpočet  
Příloha č.1b - individuální kalkulace R - položek  
Příloha č.1c - rozbor přímých nákladů položky č. 767PI31R  
Příloha č.1d - rozbor přímých nákladů položky č. 1

Dopad do smluvní ceny (bez DPH): 271 288,48 Kč 2

Dopad do smluvních termínů: Vliv změny na harmonogram: NE  
Dopad do konečného termínu: NE

Číslo jednací závazného rozhodnutí opp MHMP, které je dotčeno předmětem změny:

Vyjádření zhotovitele: souhlasí /       

dne: 1. 5. 2017 jméno: Ing. Michal Dvořák

podpis: /~"~--(

souhlasí / rres6tIRI5s1

Vyjádření projektanta: dne: 1. 5. 2017 jméno: Martin Pražský

podpis: //IP1/

Vyjádření technického listu: dne: 1. 5. 2017 jméno: Ing. Martin Košťál

----- r -----  
schvaluje k dalšímu řízení / neschází

podpis: // 9- /

Vyjádření objednatele: dne: 1. 5. 2017 jméno: Milan Kerekanič

podpis: /

## Příloha č.1 a - Změnový rozpočet

Stavba: PNP Praha- Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč  
 Číslo ZL: 47  
 Název ZL: Zesllení pilíře vose 3-G a zajištění otvoru vose G  
 Objekt: 50 110 Rekonstrukce objektu vily  
 Část objektu: 50110.A11 - Rekonstrukce hlavního objektu

méněpráce

Poř. č.	Kód	POBIS	MJ	SoD			Po změně			Vícepráce/méněpráce		
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	2	Zakládání										
36	274321511	Základové pasy ze ŽB tř. C 25/30	m3	79,20	2 157,30	170 861,83	79,38	2 157,30	171 254,53	0,182	2 157,30	392,71
37	274321611	Základové pasy ze ŽB tř. C 30/37	m3	16,72	2 130,50	35 617,70	16,76	2 130,50	35 712,52	0,045	2 130,50	94,82
38	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	287,59	352,30	101 316,55	289,03	352,30	101 826,68	1,448	352,30	510,13
39	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	287,59	70,80	20 361,09	289,03	70,80	20 463,61	1,448	70,80	102,52
40	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	3,96	23 044,50	91 258,52	3,98	23 044,50	91 657,19	0,017	23 044,50	398,67
	3	Svislé konstrukce										
ZL47_1	349231821	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm	m2	0,00	0,00	0,00	3,91	1 490,00	5 827,99	3,911	1 490,00	5 827,99
	4	Vodorovné konstrukce										
ZL47_2	413352115	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	0,00	0,00	0,00	8,00	557,00	4 456,00	8,00	557,00	4 456,00
ZL47_3	413352116	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	0,00	0,00	0,00	8,00	105,00	840,00	8,00	105,00	840,00
129	411R00008	Provedení zalití výplňovou maltou vč. přípravy povrchu, bednění a odbednění konstrukcí (ref. výrobek Grautex)	litr	11 891,97	34,40	408 736,26	11 931,89	34,40	410 457,12	50,025	34,40	1 720,86
	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										
ZL47_4	612142012	Potažení vnitřních stěn rabcovým pletivem	m2	0,00	0,00	0,00	16,32	104,00	1 697,64	16,323	104,00	1 697,64
ZL47_5	613321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	0,00	0,00	0,00	13,06	217,00	2 833,75	13,059	217,00	2 833,75
ZL47_6	613321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	0,00	0,00	0,00	52,24	67,90	3 546,76	52,235	67,90	3 546,76
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání										
ZL47_7	985442113	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 kotva D 8 mm ve vrtu vyvrtaném přiklepem	m	0,00	0,00	0,00	16,34	1 430,00	23 359,05	16,335	1 430,00	23 359,05
ZL47_8	985331213	Dodatečné vleповání betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	0,00	0,00	0,00	0,90	1 670,00	1 503,00	0,900	1 670,00	1 503,00
269	949101111	Lešení pomocná pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zajištění do 150 kg/m2	m2	3 842,00	29,00	111 418,00	3 846,00	29,00	111 534,00	4,000	29,00	116,00
	767	Konstrukce zámečnické										
ZL47_9	767PI31R1	Dodávka a montáž ocelové konstrukce opláštění pilíře a ostění otvoru a zesílení překladu v ose G dle PI31	kpl	0,00	0,00	0,00	1,00	110 908,73	110 908,73	1,000	110 908,73	110 908,73
ZL47_10	767PI31R2	Dodávka a montáž úložného rámu ocelového opláštění pilíře v ose 3/G dle PI31	kpl	0,00	0,00	0,00	1,00	32 064,83	32 064,83	1,000	32 064,83	32 064,83
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady										
	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce										
ZL47_11	VRN1ZL47R1	Projektová dokumentace - Projektová instrukce PI31	kpl	0,00	0,00	0,00	1,00	80 915,03	80 915,03	1,000	80 915,03	80 915,03
<b>CELKEM (BEZ DPH)</b>						<b>939 569,55</b>			<b>1 210 858,42</b>			<b>271 288,48</b>

více práce - nové položky

vícepráce - stávající položky



Příloha č. 1a • Změnový rozpočet

Stavba: PNP Praha- Rekonstrukce objektu V Sad ech č.p. 4412, Praha 6 • Bubensč  
 Číslo ZL: 49a  
 Název ZL: Úprava ocelového rámu ve 2.NP u rizalitu  
 Objekt: 50 110 Rekonstrukce objektu vily  
 Část objektu: S0110.A11 • Rekonstrukce hlavního objektu  
 méněpráce





Poř. č.	Kód	POPIS	MJ	SoD			Po změně			Vícepráce/méněpráce		
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	<b>2</b>	<b>Zakládání</b>										
Z49_1	275321611	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	0,00	0,00	0,00	0,04	3 190,00	113,69	0,036	3 190,00	113,69
Z49_2	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	0,00	0,00	0,00	0,48	294,00	141,12	0,480	294,00	141,12
Z49_3	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	0,00	0,00	0,00	0,48	62,60	30,05	0,480	62,60	30,05
Z49_4	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari	t	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	32,84	0,001	32 200,00	32,84
	<b>3</b>	<b>Svislé konstrukce</b>										
Z49_5	311272231	Zdivo z párobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	0,00	0,00	0,00	3,33	1 400,00	4 666,20	3,333	1 400,00	4 666,20
Z49_6	34229100R	Vyplnění spáry styku stěny a stropu polyuretanovou pěnou protipožární	m	0,00	0,00	0,00	13,32	167,04	2 224,97	13,320	167,04	2 224,97
52	310238411	Zazdivka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m2	6,17	3 327,80	20 534,86	6,78	3 327,80	22 571,47	0,612	3 327,80	2 036,61
	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>										
Z49_7	985441113	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 8 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm	m	0,00	0,00	0,00	6,00	1 440,00	8 640,00	6,000	1 440,00	8 640,00
269	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešerovou podlahou v do 1,8 m zatížení do 150 kg/m2	m2	3 842,00	29,00	111 418,00	3 855,32	29,00	111 804,28	13,320	29,00	386,28
	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>										
Z49_8	767PI40R1	Dodávka a montáž konstrukce ocelového rámu ve 2.NP u rizalitu die PI40	kpl	0,00	0,00	0,00	1,00	89 658,15	89 658,15	1,000	89 658,15	89 658,15
	<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>										
	<b>VRN1</b>	<b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>										
Z49_9	VRN1ZL49R1	Projektová dokumentace - Projektová instrukce PI40	kpl	0,00	0,00	0,00	1,00	48 549,02	48 549,02	1,000	48 549,02	48 549,02
<b>CELKEM (BEZ DPH)</b>						<b>131 952,86</b>			<b>288 431,80</b>			<b>156 476,94</b>

- vícepráce - nové položky
- vícepráce - stávající položky



## Bubeneč

## ZMĚNOVÝ LIST č. 4gb

Smlouva o dílo:	Č. objednatele: 134VI13000004 (ev.č. veřej. zak.)	ze dne 25.5.2017
Navrhovatel změny:	OHL ŽS, a.s.	
Název změnového listu:	Úprava ocelového rámu ve 2.NP u rizalitu	
Objekt:	50 110 Rekonstrukce objektu vily	
Důvod a popis změny:	<p>Na základě původní dokumentace se předpokládalo, že strop nad 2.NP na úrovni +15,42 tvoří ocelové nosníky průřezu I s Kleinovými keramickými klenbami. Vose 3 se předpokládá ocelový průvlak, do kterého budou stropní nosníky uloženy. Průvlak měl zároveň vynášet konstrukci kupole nad rizalitem ve 3.NP a stropní konstrukci nad chodbou 3.NP. Během bouracích prací bylo zjištěno, že na rozdíl od zbývajících částí stropu na úrovni +15,42 a také konstrukce původního stropu na úrovni +10,32, byl strop nad 2.NP proveden v části 2-4/E-D jako železobetonový s deskou nad rizalitem a trámovým stropem nad chodbou a půdorysně zakřiveným žlb průvlakem mezi rizalitem a chodbou. Původně projektovaný ocelový průvlak nad vybouraným otvorem šířky 6,0 m z válcovaných nosníků 1250 byl podepřený ve třetinách sloupy svařených z dvojic profilů U120 a na koncích uložen do kapes ve zdivu. Poloha kapes však koliduje se stávajícími žlb konstrukcemi. Byla proto navržena nová konstrukce, která tuto kolizi vylučuje. Jedná se o náleзовou situaci, kterou nebylo možné předjímat při tvorbě zadávací projektové dokumentace stavby.</p>	
Technické řešení změny:	Viz příloha č.2	
Dokumentace / příloha ZI:	Příloha č.2 - Projektová instrukce PI 40	
Cenová kalkulace / příloha ZI:	Příloha č.1a - změnový rozpočet (méněpráce)	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	-45143,70 Kč	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE
	Dopad do konečného termínu:	NE
Číslo jednací závazného rozhodnutí opp MHMP, které je dotčeno předmětem změny:		
Vyádření zhotovitele:	souhlasí / "aSI	
	dne: 29. 7. 2017 jméno: Ing. Michal Dvořák	podpis: 
Vyádření projektanta:	souhlasí / "AG,oubf,i.&i	
	dne: 11. 7. 2017 jméno: Martin Pražský	podpis: 
Vyádření technického dozoru:	souhlasí / "i	
	dne: 21. 7. 2017 jméno: Ing. Martin Košťál	podpis: 
Vyádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / ~	
	dne: 9. 8. 2017 jméno: Milan Kerekanič	podpis: 

## Příloha „1 II - Změnový rozpočet (máněpráce)

Stavba: PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč  
 Číslo ZL: 49b  
 Název ZL: Úprava ocelového rámu ve 2.NP u rizalitu  
 Objekt: 50 110 Rekonstrukce objektu vily  
 Část objektu: 50110.A11 - Rekonstrukce hlavního objektu  
 méněpráce

Poř. č.	Kód	POPIS	MJ	SoD			Ro změně			Vícepráce/méněpráce		
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	3	Svislé konstrukce										
78	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	7,00	3 947,40	27 638,12	6,90	3 947,40	27 243,38	-0,100	3 947,40	-394,74
87	317944325	Válčované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované do připravených otvorů	t	1,53	25 857,00	39 437,10	0,71	25 857,00	18 244,70	-0,820	25 857,00	-21 192,40
104	346244383	Přetování jednostranně v do 400 mm válčovaných nosníků cihlami	m2	11,36	449,10	5 101,78	10,54	449,10	4 733,15	-0,821	449,10	-368,62
	998	Přesun hmot										
329	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	4 313,26	220,20	949 780,07	4 312,11	220,20	949 527,32	-1,148	220,20	-252,75
	767	Konstrukce zámečnické										
863	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	1 902,91	20,00	38 058,19	1 492,27	20,00	29 845,38	-410,640	20,00	-8 212,81
869	767995R50	Dodávka a výroba zámečnické konstrukce podpěrných sloupů m.č. 209 Z.NP ze svařenců 2xU120, vč. povrchové úpravy, dle části B00	kg	410,64	36,30	14 906,24	0,00	36,30	0,00	-410,640	36,30	-14 906,24
1009	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	126 121,02	1,80	227 017,84	125 889,83	1,80	226 601,69	-231,190	1,80	-416,14
<b>CELKEM (BEZ DPH)</b>						<b>1 301 939,33</b>			<b>1 256 185,63</b>			<b>-45 743,70</b>

	vícepráce - nové položky
	vícepráce - stávající položky

## PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech é.p, 44/2, Praha 6 -

Bubeneč

## ZMENOVÝ LIST č. SOa

Smlouva o dílo:	Č. objednatele: 134V113000004 (ev.č. veřej. zak.)	ze dne 25.5.2017
Navrhovatel změny:	OHL ŽS, a.s.	
Název změnového listu:	Úprava nadjezdu výtahu V3	
Objekt:	50 110 Rekonstrukce objektu vily	
Důvod a popis změny:	Při vytyčení konkrétní pozice výtahové šachty V3 bylo zjištěno, že stávající ocelové nosníky stropu nad 3.NP by byly v kolizi s v zadávací projektové dokumentaci navrženou stropní deskou výtahové šachty. Tato stropní konstrukce bude nahrazena ocelovým rámem s montážními závěsy pro montáž výtahu. Jedná se o nálezovou situaci, kterou nebylo možné předjímat při tvorbě zadávací projektové dokumentace stavby.	
Technické řešení změny:	Viz příloha č.2	
Dokumentace / příloha ZL:	Příloha č.2 - Projektová instrukce PI 20.1	
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1a - změnový rozpočet (vícepráce) Příloha č.1b - individuální kalkulace R - položek  Příloha č.1c - rozbor přímých nákladů položky č. 767P120.1RI  Příloha č.1d - rozbor přímých nákladů položky č. 34229100R	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	44620,51 Kč	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	NE NE
Číslo jednací závazného rozhodnutí opp MHMP, které je dotčeno předmětem změny:		
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí/~	/J
	dne: 1. 5. 2017, Ijméno: Ing. Michal Dvořák	podpis: ---
Vyjádření projektanta:	souhlasí / Re5et!lla~1	/'
	dne: J1. [ř. '2D1, Ijméno: Martin Pražský	podpis: ~7'
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nGŠQY!Jj:ftsí	//
	Ijméno: Ing. Martin Košťál dne: O/.r: IPI'j	podpis: /' /-;
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / ~	/ //
	dne: 19.r 2/11 Ijméno: Milan Kerekanič	podpis: //11//



## Příloha č. fa- Změnový rozpočet

Stavba: PNP Praha- Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 • Bubeneč  
 Číslo ZL: 50a  
 Název ZL: Úprava nadjezdu výtahu V3  
 Objekt: 50 110 Rekonstrukce objektu vily  
 Část objektu: S0110.A11· Rekonstrukce hlavního objektu

měněpráce

Poř. č.	Kód	POPIS	MJ	SoD			Po změně			Vícepráce/měněpráce		
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	<b>3</b>	<b>Svislé konstrukce</b>										
Z50_1	311231126	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na MC 10	m3	0,00	0,00	0,00	0,38	4 390,00	1 650,64	0,376	4 390,00	1 650,64
Z50_2	34229100R	Vyplnění spáry styku stěny a stropu polyuretanovou pěnou protipožární	m	0,00	0,00	0,00	10,20	167,04	1 703,81	10,200	167,04	1 703,81
	<b>6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>										
Z50_3	634112117	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 200 mm	m	0,00	0,00	0,00	6,10	28,70	175,07	6,100	28,70	175,07
	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>										
Z50_4	767PI20.1R1	Dodávka a montáž konstrukce ocelového rámu výtahové šachty V3 na úrovni +18,74 dle PI20.1	kpl	0,00	0,00	0,00	1,00	29 965,17	29 965,17	1,000	29 965,17	29 965,17
	<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>										
	<b>VRN1</b>	<b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>										
Z50_5	VRN1ZL50R1	Projektová dokumentace - Projektová instrukce PI20.1	kpl	0,00	0,00	0,00	1,00	11 125,82	11 125,82	1,000	11 125,82	11 125,82
<b>CELKEM (BEZ DPH)</b>						<b>0,00</b>			<b>44 620,51</b>			<b>44 620,51</b>

	vícepráce - nové položky
	vícepráce • stávající položky

## Bubeneč

ZMENOVÝ LIST č. **S0b**

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 134V113000004 (ev.č. veřej. zak.)	ze dne 25.5.2017
Navrhovatel změny:	OHL ŽS, a.s.	
Název změnového listu:	Úprava nadjezdu výtahu V3	
Objekt:	50 110 Rekonstrukce objektu vily	
Důvod a popis změny:	<p>Při vytyčení konkrétní pozice výtahové šachty V3 bylo zjištěno, že stávající ocelové nosníky stropu nad 3.NP by byly v kolizi s v zadávací projektové dokumentaci navrženou stropní deskou výtahové šachty. Tato stropní konstrukce bude nahrazena ocelovým rámem s -montážními závěsy pro montáž výtahu. Jedná se o nálezovou situaci, kterou nebylo možné předjímat při tvorbě zadávací projektové dokumentace stavby.</p>	
Technické řešení změny:	Viz příloha č.2	
Dokumentace / příloha ZL:	Příloha č.2 - Projektová instrukce PI 20.1	
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1a - změnový rozpočet (méněpráce)	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	e7 097,73 Kč	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE
	Dopad do konečného termínu:	NE
Číslo jednacích závazného rozhodnutí opp MHMP, které je dotčeno předmětem změny:		
Vyřídění zhotovitele:	souhlasí/~ dne: 9. 9. 2017 jméno: Ing. Michal Dvořák podpis: <b>ft</b> /	
Vyřídění projektanta:	souhlasí / <u>IT</u> : sot1hlasí dne: 11. 9. 2017 jméno: Martin Pražský podpis: <b>/A./</b>	
Vyřídění technického dozoru:	souhlasí / ~sí dne: 21. 9. 2017 jméno: Ing. Martin Košťál podpis: ~	
Vyřídění objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / ~ dne: 22. 9. 2017 jméno: Milan Kerekanič podpis: <b>#Z/7</b>	

## Příloha č.t a / Změnový rozpočet

Stavba: PNP Praha- Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 • Bubeneč  
 Číslo ZL: 50b  
 Název ZL: Úprava nadjezdu výtahu V3  
 Objekt: 50110 Rekonstrukce objektu vily  
 Část objektu: 50110.A11 - Rekonstrukce hlavního objektu

Poř. č.	Kód	POPIS	M.J.	SoD			Po změně			Vícepráce/méněpráce		
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	4	<b>Vodorovné konstrukce</b>										
112	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	107,60	2 069,30	222 666,82	107,25	2 069,30	221 929,73	-0,356	2 069,30	-737,08
115	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	45,60	326,70	14 896,93	42,24	326,70	13 799,71	-3,359	326,70	-1 097,22
116	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	45,60	78,80	3 593,14	42,24	78,80	3 328,49	-3,359	78,80	-264,65
ns	411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	281,51	111,20	31 303,86	278,15	111,20	30 930,39	-3,359	111,20	-373,47
120	411354172	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	170,47	28,90	4 926,50	167,11	28,90	4 829,44	-3,359	28,90	-97,06
122	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	11,93	23 044,50	274 943,93	11,73	23 044,50	270 415,69	-0,197	23 044,50	-4 528,24
<b>CELKEM (BEZ DPH)</b>						<b>562 831,17</b>			<b>545 233,45</b>			<b>-7 097,73</b>

méněpráce

vícepráce - nové položky

vícepráce - stávající položky