

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: S 294 010 2018

ev. číslo registru VZ: 29418010

č. smlouvy zhotovitele: 2018/1015/0561

„Hradec Králové ON – oprava (vnitřní omítky, osvětlení a dešťové svody)“

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupená: **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové

Bankovní spojení: xxx

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: xxx
xxx
- b) ve věcech technických: xxx
xxx

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259, poštovní schránka 26

501 01 Hradec Králové

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361

DIČ: CZ25253361

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Zastoupená: **Ing. Martinem Kvirencem**, předsedou představenstva

Bankovní spojení: xxx

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: xxx
- b) ve věcech technických: xxx
- c) vedoucí prací: xxx

Kontaktní adresa: viz sídlo zhotovitele

(dále jen zhotovitel)

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Hradec Králové ON – oprava (vnitřní omítky, osvětlení a dešťové svody)**“ uzavřené dne 2. 8. 2018, *číslo smlouvy objednatele: S/294/010/2018, číslo smlouvy zhotovitele: 2018/1015/0561* (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z následujících důvodů:

- A. V části SO 01 došlo k chybě ve výkazu výměr, v rozpočtu chybí položka: „Doplnění nových vrstev jádrových omítek čistě vápennou jádrovou omítkou na bázi písku, bílého a hydraulického vápna s plnivem cca 0-3 mm ve skladbě adhezní postřík, vyrovnávací vrstva a finální vrstva. Z těchto omítek budou rovněž „vytaženy“ všechny potřebné profilace na římsách“ pro betonové konstrukce a bylo nutné tuto položku přidat, tato změna vyvolala vícepráce.
Po odkrytí skořepinového stropu byla zjištěna jeho degradace, z toho důvodu proběhla sanace konstrukce skořepinového stropu. Tato změna vyvolala vícepráce. Práce na přemístění ukazatelů času, WiFi a kamerového systému provedeny v menším rozsahu, osekání betonu a následná reprofilace provedena v menší ploše, tyto změny vyvolaly méněpráce.
- B. V části SO 03 došlo k výměně elektroinstalace za jiný druh použitého materiálu a nový přívodní kabel rozhlasového zařízení, který je nehořlavý, tato změna vyvolala vícepráce.

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo (bez DPH): 20 539 665,37Kč
(slovy: dvacet milionů pět set třicet devět tisíc šest set šedesát pět korun českých třicet sedm haléřů).

Celková výše méně prací činí: 228 079,29 Kč
(slovy: dvě stě dvacet osm tisíc sedmdesát devět korun českých dvacet devět haléřů).

Celková výše víceprací činí: 2 414 561,32 Kč
(slovy: dva miliony čtyři sta čtrnáct tisíc pět set šedesát jedna korun českých třicet dva haléřů).

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných méněprací a víceprací zvýšila o částku ve výši 2 186 482,03 Kč (slovy: dva miliony sto osmdesát šest tisíc čtyři sta osmdesát dva korun českých tři haléře).

Celková cena díla bez DPH tak po přepočtu činí 22 726 147,40 Kč (slovy: dvacet dva milionů sedm set dvacet šest tisíc sto čtyřicet sedm korun českých čtyřicet haléřů).

II. Změny smlouvy

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem Název a předmět díla, se doplňuje o následující odstavec:**

3.8. V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 19. 7. 2018 se v části „Položkový soupis prací s výkazem výměr - ceník prací“ upravují položky a množství měrných jednotek dle „Přílohy č. 1: Soupis prací s vyznačením víceprací a méněprací“ dodatku č. 1, a to u následujících stavebních oddílů:

- část SO 01 – dojde k doplnění jádrových omítek, došlo k chybě ve výkazu výměr v projektové dokumentaci, sanace degradovaného skořepinového stropu – podrobný popis prací a materiálů je uveden v „Příloze č. 2: Soupis prací s vyznačením víceprací a méněprací“.
- část SO 03 – dojde k instalaci jiného druhu nehořlavé elektroinstalace – podrobný popis prací a materiálů je uveden v „Příloze č. 2: Soupis prací s vyznačením víceprací a méněprací“.

2) **Čl. 5. Smlouvy o dílo, s názvem Cena za dílo, odstavec 5.1., se mění a nově zní:**

5.1 Cena za zhotovení díla byla stanovena na základě zadávacího řízení, je sjednána jako maximální a činí:

bez DPH: **22 726 147,40 Kč**

slovy: dvacet dva milionů sedm set dvacet šest tisíc sto čtyřicet sedm korun českých čtyřicet haléřů.

Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně likvidace odpadu.

Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel a objednatel obdrží každý po dvou vyhotoveních. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové dne 15. 8. 2019
Za objednatele:

V Pardubicích dne 15. 8. 2019
Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

Otisk razítka:.....

.....
Ing. Lubor Hrubeš
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

.....
Ing. Martin Kvirenc
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
předseda představenstva

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne:

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Příloha č. 2: Soupis prací s vyznačením víceprací a méněprací

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku**Č. j.:** 22125/2019-SŽDC-OŘ HKR-SPS**Název veřejné zakázky:** Hradec Králové ON – oprava (vnitřní omítky, osvětlení a dešťové svody)**Číslo registru/číslo původní Smlouvy:** 29418010 / S 294 010 2018**Pořadové číslo změnového listu na stavbě:** 1.**Změna se týká těchto SO, PS, JV:** SO 01 Sanace stropu haly

SO 03 Rozpočet II.etapa

Iniciátor změny: zhotovitel**Předběžný souhlas (kdy, kým):** 18. 6. 2019, Ing. Lubomír Snížek**Důvod realizace ZBV před schválením ZL:** Předběžný souhlas z důvodu termínu plnění zakázky a nezbytnosti provedení.**Stručný popis změny:****Nezbytné dodatečné práce §222/5:**

V části SO 01 došlo k chybě ve výkazu výměr, v rozpočtu chybí položka: „Doplnění nových vrstev jádrových omítek čistě vápennou jádrovou omítkou na bázi písku, bílého a hydraulického vápna s plnivem cca 0-3 mm ve skladbě adhezni postřík, vyrovnávací vrstva a finální vrstva. Z těchto omítek budou rovněž „vytaženy“ všechny potřebné profilace na římsách“ pro betonové konstrukce a bylo nutné tuto položku přidat, tato změna vyvolala vícepráce.

Nepředvídané změny §222/6:

V části SO 01 byla po odkrytí skořepinového stropu zjištěna jeho degradace a bylo nutné provést sanaci jeho konstrukce, tato změna vyvolala vícepráce. Dále byly provedeny práce přemístění ukazatelů času, Wi-Fi a kamerového systému v menším rozsahu než se předpokládalo, tato změna vyvolala méněpráce. Osekání degradovaného betonu a následná reprofilace byla provedena v menší ploše oproti předpokladu v projektu. Tyto změny vyvolaly méněpráce.

V SO 03 došlo ke změně v požárně bezpečnostním řešení a vznikl požadavek na jiný druh elektroinstalace, tato změna vyvolala vícepráce i méněpráce. Dále byl při demontáži rozhlasového zařízení zjištěn nevyhovující stav přírodního kabelu a musel být vyměněn za nový, tato změna vyvolala vícepráce.

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 20 539 665,37 Kč**Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 2 414 561,32 Kč, tj. 11,76% z ceny dle SOD.****Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 228 079,29 Kč, tj. 1,11% z ceny dle SOD.****Celkem saldo z předkládaného ZL činí 10,65 % z ceny dle SOD.**ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO NE

Navržený způsob zatřídění víceprací: §222/5

§222/6

Osoba odpovědná za vznik víceprací:

Za chybu ve výkazu výměr v projektové dokumentaci, část SO-01 položka „Doplnění nových vrstev jádrových omítek čistě vápennou jádrovou omítkou na bázi písku, bílého a hydraulického vápna s plnivem cca 0-3 mm ve skladbě adhezni postřík, vyrovnávací vrstva a finální vrstva. Z těchto omítek budou rovněž „vytaženy“ všechny potřebné profilace na římsách“ pro betonové konstrukce, je odpovědná projekční kancelář ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o. U zbylé části SO-01 a části SO-03 nelze stanovit osobu odpovědnou za vznik víceprací.

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:SCHVALUJI ZAMÍTÁM SCHVALUJI S PODMÍNKOU **Finanční vyjádření změny §222/5 v Kč:**

PS, SO, JV	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
SO 01 Sanace stropu haly	18 036 099,30	2 016 114,75	0,00	20 052 214,05

Finanční vyjádření změny §222/6 v Kč:

PS, SO, JV	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
SO 01 Sanace stropu haly	18 036 099,30	90 410,85	151 942,34	17 974 567,81
SO 03 Rozpočet II.etapa	1 112 723,91	308 035,72	76 136,95	1 344 622,68

Celkem finanční vyjádření změny v Kč:

	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
Celkem	20 539 665,37	2 414 561,32	228 079,29	22 726 147,40

1) Návrh změny vypracoval, jméno funkce organizace

Jméno:

Datum: 12. 8. 2019

Podpis

xxx

2) Zhotovitel: funkce, subjekt

Jméno:

Datum: 12. 8. 2019

Podpis

xxx

3) Stanovisko TDS/Správce stavby:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 13. 8. 2019

Podpis

xxx

4) Stanovisko přednosty odborné správy:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 13. 8. 2019

Podpis

xxx

5) Stanovisko odb. právního OŘ:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 13. 8. 2019

Podpis

xxx

6) Stanovisko odb. VZ OŘ:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 13. 8. 2019

Podpis

xxx

7) Stanovisko NPI:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 13. 8. 2019

Podpis

xxx

8) Rozhodnutí Ředitele OŘ o návrhu změny:Schvaluji Zamítám

Jméno:

Datum: 13. 8. 2019

Podpis

xxx

Přílohy:

1. Předběžný souhlas
2. Soupis prací s vyznačením víceprací a méněprací

ZMĚNOVÝ LIST – Předběžný souhlas

Název veřejné zakázky: Hradec Králové ON – oprava (vnitřní omítky, osvětlení a dešťové svody)

Číslo registru/číslo původní Smlouvy: 29418010 / S 294 010 2018

Změna se týká těchto SO, PS, JV: SO 01

SO 03

Předběžný souhlas (kdy, kým): 18. 6. 2019, Ing. Lubomír Snížek

Důvod realizace ZBV před schválením ZL: Předběžný souhlas z důvodu termínu plnění zakázky a nezbytnosti provedení.

Stručný popis změny:

Došlo k chybě ve výkazu výměr, v rozpočtu chybí část položky na doplnění jádrových omítek. Dále je potřeba výměna elektroinstalace za jiný druh nehořlavých kabelů.

Ing. Lubomír Snížek

NPI

Oblastní ředitelství Hradec Králové
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2109_07_01

Stavba: Hradec Králové ON - oprava (vnitřní omítky, osvětlení a dešťové svody) - Vícepráce_II.etapa

KSO:
Místo: Hradec Králové

CC-CZ:
Datum: 1. 7. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	2 186 482,03
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	2 186 482,03
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 186 482,03	459 161,23
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 645 643,26
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2109_07_01

Stavba: Hradec Králové ON - oprava (vnitřní omítky, osvětlení a dešťové svody) - Vícepráce_II.etapa

Místo: Hradec Králové

Datum: 1. 7. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	2 186 482,03	2 645 643,26
SO 01	Sanace stropu haly	1 954 583,26	2 365 045,74
SO 03-1	Rozpočet II.etapa	122 256,43	147 930,28
SO 03-2	Rozpočet II.etapa	109 642,34	132 667,23
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 186 482,03	2 645 643,26

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 367319

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: da2ed1e2-447b-4937-91db-775cda6a785c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta SUCHÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.08.2019 10:11:01



a00b3a0f-7d0b-494c-8dfb-4ae50d6c58bf