

Změnové listy k Dodatku č. 3

STAVBA: Sportovní hala Světlá nad Sázavou



REKAPITULACE

Ozn.	Popis	Cena		
		vícepráce	méněpráce	celkem
ZL012	Záměna vnitřních stínících rolet a odpočet dveří v ZŠ Lánecká	230 000,05	-313 158,95	-83 158,90
ZL013	Stabilizace pláň pod komunikace	199 380,50		199 380,50
ZL014	Změna povrchů fasády	45 159,60	-99 403,51	-54 243,91
				0,00
	CELKEM	474 540,15	-412 562,46	61 977,69

V Světlé nad Sázavou, dne: 22.7.2019

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo změny:

012

Identifikace stavby: Sportovní hala Světlá nad Sázavou

Datum:

22.7.2019

Týká se části stavby: Záměna vnitřních stínících rolet a odpočet dveří v ZŠ Lánecká

Méněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.:
, vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 29.6.2018, odst. 4.4.2.1.

Z důvodu změny v technologické výrobě vnitřních látkových rolet, již není možné dodat rolety, tak jak jsou navrženy. Dle požadavku generálního projektanta a budoucího provozovatele objektu je změnou návrh na venkovní lamelové rolety. Dále došlo ve výkazu výměr k dublování dodávky vnitřních požárních dveří do ZŠ Lánecka, které se tímto odečítají.

Cena za méněpráce je 313 158,95 Kč bez DPH**Cena za vícepráce je 230 000,05 Kč bez DPH****Změna ceny díla dle ZL 013: - 83 158,90 Kč bez DPH**

Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	✓
	chybou v dokumentaci zakázky	✓
	chybou zhotovitele	
	jinou okolností	✓
	žádostí zhotovitele	

Vliv změnového listu na cenu díla

ANO	✓	NE	
-----	---	----	--

Vliv změnového listu na termín dokončení

ANO		NE	✓
-----	--	----	---

Změnu popsal:

Změnu odsouhlasil za objednatele:

Změnu odsouhlasil za TDS:

Změnu odsouhlasil za zhotovitele:

Změnu odsouhlasil za projektanta:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET**ZL č. 012 - Záměna vnitřních stínících rolet a odpočet dveří v ZŠ Lánecká**

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
MĚNĚPRÁCE						
Díl:	64	Výplně otvorů				
187	640013	Hliníková stěna s okny do otvoru 4800x5900, látkové rolety, ozn.14/Z	kus	7,00000	29 781,42	208 469,94
204	640030	Hliníková stěna s požární odolností do otvoru 5000x2700, látkové rolety,ozn.33/Z	kus	1,00000	21 530,10	21 530,10
212	640038	Požárně odolné dveře do otvoru 1800x2200,ozn.42/Z	kus	1,00000	83 158,91	83 158,91
MEZISOUČET	MĚNĚPRÁCE					-313 158,95
VÍCEPRÁCE						
Díl:	64	Výplně otvorů				
		Venkovní lamelové žaluzie s pojezdem a naklápěním	kus	7,00000	32 857,15	230 000,05
MEZISOUČET	VÍCEPRÁCE					230 000,05
CELKEM ZL 012						-83 158,90

POZN.: Na základě SoD je tento změnový list podkladem pro vytvoření dodatku.

V Světlé nad Sázavou, dne: 22.7.2019

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo změny:

013

Identifikace stavby: Sportovní hala Světlá nad Sázavou

Datum:

22.7.2019

Týká se části stavby: Stabilizace pláň pod komunikace

**Méněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.:
, vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 29.6.2018, odst. 4.4.2.1.**

Z důvodu malé únosnosti pláň pod plánovanou komunikací a parkovištěm je nutné provést stabilizaci této zemní pláň. Na části plochy kde není možné provést stabilizaci z důvodu přítomnosti veřejného vodovodu a elektrického vedení NN bude proveden konstrukční beton s vloženou kari sítí.

Cena za vícepráce je 199 380,50 Kč bez DPH**Změna ceny díla dle ZL 013: 199 380,50 Kč bez DPH**

Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	
	chybou v dokumentaci zakázky	
	chybou zhotovitele	
	jinou okolností	✓
	žádostí zhotovitele	

Vliv změnového listu na cenu díla			
ANO	✓	NE	

Vliv změnového listu na termín dokončení			
ANO		NE	✓

Změnu popsal:		
Změnu odsouhlasil za objednatele:		
Změnu odsouhlasil za TDS:		
Změnu odsouhlasil za zhotovitele:		
Změnu odsouhlasil za projektanta:		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

ZL č. 013 - Stabilizace pláně pod komunikace

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	SO02:	Komunikace				
Díl:	1	Zemní práce				103 430,25
	x1	zlepšení zemin v podloží komunikace a zpevněných ploch 995 m2, prováděné ve vrstvě 0,50 m s přidáním 2,5% vápna	m2	995,00	103,95	103 430,25
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				95 950,25
	273321211	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 v tloušťce 10cm podkladní vrstva parkoviště - nově zjištěné stávající síť 300*0,1	m3	30,00	2 250,00	67 500,00
	631362021	Výztuž mazanin sítěmi Kari podkladní vrstva parkoviště - nově zjištěné stávající síť kari 150x150x6mm (300*3,03*1,08)*0,001	t	0,98	28 980,00	28 450,25
MEZISOUČET		VÍCEPRÁCE				199 380,50
CELKEM ZL 013						199 380,50

POZN.: Na základě SoD je tento změnový list podkladem pro vytvoření dodatku.

V Světlé nad Sázavou, dne: 22.7.2019

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo změny:

014

Identifikace stavby: Sportovní hala Světlá nad Sázavou

Datum:

22.7.2019

Týká se části stavby: Změna povrchů fasády

Méněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.:
, vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 29.6.2018, odst. 4.4.2.1.

Jedná se úpravu ploch fasády objektu dle požadavku architekta stavby.

Cena za méněpráce je 99 403,51 Kč bez DPH

Cena za vícepráce je 45 159,60 Kč bez DPH

Změna ceny díla dle ZL 013: 54 243,91 Kč bez DPH

Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele	<input type="checkbox"/>
	jinou okolností	<input type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele	<input type="checkbox"/>

Vliv změnového listu na cenu díla

ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
-----	-------------------------------------	----	--------------------------

Vliv změnového listu na termín dokončení

ANO	<input type="checkbox"/>	NE	<input checked="" type="checkbox"/>
-----	--------------------------	----	-------------------------------------

Změnu popsal:		
Změnu odsouhlasil za objednatele:		
Změnu odsouhlasil za TDS:		
Změnu odsouhlasil za zhotovitele:		
Změnu odsouhlasil za projektanta:		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET
ZL č. 014 - Změna povrchů fasády

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
MÉNĚPRÁCE						
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
140	601011195R00	Kontaktní nátěr pod soklové omítky 414,6325-189,5	m2	225,13250	55,01	12 384,37
142	602011189R00	Omítka stěn soklová šedá	m2	225,13250	386,52	87 019,15
MEZISOUČET MÉNĚPRÁCE						-99 403,51
VÍCEPRÁCE						
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
141	602011184RT2	Omítka stěn tenkovrstvá silikátová barevná, zrnitost 2,0 mm	m2	189,50000	238,31	45 159,60
143	602016195R00	Penetrace hloubková stěn silikát	m2	189,50000	48,29	9 151,81
MEZISOUČET VÍCEPRÁCE						45 159,60
CELKEM ZL 013						-54 243,91

POZN.: Na základě SoD je tento změnový list podkladem pro vytvoření dodatku.

V Světlé nad Sázavou, dne: 22.7.2019