

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: S 294 014 2018

evid. číslo registru VZ: 29418015

č. smlouvy zhotovitele: 32/2018

„Nový Bydžov ON – SA oprava a rekonstrukce“

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupená: **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové

Bankovní spojení: xxx

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: xxx
xxx

b) ve věcech technických: xxx
xxx

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259, poštovní schránka 26

501 01 Hradec Králové

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Společnost obchodních společností s názvem „MARHOLD + Chládek a Tintěra – ON Nový Bydžov“

Založená společníky:

Název: **MARHOLD a.s.**

Sídlo: Motoristů 24, Svítkov, 530 06 Pardubice

IČO: 15050050

DIČ: CZ15050050

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2583
(vedoucí společník)

a

Název: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361

DIČ: CZ25253361

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441
(společník)

společenskou smlouvou ze dne 14. 8. 2018

zastoupená dle společenské smlouvy ze dne 14. 8. 2018 a na základě plné moci ze dne 28. 8. 2018
vedoucím společníkem:

Název: **MARHOLD a.s.**

Sídlo: Motoristů 24, Svítkov, 530 06 Pardubice

IČO: 15050050

DIČ: CZ15050050

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2583

Zastoupená: **Ing. Lukášem Skokanem**, předsedou představenstva

Bankovní spojení: xxx

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: xxx
- b) ve věcech technických: xxx
- c) vedoucí prací: xxx

Kontaktní adresa: viz sídlo zhotovitele

(dále jen zhotovitel)

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Nový Bydžov ON – oprava a rekonstrukce**“ uzavřené dne 13. 9. 2018, *číslo smlouvy objednatele: S/294/014/2018, číslo smlouvy zhotovitele: 32/2018* (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z následujících důvodů:

- A. V části SO 10 dochází ke změně z důvodu nepředpokládaných stavebních zásahů do dopravní kanceláře a nepředpokládané nutné výměny stropních trámů nad místnostmi obsluhy dopravní kanceláře a pokladny, kdy muselo být provedeno zřízení provizorní konstrukce v dopravní kanceláři a pokladny. Na základě zjištění rozdílných výšek stropních trámů byl vytvořen vyrovnávací rošt z dřevěných fošen. Po otlučení omítek bylo zjištěno, že pod omítkou se nachází litinové potrubí, které oslabuje obvodovou nosnou zeď. Z tohoto důvodu bylo staré litinové potrubí vybouráno a otvor byl dozděn a provázán plnými cihlami. V místnosti č. 2.13 byl po otlučení omítek nalezen dřevěný překlad nad oknem, který byl napaden dřevokaznými houbami. Dřevěný překlad byl nahrazen ocelovým válcovaným profilem tvaru I. Ve 3.NP došlo k demolici starého stropu a znovu vytvoření nového železobetonového stropu z důvodu ubourávání a vkládání ocelových nosníků do nosné zdi do které byl tento strop vetknut. Pro odstranění mokrého procesu při montáži v zimním období byl železobetonový strop nahrazen za strop dřevěný trámový. Při odhalení stropních trámů bylo zjištěno, že trámy jsou napadeny ve větší míře, než bylo předpokládáno, proto byla oprava ocelovými příložkami nedostačující a trámy bylo vyměněny v celé své délce. Během stavebních prací byl zjištěn špatný stav komínových těles, z tohoto důvodu byla některá z komínových těles ubourána nebo snížena a byl opraven jejich povrch. Dále bude provedena sanace klenbového stropu, u kterého po otlučení omítek a vybrání násypů bylo zjištěno, že klenba je propadlá ze všech stran. Klenutý strop bude opraven dle statického návrhu. Z důvodu žádosti provozní oddílu oblastního ředitelství Hradec Králové bude vytvořen uzamykatelný přístřešek na uskladnění nádob na odpad a na prostředky na zimní údržbu zpevněných ploch.
- B. V části PS 01 dojde k přeměření kabelů z důvodu přesunutí potřebné technologie do provizorních prostor dopravní kanceláře a pokladny.

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo (bez DPH): 27 250 000,- Kč
(slovy: dvacet sedm milionů dvě stě padesát tisíc korun českých).

Celková výše méně prací činí: 220 064,82 Kč
(slovy: dvě stě dvacet tisíc šedesát čtyři korun českých osmdesát dva haléřů).

Celková výše víceprací činí: 967 222,45 Kč
(slovy: devět set šedesát sedm tisíc dvě stě dvacet dva korun českých čtyřicet pět haléřů).

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných méněprací a víceprací zvýšila o částku ve výši 747 157,63 Kč (slovy: sedm set čtyřicet sedm tisíc jedno sto padesát sedm korun českých šedesát tři haléřů).

Celková cena díla bez DPH tak po přepočtu činí 27 997 157,63 Kč (slovy: dvacet sedm milionů devět set devadesát sedm tisíc jedno sto padesát sedm korun českých šedesát tři haléřů).

II. Změny smlouvy

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem Název a předmět díla, se doplňuje o následující odstavec:**

3.8. V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 22. 8. 2018 se v části „Položkový soupis prací s výkazem výměr - ceník prací“ upravují položky a množství měrných jednotek dle „Přílohy č. 1: Soupis prací 1“ a „Přílohy č. 2: Soupis prací 2“ dodatku č. 1, a to u následujících stavebních oddílů:

- část SO 10 – dojde k vytvoření dřevěné konstrukce pro ochranu obsluhy dopravní kanceláře a pokladny, vytvoření vyrovnávacího roštu z důvodu rozdílných výšek nosných trámů, vybourání starého litinového potrubí a dozdění nosné obvodové zdi, vybourání dřevěného překladu nad oknem napadeného dřevokaznými houbami, demontáž a montáž železobetonové konstrukce stropu, záměna materiálu stropní konstrukce z důvodu urychlení procesu, nahrazení ocelových příloček za dřevěné trámy v celé délce, ubourání nesoudržných komínů, sanace propadlé klenby, vytvoření přístřešku pro úschovu nádob na komunální a tříděný odpad – podrobný popis prací a materiálů je uveden v „Příloze č. 1: Soupis prací č. 1“ a „Příloze č. 2: Soupis prací č. 2“.
- část PS 01 – přeměření kabelů pro provizorní prostory dopravní kanceláře – podrobný popis prací a materiálů je uveden v „Příloze č. 1: Soupis prací č. 1“.

2) **Čl. 5. Smlouvy o dílo, s názvem Cena za dílo, odstavec 5.1., se mění a nově zní:**

5.1 Cena za zhotovení díla byla stanovena na základě zadávacího řízení, je sjednána jako maximální a činí:

bez DPH: **27 997 157,63 Kč**

slovy: dvacet sedm milionů devět set devadesát sedm tisíc jedno sto padesát sedm korun českých šedesát tři haléřů.

Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně likvidace odpadu.

Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel a objednatel obdrží každý po dvou vyhotoveních. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové dne 15. 8. 2019
Za objednatele:

V Pardubicích dne 13. 8. 2019
Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

Otisk razítka:.....

.....
Ing. Lubor Hruběš
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

.....
Ing. Lukáš Skokan
MARHOLD a.s.
předseda představenstva

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne:

Přílohy:

- Příloha č. 1: Soupis prací č. 1
- Příloha č. 2: Soupis prací č. 2
- Příloha č. 3: Změnový list č. 1
- Příloha č. 4: Změnový list č. 2

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku**Č. j.:** 20975/2019-SŽDC-OŘ HKR-SPS**Název veřejné zakázky:** Nový Bydžov ON – SA oprava**Číslo registru/číslo původní Smlouvy:** 29418015 / S/294/014/2018**Pořadové číslo změnového listu na stavbě:** 1**Změna se týká těchto SO, PS, JV:** SO 10

PS 01

Iniciátor změny: zhotovitel**Předběžný souhlas (kdy, kým):** 30. 1. 2019, Ing. Lubomír Snížek

Důvod realizace ZBV před schválením ZL: Stavební práce popsané ve změně č. 1. až 9. byly předběžně schváleny z důvodu nutnosti urychlení prací a zachování co nejvyšší bezpečnosti nad prostory, které užívají zaměstnanci SŽDC a ČD. Zaměstnanci SŽDC a ČD toto pracoviště využívají po celou dobu oprav osobního nádraží.

Stručný popis změny:

Nezbytné dodatečné práce §222/5:

1. SO 10

Provizorní konstrukce v dopravě - v projektové dokumentaci se nepočítalo s přesunem místnosti 1.11 Dopravní kancelář a ani s rozsáhlejšími pracemi. Vzhledem k úpravám na elektroinstalacích a rozvodech ústředního topení a zdravotnické instalace, a dále dle nepředpokládaného špatného stavu trámového stropu nad místností 1.11 Dopravní kancelář, bylo nutné zajistit bezpečný provoz. Z tohoto důvodu bylo nutné zřídit v místnosti dopravní kanceláře provizorní konstrukci pro ochranu obsluhy trati.

Dále bylo z výše popsaných důvodů nutné přemístění obsluhy pokladny do provizorně zřízených prostor, tak aby byl zajištěn prodej jízdenek i v době rekonstrukce. Tato změna vyvolala vícepráce.

2. PS 01

Zabezpečovací zařízení – doplnění a měření kabelů - na základě změny provizorní konstrukce v dopravní kanceláři a provizorního pracoviště pokladny bylo potřeba použít provizorní kabeláž a provést přeměření kabeláže podle technických podmínek ČD/SŽDC. Tato měření bylo nutné provést k bezproblémovému fungování zabezpečovacího a sdělovacího zařízení v objektu. Tato změna vyvolala vícepráce. Položky v této změně nejsou součástí databáze ÚRS CZ a.s., cena za tyto položky byla stranami dohodnuta, viz příloha č. 4.

Nepředvídané změny §222/6:

3. SO 10

Vyrovňovací rošt podlah – po odhalení stropních trámů, bylo zjištěno, že stávající vrchní hrana stropních trámů není v rovině, potřebné pro montáž navržené podlahové skladby viz. technická zpráva. Z tohoto důvodu byl proveden oboustranný dřevěný vyrovňovací rošt podél trámů z dřevěných fošen, kterým byla vytvořena potřebná rovina pro montáž záklopu nové podlahové skladby. Tato změna vyvolala vícepráce.

4. SO 10

Demontáž litinového potrubí + zazdívký - v průběhu bouracích prací bylo objeveno litinové potrubí, které bylo vedeno nosnou obvodovou zdí přes celou výšku budovy. V minulosti bylo potrubí nevyužívané. Z důvodu zajištění a zpevnění obvodové nosné zdi bylo litinové potrubí demontováno a nika byla dozděna z plných cihel, aby byla zajištěna dostatečná statiky zdiva. Tato změna vyvolala vícepráce.

5. SO 10

Zhotovení překladů 2.NP - po odhalení dřevěného překladu nad okny ve 2.NP bylo zjištěno rozsáhlé napadení překladu dřevokaznými houbami a vlhkostí. Na základě posudku byl vyměněn stávající dřevěný překlad za železobetonový překlad. Tato změna vyvolala vícepráce.

6. SO 10

Konstrukce stropu 3.NP – při demontáži podlahy 3.NP v jižním křídle objektu, bylo zjištěno, že stropní konstrukce nad schodištěm je provedena z železobetonové desky, ta je vetknuta do příčky, která má být v rámci změn dispozic ve spodním podlaží odbourána. V minulosti bylo mezi touto konstrukcí stropu a novou konstrukcí stropu velký výškový rozdíl. V tomto místě bylo nutností zanechat železobetonovou konstrukci stropu z důvodu zajištění tuhosti prostoru nad schodištěm. Tato změna vyvolala vícepráce.

7. SO 10

Změna konstrukce stropu (železobeton / dřevo) - z důvodů odstranění mokrého procesu při montáži v zimním období, byl železobetonový strop zaměněn za strop dřevěný trémový. Tato změna vyvolala vícepráce a méněpráce.

8. SO 10

Ocelové příložky / dřevěné trámy – při odhalení nosných konstrukcí stropních trámů bylo provedeno přesné posouzení dřevěných konstrukcí z hlediska napadené dřevokaznými houbami a hmyzem a bylo zjištěno, že poškození trémových konstrukcí je ve větším rozsahu, než se předpokládalo při průzkumných sondách během vytváření projektové dokumentace. Z tohoto důvodu bylo nutné měnit trámy ve větším rozsahu a to v celé délce, nikoliv pouze část trámu, jak je navrženo v PD. Nebylo tak potřeba používat ocelové příložky k napojení trámů, ale byl potřeba navýšit počet stropních trámů. Tato změna vyvolala vícepráce a méněpráce.

9. SO 10

Ubouření komínů - během prací na střešní konstrukci byl zjištěn špatný stav komínových těles z tohoto důvodu, bylo navrženo u tří do budoucna nevyužívaných těles jejich částečné odbourání pod úroveň střešní pláště. Zbývající dvě komínová tělesa, u kterých se předpokládá jejich využití na odvětrávání prostor, budou částečně ubourána o 0,5 metrů nad hřeben budovy. Dále bude provedena povrchová úprava těles vč. nové betonové hlavice. Tato změna vyvolala vícepráce.

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 27 250 000,00 Kč

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 776782,68 Kč, tj. 2,85 % z ceny dle SOD.

Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 215989,82 Kč, tj. 0,79 % z ceny dle SOD.

Celkem saldo z předkládaného ZL činí 2,06 % z ceny dle SOD.

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO ☐ NE ☒

Navržený způsob zatřídění víceprací: §222/5

§222/6

Osoba odpovědná za vznik víceprací: nelze stanovit

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI ☐ZAMÍTÁM ☐SCHVALUJI S PODMÍNKOU ☐

Finanční vyjádření změny §222/5 v Kč oproti SOD včetně dodatků:

PS, SO, JV	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
SO 10 Stavební část	24749356,86	168878,27	0,00	24918235,13
PS 01	624988,00	44967,30	0,00	669955,30
Celkem	25374344,86	213845,57	0,00	25588190,43

Finanční vyjádření změny §222/6 v Kč oproti SOD včetně dodatků:

PS, SO, JV	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
SO 10 Stavební část	24749356,86	562937,11	215989,82	25096304,15
Celkem	24749356,86	562937,11	215989,82	25096304,15

Celková rekapitulace ceny

	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
Nový Bydžov ON – SA oprava a rekonstrukce	27250000,00	776782,68	215989,82	27810792,86

1) Návrh změny vypracoval, jméno funkce organizace

Jméno:

Datum: 18. 6. 2019

Podpis

xxx

2) Zhotovitel: funkce, subjekt

Jméno:

Datum: 18. 6. 2019

Podpis

xxx

3) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji X Nedoporučuji ☐

Jméno:

Datum: 18. 6. 2019

Podpis

xxx

4) Stanovisko přednosty odborné správy:**Doporučuji X** **Nedoporučuji** ☐

Jméno:

Datum: 18. 6. 2019

Podpis

xxx

5) Stanovisko odb. právního OŘ:**Doporučuji X** **Nedoporučuji** ☐

Jméno:

Datum: 18. 6. 2019

Podpis

xxx

6) Stanovisko odb. VZ OŘ:**Doporučuji X** **Nedoporučuji** ☐

Jméno:

Datum: 18. 6. 2019

Podpis

xxx

7) Stanovisko NPI:**Doporučuji X** **Nedoporučuji** ☐

Jméno:

Datum: 18. 6. 2019

Podpis

xxx

8) Rozhodnutí Ředitele OŘ o návrhu změny:**Schvaluji X** **Zamítám** ☐

Jméno:

Datum: 18. 6. 2019

Podpis

xxx

Přílohy:

1. Předběžný souhlas
2. Posouzení dřevěných konstrukcí z hlediska jejich napadení dřevokaznými houbami a hmyzem
3. Soupis prací s vyznačením víceprací a méněprací
4. Odsouhlasení cenové nabídky zhotovitele na změnu č. 2

ZMĚNOVÝ LIST – Předběžný souhlas

Název veřejné zakázky: Nový Bydžov ON – SA oprava

Číslo registru/číslo původní Smlouvy: 29418015 / S/294/014/2018

Změna se týká těchto SO, PS, JV: SO 10

PS 01

Předběžný souhlas (kdy, kým): 30. 1. 2019, Ing. Lubomír Snížek

Důvod realizace ZBV před schválením ZL: Stavební práce popsané ve změně č. 1. až 9. byly předběžně schváleny z důvodu nutnosti urychlení prací a zachování co nejvyšší bezpečnosti nad prostory, které užívají zaměstnanci SŽDC a ČD. Zaměstnanci SŽDC a ČD toto pracoviště využívají po celou dobu oprav osobního nádraží.

Stručný popis změny:

Vyrovnávací rošt podlah – vytvoření vyrovnávacího roštu z důvodu rozlišných výšek nosných trámů
Demontáž litinového potrubí – vybourání starého litinového potrubí a dozdění nosné obvodové zdi
Zhotovení překladu v 2.NP – vybourání dřevěného překladu nad oknem napadeného dřevokaznými houbami

Konstrukce stropu 3.NP – úprava výškového rozdílu podlah

Provizorní konstrukce v dopravě – vytvoření dřevěné konstrukce pro ochranu obsluhy dopravní kanceláře a pokladny

Zabezpečovací zařízení – přeměření kabelů pro provizorní prostory dopravní kanceláře

Změna ŽB / dřevo – záměna materiálu z důvodu urychlení procesu

Ocelové příložky – důvodu výměny nosných trámů po celé délce nebylo potřeba využívat ocelové příložky

Ubourání komínů – ubourání nesoudržných komínů

Ing. Lubomír Snížek

NPI

Oblastní ředitelství Hradec Králové

Správa železniční dopravní cesty,

státní organizace

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019_07_17

Stavba: 29418015 - S-294 Oprava - Nový Bydžov ON - SA oprava a rekonstrukce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17. 7. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	560 792,86
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	560 792,86
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	560 792,86	117 766,50
snížená	15,00%		

Cena s DPH	v	CZK	678 559,36
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019_07_17

Stavba: 29418015 - S-294 Oprava - Nový Bydžov ON - SA oprava a rekonstrukce

Místo: Datum: 17. 7. 2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		560 792,86	678 559,35
1.1.	VCP - Vyrovnávací rošt podlah	165 617,70	200 397,42
1.2.	VCP - Demontáž litinového potrubí+zazdívky	33 765,40	40 856,13
1.3.	VCP - Zhotovení překladů 2NP	7 320,30	8 857,56
1.4.	VCP - Kce stropu 3NP	10 827,16	13 100,86
1.5.	VCP - Provizorní kce v dopravě	168 878,27	204 342,71
1.6.	VCP - Zabezpečovací zařízení - měření kabelů	44 967,30	54 410,43
1.7.1	MNP- Změna strop ŽB/dřevo	-109 339,82	-132 301,18
1.7.2	VCP - Změna strop ŽB/dřevo	34 873,02	42 196,35
1.8.1	MNP - Ocelové příložky	-106 650,00	-129 046,50
1.8.2	VCP - Navýšení výměry stropních trámů	252 804,54	305 893,49
1.9.	VCP - Ubourání komínů	57 728,99	69 852,08
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		560 792,86	678 559,35

ZMĚNOVÝ LIST – Odsouhlasení cenové nabídky

Název veřejné zakázky: Nový Bydžov ON – SA oprava

Číslo registru/číslo původní Smlouvy: 29418015 / S/294/014/2018

Změna se týká těchto SO, PS, JV: PS 01

Odsouhlasení cenové nabídky (kdy, kým): 6. 8. 2019, Ing. Jaroslav Špína

Důvod schválení nabídky: Podaná nabídka obsahuje specifické dodávky a materiály, které nejsou obsaženy v cenách dle Sborníku a databáze ÚRS Praha a.s.. Z tohoto důvodu byly předloženy ceny dle nabídky správce tohoto zařízení a tyto ceny byly schváleny jako úměrné danému rozsahu.

Přílohy:

1. Cenová nabídka (zabezpečovací zařízení – měření kabelů)

Ing. Jaroslav Špína
Přednosta odborné správy
Oblastní ředitelství Hradec Králové
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku**Č. j.:** 26107/2019-SŽDC-OŘ HKR-SPS**Název veřejné zakázky:** Nový Bydžov ON – SA oprava a rekonstrukce**Číslo registru/číslo původní Smlouvy:** 29418015 / S/294/014/2018**Pořadové číslo změnového listu na stavbě:** 2**Změna se týká těchto SO, PS, JV:** SO 10**Iniciátor změny:** zhotovitel**Předběžný souhlas (kdy, kým):****Důvod realizace ZBV před schválením ZL****Stručný popis změny:**

De minimis §222/4

1. SO 10

Přístřešek - během stavebních prací na výpravní budově byla přednesena žádost od provozního oddílu oblastního ředitelství Hradec Králové o vytvoření uzamykatelného přístřešku na uskladnění nádob na tříděný odpad a prostředky na zimní údržbu zpevněných ploch. Tato změna vyvolá vícepráce.

Nepředvídané změny §222/6:

2. SO 10

Sanace klenby ve sklepech - po otlučení omítek v prostorách sklepa, byla zjištěna statická porucha u jedné z klenb. Bylo nutné navrhnout a zpracovat statický posudek na sanaci klenby. Následně bude nutné provést zajištění klenby dle statického posudku. Tato změna vyvolá vícepráce a méněpráce.

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 27 250 000,00 Kč**Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí** 190 439,77 Kč, tj. 0,70 % z ceny dle SOD.**Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí** 4 075,00 Kč, tj. 0,01 % z ceny dle SOD.**Celkem saldo z předkládaného ZL činí** 0,69 % z ceny dle SOD.**ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO ☐ NE ☒**ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu:** ANO ☐ NE ☒**Navržený způsob zatřídění víceprací:** §222/4

§222/6

Osoba odpovědná za vznik víceprací: nelze stanovit

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI ☐ZAMÍTÁM ☐SCHVALUJI S PODMÍNKOU ☐

Finanční vyjádření změny §222/4 v Kč oproti SOD včetně dodatků:

PS, SO, JV	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
SO 10 Stavební část	24749356,86	97955,51	0,00	24847312,37

Finanční vyjádření změny §222/6 v Kč oproti SOD včetně dodatků:

PS, SO, JV	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
SO 10 Stavební část	24749356,86	92484,26	4 075,00	24837766,12

Celkem:

PS, SO, JV	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
Celkem	27250000,00	190439,77	4 075,00	27436364,77

1) Návrh změny vypracoval, jméno funkce organizace

Jméno:

Datum: 1. 8. 2019

Podpis

xxx

2) Zhotovitel: funkce, subjekt

Jméno:

Datum: 1. 8. 2019

Podpis

xxx

3) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji X Nedoporučuji ☐

Jméno:

Datum: 1. 8. 2019

Podpis

xxx

4) Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji X Nedoporučuji ☐

Jméno:

Datum: 1. 8. 2019

Podpis

xxx

5) Stanovisko odb. právního OŘ:**Doporučuji** X **Nedoporučuji** ☐

Jméno:

Datum: 1. 8. 2019

Podpis

xxx

6) Stanovisko odb. VZ OŘ:**Doporučuji** X **Nedoporučuji** ☐

Jméno:

Datum: 1. 8. 2019

Podpis

xxx

7) Stanovisko NPI:**Doporučuji** X **Nedoporučuji** ☐

Jméno:

Datum: 1. 8. 2019

Podpis

xxx

8) Rozhodnutí Ředitele OŘ o návrhu změny:**Schvaluji** X **Zamítám** ☐

Jméno:

Datum: 1. 8. 2019

Podpis

xxx

Přílohy:

1. SO 10 – Zajištění klenby – výkres výztuže
2. SO 10 – Zajištění klenby – tvar desky podlahy
3. Soupis prací s vyznačením víceprací a méněprací

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017_07_17

Stavba: Oprava - Nový Bydžov ON - SA oprava a rekonstrukce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17. 7. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	186 364,77
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	186 364,77
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	186 364,77	39 136,60
snížená	15,00%		

Cena s DPH	v	CZK	225 501,37
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017_07_17

Stavba: Oprava - Nový Bydžov ON - SA oprava a rekonstrukce

Místo: Datum: 17. 7. 2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	186 364,77	225 501,37
1.1.1	MNP - Sanace klenby ve sklepe	-4 075,00	-4 930,75
1.1.2	VCP - Sanace klenby ve sklepe	92 484,26	111 905,95
1.2.	VCP - Přístřešek	97 955,51	118 526,17
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		186 364,77	225 501,37

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 367583

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7dc32e71-cf52-4ad1-8872-c87fdceb4d78

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta SUCHÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.08.2019 12:23:01



0dbd31eb-2843-4e7a-bd8c-94172cf9653f