



KUJCP01B2CZ1

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/007/19/1

číslo smlouvy zhotovitele: COLAS:MMK2190052  
FIRESTA 3/2019**DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

**I. Smluvní strany**

**Objednatel:** Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČO: 70890650  
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300  
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
**Mgr. Ivana Stráská**, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:  
**Mgr. Aleš Mik**, pověřený vedoucí odboru veřejných zakázek a investic  
Krajského úřadu Jihočeského kraje tel. č. 386720510

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:  
**Mgr. Martin Ujhelyi**, investiční technik odboru veřejných zakázek a  
investic Krajského úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386 720 254, ■■■ ■■■ ■■■

**K výkonu technického dozoru objednatele** jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn:

**Ing. Petr Nezval**  
se sídlem: U Klikovky 6/2698, 150 00 Praha 5  
IČO: 029 56 136  
Osoba vykonávající technický dozor: Ing. Petr Nezval

Osoba určená objednatelem jako koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů („koordinátor“):

**Tepis s.r.o.**  
se sídlem: Lidická 178/45, 370 01 Č. Budějovice  
IČO: 608 50 515  
Osoba vykonávající činnost koordinátora: Bc. Tomáš Baloun  
(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

**Zhotovitel:** „**Stříbřec CCZ – Firesta**“  
**(společnost)**  
se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00, Praha 9

**(Vedoucí společnosti): COLAS CZ, a.s.**  
se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00, Praha 9  
IČO: 261 77 005  
DIČ: CZ26177005  
Bankovní spojení: KB, a.s., č. účtu: 7408201/0100  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556  
Zastoupená: **Ing. Pavlem Hudlerem**,  
ředitelem divize Silniční stavitelství



**(Společník):** FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  
se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00, Trnitá, Brno  
IČO: 253 17 628  
DIČ: CZ25317628  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144  
Zastoupená: **Ing. Pavlem Borkem**,  
členem představenstva

Odpovědný geodet: Ing. Miloš Pelant, tel. č.: ■■■■■■

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Jakub Vodňanský, tel. č.: ■■■■■■

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Roman Škoch, tel. č.: ■■■■■■

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Jakub Vodňanský, tel. č.: ■■■■■■  
Roman Škoch, tel. č.: ■■■■■■

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby:  
**„Most ev. č. 1536-1 před obcí Stříbřec“**

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/007/19 ze dne 19. 2. 2019 uzavřené na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Most ev. č. 1536-1 před obcí Stříbřec“ (dále jen „smlouva“). Důvodem změn jsou vícepráci předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran. V důsledku těchto změn se mění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy, jak je uvedeno níže.

### **Původní znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	51 223 002,10 Kč
DPH 21 %	10 756 830,44 Kč
Celkem včetně DPH	61 979 832,54 Kč

### **Nové znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 1 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	<b>52 079 862,72 Kč</b>
DPH 21 %	10 936 771,18 Kč
Celkem včetně DPH	63 016 633,90 Kč

### III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčená, nemění se a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1 odsouhlasený objednatelem, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením č.863/2019/RK-72 ze dne 18. 7. 2019.

V Českých Budějovicích dne: 14 -08- 2019


za objednatele:

V Praze dne: 14 -08- 2019

za zhotovitele:

  
-----  
Mgr. Ivana Stráská  
hejtmanka Jihočeského kraje



  
-----  
Společnost  
„Stříbřec CCZ – Firesta“

(Vedoucí společnosti)  
COLASZ CZ, a.s.  
Ing. Pavel Hudler,  
ředitel divize Silniční stavitelství

  
-----  
(Společník)  
FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  
Ing. Pavel Borek,  
člen představenstva

  
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  
Mlýnská 68 • 602 00 BRNO  
253 17 628 • DIČ: CZ25317628

<b>Stavba:</b> Most ev. Č. 1536-1 před obcí Stříbřec	č. SOD objednatele:	SDL/OVZ/007/19
<b>Objekt:</b> SO 201 - Most ev. č. 1536-1	č. SOD zhotovitele:	MMK2190052;3/2019
<b>Investor (objednatel) stavby:</b> Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice		
<b>TDS:</b> Ing. Petr Nezval		
<b>Projektant:</b> PRAGOPROJEKT, a.s. K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4		
<b>Zhotovitel:</b> Společnost CCZ - Firesta		
<b>Předmět změny:</b> Předmětem změny je výskyt vyrovnávací betonové vrstvy pod izolací mostovky, větší rozsah nerovností čel kci a s tím spojené prořezávání spar mezi koncovými příčnicí a ruční dobourávání čel koncových příčnic, zjištěna větší tloušťka stávající izolace		
<b>Popis změny:</b> Po odstranění stávající kamenné vozovky a podsypu bylo zastižena větší tloušťka stávající izolace oproti předpokladu projektové dokumentace. Po odstranění izolace a na základě sond trasováním byla zjištěna nesoudržná vyrovnávací vrstva na celé ploše NK. Před prováděním zvedání NK bylo provedeno pečlivé pročištění stávajících dilatačních spár pomocí řezného diamantového lana. Z důvodu nerovností v příčném i podélném směru stávajících čelch došlo při manipulacích (zvedání) nosných konstrukcí k zaklínění mezi sebou, pro uvolnění a dokončení dozvednutí bylo nutné práce řezným lanem opakovat, aby se konstrukce uvolnily a mohlo být vyzvednuto do potřebné výšky pro provádění sanace čel nosných konstrukcí. Pro zajištění dostatečných a požadovaných dilatačních mezer mezi jednotlivými NK je nutné rozšíření mezer ubouráním a zabroušením vrstev a nerovností na jednotlivých čelch NK.		
<b>Návrh ocenění:</b>	cena celkem	
<b>Vícepráce</b>		
	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>856 860,92 Kč</b>
	DPH 21%	179 940,79 Kč
	<b>Celkem vč. DPH</b>	<b>1 036 801,71 Kč</b>
<b>Celkem za ZL1</b>		
	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>856 860,92 Kč</b>
	DPH 21%	179 940,79
	<b>Celkem vč. DPH</b>	<b>1 036 801,71 Kč</b>
<b>Vyjádření:</b>		
<b>Zhotovitel:</b> BOBÁK	<b>COLAS CZ, a.s.</b> oblast Mosty a monolitické konstrukce Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 DIČ: CZ26177005 (5)	datum: 24.6.2019 podpis: [redacted]
<b>Projektant:</b> ING. ŠTEKLA		datum: 24.6.2019 podpis: [redacted]
<b>TDS:</b> ING. NEZVAL	<b>ING. NEZVAL PETR</b> 150 00 Praha 5, U Klikovky 8	datum: 24.6.2019 podpis: [redacted]
<b>Investor:</b>		datum: 19.7.2019 podpis: [redacted]
<b>JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD</b> odbor veřejných zakázek a investic U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice (4)		
<b>Přílohy:</b>	Položkový rozpočet Fotodokumentace	

Aspe

Firma: PRAGOPROJEKT,a.s.  
Ocenění změnStavba  
číslo a název SO  
číslo a název rozpočtu:17-262-2  
SO 201  
SO 201Most ev. č. 1536-1 před obcí Stříbřec  
Most ev. č. 1536-1  
Most ev. č. 1536-1

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
							jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>9</b>									
<b>Ostatní konstrukce a práce</b>									
130	2018_OTSKP	93868	R01	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR Vycištění spár mezi koncovými příčnicí - diamantovým lanem s ručním dočištěním plochy dilatace mezi příčnicí (ZD) (0,7+0,9+1+1,2+1,2+1+0,9)*4,8=33,120 [A] (RDS) kvůli nerovnostem - 2x řezání - zalomená rovina řezů působila drhnutí ploch =33,120*2= 66,24 (RDS)- 33,12 (ZD)=33,12	M2	33,120	6 329,93	209 647,28	
137	2018_OTSKP	96715		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE BETON vč. odvozu a uložení na skládku (ZD)odbourání případně bet. nerovností na mostovce, tl. 30 mm na 50% plochy mostovky 89,3*4,6*0,03*0,5=6,162 [A] (RDS) 100 % plochy mostovky v tl. 70 mm včetně náběhů obrub, říms 89,3*5,28*0,07 = 33,005 (RDS) - 6,162 (ZD) =26,843 Ruční dobourání drobnou mechanizací sanovaných čel - úhlovou bruskou (0,7+2*0,9+2*1+2*1,2+2*1,2+2*1+0,9)*4,8*0,05=2,928 Ruční dobourání drobnou mechanizací sanovaných čel - zbljecím kladivem (0,7+2*0,9+2*1+2*1,2+2*1,2+2*1+0,9)*4,8*0,05=2,928 CELKEM změna: 26,843+2,928=2,928	M3	32,699	17 136,28	560 344,02	
140	2018_OTSKP	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE vč. odvozu a uložení na skládku 4,6*90=414,000 (zjištěná celk. tl. 2 cm místo 1 cm)	M2	414,000	209,83	86 869,62	
<b>9</b>									
<b>Ostatní konstrukce a práce</b>									
							<b>866 860,92</b>		
<b>Celkem</b>								<b>866 860,92</b>	