

Dodatek č. 1

k CES 21652/18 Smlouvě ze dne 9.7.2018

Smluvní strany:

1. Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 490 99 469
DIČ: CZ 490 99 469
Bankovní spojení: [REDACTED]

a

2. Zhotovitel:**MAX BUILDING s.r.o.**

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26977

sídlo: Horní Chobolice 38, Liběšice 411 46
zastoupen: Andrea Lescheová
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 28688821
DIČ: CZ28688821
bankovní spojení: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 1652/18 ,ze dne 9.7.2018 (dále jen „smlouva“). Niže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č 1, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č.1, se mění čl.
 - A. **Termín díla** - dílo se prodlužuje do 30.9.2019.
 - B. **Cena díla** - viz níže

Cena dle SoD

cena celkem 18 650 583,06 Kč (bez DPH)

DPH 21 % činí 3 916 622,44. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 22 567 205,50Kč.

se s ohledem na změnový list č.1, v celkové výši:

cena celkem 468 720,58 Kč (bez DPH)

DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí 567 151,90 Kč

mění a nahrazuje takto:

cena celkem 19 119 303,64 Kč (bez DPH)

DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí 23 134 357,4 Kč

Odůvodnění: Změnový list č. 1

Popis a zdůvodnění změn:

A

- Důvodem prodloužení termínu dokončení stavby je nutnost postupného přepouštění jednotlivých nádrží mezi stávajícími dosazovacími nádržemi a nitrifikačními a denitrifikačními nádržemi. Jednotlivé prostupy jsou umístěny ve spodních částech nádrží, jinak než předpokládala PD a je nutné je postupně zatěsňovat a znova po přepuštění zapracovávat linky.

B

- V průběhu realizace stavebních prací, je zjištěno následující :

Chybějící položky ve výkazu výměr

02P4 Potrubí DN 250, PN 10 - nátokového potrubí na DN

T-kus obloukový DN250 – 2ks

PS 04 Dmychárna

Bezpřírubová uzavírací klapka DN 100, PN 16 - uzavírání přívodu tl. vzd. do denitrifikačních nádrží – 1ks

PS 08 Demontáže

Demontáž vnořené dosazovací nádrže (nerezová) - dosazovací prostor 5,7×5,7×4,8 m; hl. vody 4,5 m – 1ks

PS09 Přemístění stávajícího dmyhadla

Přemístění stávajícího dmyhadla z dmyhárně do skladu – 1ks

Důvod změny: chybí ve výkazu výměr

Propojení linek vratného kalu a plovoucích nečistot

Propojení potrubí vratného kalu a plovoucích nečistot z DN1 do N1 a N2

Propojení potrubí vratného kalu a plovoucích nečistot z DN2 do N

Důvod změny : Možnost čerpání vratného kalu a plovoucích nečistot při provozu jedné dosazovací nádrže do obou linek N1 a N2.

Možnost čerpání vratného kalu a plovoucích nečistot při provozu obou dosazovacích nádrží a provozu pouze jedné linky N1 nebo N2.

Není součástí PD

Více práce se změnou PS09 – provizorní zařízení

Přemístění čerpadla z šachty do ČJ

Těsnění prostupů

Přečerpávání DN1, DN2

dle předchozího návrhu a následného odsouhlasení bylo čerpadlo pro provizorní čerpání OV přemístěno ze šachty Š1 do čerpací stanice (byla již vystrojena novými patkovými koleny a výtlačným potrubím). Čerpání bylo zprovozněno 3.4.2019.

Dále byly postupně přečerpány OV z nitrifikačních nádrží a zatěsněny prostupy po potrubí nátoku z denitrifikační nádrže a potrubí vratného a přebytečného kalu. Od 17.4. 2019 již jsou v provozu obě nitrifikační linky.

Důvod změny: šachta Š1 je mělká a mamutky vratného a přebytečného kalu byly umístěny oproti PS skutečného provedení v denitrifikační nádrži místo v nitrifikační. Při napuštěných nitrifikačních nádržích docházelo k zaplavení denitrifikačních nádrží. **Bezpečnost práce.**

Více práce doplnění svítidel v podhledu a nasvětlení nádrží 02 - IO 01.1 Objekt ČOV- elektroinstalace

Doplnění venkovních přisazených led svítidel nad vchody

Doplnění 2 stožárů pro venkovní svítidla u dosazovacích nádrží včetně led reflektorů, kabeláže a spínačů

Ve výkresové části jsou zakresleny 3 led svítidla nad vchody, ale ve výkazu výměr chybí.
U dosazovacích nádrží bylo na kontrolním dni domluveno doplnění nasvětlení DN dvěma reflektory v rozích nádrží blíže ke stávající ČOV

Důvod změny: chybí ve VV a v PD.

Více práce montáž vnějších obkladů stěn

Doplnění obkladů vnějších stěn je nutné kvůli horšímu stavu původních obkladů, než byl předpoklad dle PD.

Důvod změny: stav původních obkladů (odpadané části, mechanické poškození, a nemožnost doplnění původním typem)

Více práce čerpání

Zvýšený nátok spodních vod než byl předpoklad a nutnost čerpání (2 čerpadly nepřetržitě) je dokumentováno ve stavebním deníku a avizováno při všech kontrolních dnech.

2. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se doplňuje smlouva o ustanovení ve vztahu k zákonu č. Zákon č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Znění nového ustanovení o registru smluv tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se doplňuje smlouva o ujednání o nové jednotné právní úpravě ochrany osobních údajů v rámci EU účinné od 25. 5. 2018 (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – General data protection regulation – GDPR. Znění nového ustanovení o ochraně osobních údajů v souladu s GDPR tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v čl. I. – předmět dodatku, jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 – Znění nového ujednání smlouvy o registru smluv

V Horních Chobolicích, dne: 1.8.2019

Za Zhotovitele:

Andrea Lescheová
Jednatelka
MAX BUILDING s.r.o.

Vdne:

Za Objednatele:

Severočeská vodárenská společnost, a.s.

Příloha č. 1 – Znění nového článku o registru smluv

Registru smluv

1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že Objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že Objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.
3. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
4. V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nespĺňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha č. 2 - Znění nového ujednání smlouvy o ochraně osobních údajů (GDPR)

Doložka o zpracování osobních údajů

1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 1.1 Vzhledem k tomu, že na základě plnění této smlouvy bude Zhotovitelem docházet ke zpracování osobních údajů pro Objednatele, uzavírají smluvní strany zpracovatelskou smlouvu ve smyslu čl. 28 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), jejíž podmínky se řídí tímto článkem Smlouvy.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že pokud to bude potřebné ke splnění požadavků předpisů na ochranu osobních údajů (tyto zahrnují například zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a GDPR; dále jen „POOÚ“), uzavřou bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoli Smluvní strany písemný dodatek Smlouvy zohledňující takové požadavky.
- 1.3 Objednatel tímto pověřuje Zhotovitele zpracováním osobních údajů subjektů údajů poskytovaných Objednatelem v rámci plnění Smlouvy. Zhotovitel je povinen zpracovávat osobní údaje pro Objednatele na základě jeho pokynů a v rozsahu nezbytném k řádnému plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy.

Předmět zpracování, kategorie subjektů údajů a typ osobních údajů

- 1.4 Předmětem zpracování jsou osobní údaje subjektů údajů, zejména dodavatelé Objednatele a případně další údaje poskytnuté Objednatelem či třetími stranami z pokynu Objednatele (dále jen „osobní údaje“).
- 1.5 Subjekty údajů jsou dodavatelé a spolupracující osoby objednatel.

Povaha a účel zpracování

- 1.6 Zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje automatizovaně s přispěním výpočetní techniky. Příležitostně může docházet k ručnímu zpracování dat.
- 1.7 Účel zpracování je definován účelem plnění Smlouvy, přičemž se jedná zejména o stavební práce a související činnost s rekonstrukcí vodního díla.

Doba zpracování

- 1.8 Zpracování osobních údajů bude probíhat po dobu účinnosti Smlouvy. Povinnosti Zhotovitele týkající se ochrany osobních údajů se Zhotovitel zavazuje plnit po celou dobu účinnosti Smlouvy, pokud ze Smlouvy nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.
- 1.9 Další povinnosti Zhotovitele:
- 1.9.1 Zhotovitel je při zpracovávání osobních údajů povinen:
- a) zpracovávat osobní údaje výlučně na základě doložených pokynů Objednatele; pro vyloučení pochybností zpracovávání osobních údajů v souladu s povinnostmi Zhotovitele dohodnutými v rámci Smlouvy se považuje za prováděné v souladu s instrukcemi Objednatele;
 - b) řídit se instrukcemi Objednatele v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládá právo Evropské unie nebo členského státu, které se na Zhotovitele vztahuje; v takovém případě Zhotovitel Objednatele informuje o tomto právním

požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;

- c) zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;
- d) nezapojit do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení Objednatele;
- e) při zohlednění povahy zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů;
- f) být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi Objednatele zajistit úroveň zabezpečení zpracování, ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a případně též subjektům údajů, posuzovat vliv na ochranu osobních údajů a realizovat předchozí konzultace s Úřadem pro ochranu osobních údajů, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Zhotovitel k dispozici;
- g) v souladu s rozhodnutím Objednatele všechny osobní údaje buď vymazat, nebo vrátit Objednateli po ukončení poskytování plnění dle Smlouvy, a vymazat existující kopie, pokud právo Evropské unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných osobních údajů; a
- h) poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené POOÚ;
- i) umožnit audity a k těmto auditům přispívat.

Zabezpečení osobních údajů

- 1.10 Zhotovitel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
- 1.11 Zhotovitel přijal a udržuje zejména následující opatření k zajištění přiměřené úrovně zabezpečení:
 - 1.11.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
 - 1.11.2 schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování – zavedená opatření a jejich korektní fungování budou pravidelně kontrolovány;
 - 1.11.3 schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě fyzických či technických incidentů;
 - 1.11.4 proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování;
 - 1.11.5 víceúrovňový firewall;
 - 1.11.6 antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů;
 - 1.11.7 šifrovaný přenos dat;
 - 1.11.8 přístup k osobním údajům mají pouze pověřené osoby Zhotovitele;
 - 1.11.9 servery s osobními údaji jsou uzamčeny v datacentrech Zhotovitele; a
 - 1.11.10 zálohy dat se provádějí do oddělené geografické lokality, data jsou šifrovaná během přenosu i po uložení a přístup k nim mají pouze pověřené osoby Zhotovitele.
- 1.12 V případě, že Zhotovitel zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí je bez zbytečného odkladu Objednateli.

- 1.13 V případě ukončení Smlouvy nejsou Zhotovitel, resp. jeho zaměstnanci, popř. pověřené třetí osoby, které přišly do styku s osobními údaji, zbaveni mlčenlivosti. Povinnost mlčenlivosti u nich v takovémto případě trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy, bez ohledu na trvání poměru uvedených osob ke Zhotoviteli.

Změnový list				číslo : 1/2019	
Zhotovitel:	MAX BUILDING s.r.o. Horní Chobolice 38, Liběšice 411 46 Liběšice IČ: 28688821				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 1.8.2019	
Název akce: LT057030 Libochovice, ČOV - rekonstrukce					
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy: 2 ks					
na rozpočtové podklady: Rozpočet změny viz. Příloha : 26 listů					
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>1. Důvodem prodloužení termínu dokončení stavby je nutnost postupného přepouštění jednotlivých nádrží mezi stávajícími dosazovacími nádržemi a nitrifikačními a denitrifikačními nádržemi. Jednotlivé prostupy jsou umístěny ve spodních částech nádrží, jinak než předpokládala PD a je nutné je postupně zatěsňovat a znova po přepouštění zapracovávat linky.</p> <p>2. V průběhu realizace stavebních prací, je zjištěno následující :</p> <p>Předmětem změny je:</p> <p><u>A/ Chybějící položky ve výkazu výměr</u></p> <p>02P4 Potrubí DN 250, PN 10 - nátokového potrubí na DN T-kus obloukový DN250 – 2ks</p> <p>PS 04 Dmychárna Bezpřírubová uzavírací klapka DN 100, PN 16 - uzavírání přívodu tl. vzd. do denitrifikačních nádrží – 1ks</p> <p>PS 08 Demontáže Demontáž vnořené dosazovací nádrže (nerozová) - dosazovací prostor 5,7x5,7x4,8 m; hl. vody 4,5 m – 1ks</p> <p>PS09 Přemístění stávajícího dmychadla Přemístění stávajícího dmychadla z dmychárny do skladu – 1ks</p> <p>Důvod změny: chybí ve výkazu výměr</p> <p><u>B/ Propojení linek vratného kalu a plovoucích nečistot</u></p> <p>Propojení potrubí vratného kalu a plovoucích nečistot z DN1 do N1 a N2 Propojení potrubí vratného kalu a plovoucích nečistot z DN2 do N</p> <p>Důvod změny : Možnost čerpání vratného kalu a plovoucích nečistot při provozu jedné dosazovací nádrže do obou linek N1 a N2.</p>					

Možnost čerpání vratného kalu a plovoucích nečistot při provozu obou dosazovacích nádrží a provozu pouze jedné linky N1 nebo N2.
Není součástí PD

C/ Více práce se změnou PS09 – provizorní zařízení

Přemístění čerpadla z šachty do ČJ
Těsnění prostupů
Přečerpávání DN1, DN2

dle předchozího návrhu a následného odsouhlasení bylo čerpadlo pro provizorní čerpání OV přemístěno ze šachty Š1 do čerpací stanice (byla již vystrojena novými patkovými koleny a výtlačným potrubím). Čerpání bylo zprovozněno 3.4.2019.

Dále byly postupně přečerpány OV z nitrifikačních nádrží a zatěsněny prostupy po potrubí nátoků z denitrifikační nádrže a potrubí vratného a přebytečného kalu. Od 17.4. 2019 již jsou v provozu obě nitrifikační linky.

Důvod změny: šachta Š1 je mělká a mamutky vratného a přebytečného kalu byly umístěny oproti PS skutečného provedení v denitrifikační nádrži místo v nitrifikační. Při napuštěných nitrifikačních nádržích docházelo k zaplavení denitrifikačních nádrží. **Bezpečnost práce.**

D/ Více práce doplnění svítidel v podhledu a nasvětlení nádrží 02 - IO 01.1 Objekt ČOV-elektroinstalace

Doplnění venkovních přisazených led svítidel nad vchody
Doplnění 2 stožárů pro venkovní svítidla u dosazovacích nádrží včetně led reflektorů, kabeláže a spínačů

Ve výkresové části jsou zakresleny 3 led svítidla nad vchody, ale ve výkazu výměr chybí.
U dosazovacích nádrží bylo na kontrolním dni domluveno doplnění nasvětlení DN dvěma reflektory v rozích nádrží blíže ke stávající ČOV

Důvod změny: chybí ve VV a v PD.

E/ Více práce montáž vnějších obkladů stěn

Doplnění obkladů vnějších stěn je nutné kvůli horšímu stavu původních obkladů, než byl předpoklad dle PD.

Důvod změny: stav původních obkladů (odpadané části, mechanické poškození, a nemožnost doplnění původním typem)

F/ Více práce čerpání

Zvýšený nátok spodních vod než byl předpoklad a nutnost čerpání (2 čerpadly nepřetržitě) je dokumentováno ve stavebním deníku a avizováno při všech kontrolních dnech.

Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 2					
Ocenění změny: <p style="text-align: center;">Celkem 468 720,58 Kč bez DPH Celkem 567 151,90 včetně DPH 21 %</p>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 19 119 303,64 + DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla 30.9.2019/ o 27 dní		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 468 720,58 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 468 720,58 Kč bez DPH , tj. 2,51% nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 468 720,58 bez DPH, tj. 2,51 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 26					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. Andrea Lescheová, Jednatelka					
			Podpis _____		
PŘIJETÍ ZMĚNY					
Posouzení změny: Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti: 1) Odůvodnění změny : nepředvídatelné - změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - nedojde ke změně zhotovitele 2) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ) - nedojde ke změně zhotovitele - potřeba víceprací / vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí, nemohl předvídat - vícepráce / nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- prací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat					

změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

..... Datum

2.8.2019

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

..... Datum

2.8.2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v p. _____ le § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Seznam ved. _____

Podpis

..... Datum

08-08-2019

415 50 Teplice

..... Datum

IČO 4909046

Podpis

..... Datum

12.8.2019

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.