



Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Revitalizace trati Týniště n. O. – Broumov“

uzavřené dne 31.1.2018 (účinnost od 1.2.2018) mezi smluvními stranami:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy**

na základě Pověření č.2372 z 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-45/2018**

ISPROFOND: 5523730004

a

účastníci Společnosti „**Společnost Týniště - Broumov**“

založené Smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 3.11.2017

Společník 1 - správce : STARMON s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 1880, 56501 Choceň

IČO: 49285751, DIČ: CZ49285751

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové

spisová značka oddíl C, vložka 4338

bank. spojení:

zastoupen: Ing. Janem Šichanem, jednatelem společnosti

a



společník : EUROVIA CS, a.s.

se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne 4. 5. 1992, oddíl B, vložka 1561,

jejímž jménem jedná: Ing. Martin Borovka, předseda představenstva
Ing. Luboš Trojánek, místopředseda představenstva
zastoupená: Ing. Miroslavem Trnkou, ředitelem odštěpného závodu oblast Železniční
stavby a mosty na základě Plné moci ze dne 2. 10. 2017
(dále též „Společník 2“)

a

společník : Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČ: 252 53 361, DIČ: CZ25253361

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441,

zastoupená: Ing. Pavlem Mužíkem, členem představenstva,
(dále též „Společník 3“)

a

společník : GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem Mezitřaťová 137/46, 198 21 Praha 9 - Hloubětín

IČ: 41192869, DIČ: CZ41192869

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528,

zastoupená: Ing. Milanem Koudelkou, jednatelem společnosti
Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem společnosti
(dále též „Společník 4“)

Korespondenční adresa: STARMON s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **V1/2018**



v souladu se Smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 3.11.2017 podle ustanovení § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem STARMON s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň, kdy Společníkem 1 nebo Správcem je STARMON s.r.o., se sídlem na adrese: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň, IČO: 49285751, který je zmocněn na základě zmiňované Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 3.11.2017 a v ní uvedené Plné moci (Čl. III, odst. 3), přijímat závazky a pokyny pro a za každého a všechny společníky, tedy jménem ostatních společníků a přijímat platby od Objednatele,

uzavřely tento Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (dále jen „Smlouva“):

1. PŘEDMĚT DODATKU:

1.1 Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů stavby (dále jen „ZL“) č. 4,8,10,11,13,14,18,19,21,22,23 a 24 a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 4	+ 6 597 269,38 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.4	- 0,00 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 8	+ 5 424 059,97 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.8	- 4 237 059,66 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 10	+ 4 791 506,74 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.10	- 269 806,29 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č.11	+ 681 547,50 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.11	- 0,00 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 13	+ 102 322,78 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.13	- 0,00 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 14	+ 20 407 389,07 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.14	- 8 369 882,57 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 18	+ 12 033 755,72 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.18	- 6 679 551,71 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 19	+ 6 422 135,50 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.19	- 0,00 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č.21	+ 1 696 373,46 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.21	- 0,00 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 22	+ 623 019,18 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.22	- 3 523,85 Kč



Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby Revitalizace trati Týniště n. O. – Broumov

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 23	+ 208 795,51 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.23	- 0,00 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 24	+ 228 359,40 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.24	- 0,00 Kč

Celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL
č. 4,8,10,11,13,14,18,19,21,22,23 a 24 + 39 656 710,13 Kč

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č.3 , která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny díla, obsaženou v příloze č.1 Smlouvy o dílo.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty ke změnovým listům, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle ZL č. 4,8,10,11,13,14,18,19,21,22,23 a 24.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.5 Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:
Příloha č. 1 (příloha č.1 Smlouvy) Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č.3
Příloha č.2 položkové rozpočty k ZL 4,8,10,11,13,14,18,19,21,22, 23 a 24
- 2.6 Tento dodatek se vyhotovuje v **jedenácti** vyhotoveních, z nichž **tři** vyhotovení obdrží Objednatel a **osm** vyhotovení Zhotovitel.

V Praze dne 19.8.2019

V Chocni dne

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Ing. Jan Šichan
jednatel společnosti
STARMON s.r.o.



V Pardubicích dne

.....
Ing. Miroslav Trnka

ředitel odštěpného závodu oblast Železniční stavby
a mosty
na základě Plné moci ze dne 2. 10. 2017
EUROVIA CS, a.s.

V Pardubicích dne

.....
Ing. Pavel Mužík

člen představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

V Praze dne

.....
Ing. Milan Koudelka

jednatel společnosti
GJW Praha spol. s r.o.

.....
Ing. Miroslav Trnka

jednatel společnosti
GJW Praha spol. s r.o.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby Revitalizace trati Týniště n. O. – Broumov

Příloha č. 1 (příloha č.1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny dle dodatku č.3

Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov

	Původní nabídka	Nabídka po posledním dodatku	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Nabídka celkem	
STAVEBNÍ ČÁST							
Inženýrské objekty							
E.1.1 Železniční svršek a spodek							
06-17-01	Opočno - Bohuslavice nad Metují, železniční svršek	10 685 373,89	10 685 373,89	14	1 017 099,03	202 899,16	11 499 573,76
06-16-01	Opočno - Bohuslavice nad Metují, železniční spodek	13 566 166,69	13 566 166,69	14	2 345 079,27	498 769,34	15 412 476,62
07-17-01	ŽST Bohuslavice nad Metují, železniční svršek	12 022 522,63	12 022 522,63				12 022 522,63
07-17-01.1	ŽST Bohuslavice nad Metují, železniční svršek, vlečka Horkalen	2 258 510,91	2 258 510,91				2 258 510,91
07-16-01	ŽST Bohuslavice nad Metují, železniční spodek	6 972 276,46	6 972 276,46	14	1 519 229,64	571 255,84	7 920 250,26
08-17-01	Bohuslavice nad Metují - Nové Město nad Metují, železniční svršek	14 724 516,34	14 724 516,34				14 724 516,34
08-16-01	Bohuslavice nad Metují - Nové Město nad Metují, železniční spodek	22 068 862,61	22 068 862,61	14	144 526,20		22 213 388,81
08-17-01.1	Bohuslavice nad Metují - Nové Město nad Metují, železniční svršek - železniční most v km 47,504	65 945,05	65 945,05				65 945,05
08-17-01.2	Bohuslavice nad Metují - Nové Město nad Metují, železniční svršek - železniční most v km 49,628	137 975,60	137 975,60				137 975,60
09-17-01	ŽST Nové Město nad Metují, železniční svršek	37 264 562,60	37 264 562,60				37 264 562,60
09-17-01.1	ŽST Nové Město nad Metují, železniční svršek, vlečka Ammann	2 868 295,30	2 868 295,30				2 868 295,30
09-16-01	ŽST Nové Město nad Metují, železniční spodek	15 896 289,88	15 896 289,88	14	11 368 361,55	4 046 232,86	23 218 418,57
09-16-01.1	ŽST Nové Město nad Metují, železniční spodek, úprava přístupu	129 685,65	129 685,65				129 685,65
10-17-01	Nové Město nad Metují - Václavice, železniční svršek	10 101 697,35	10 101 697,35				10 101 697,35
10-16-01	Nové Město nad Metují - Václavice, železniční spodek	9 773 640,03	9 773 640,03	14	3 146 233,39	2 132 056,38	10 787 817,04
11-17-01	ŽST Václavice, železniční svršek	34 979 898,81	34 979 898,81				34 979 898,81
11-16-01	ŽST Václavice, železniční spodek	11 638 671,26	11 638 671,26	14	746 860,38	903 953,83	11 481 577,81
12-17-01	Václavice - Náchod, železniční svršek	1 346 225,89	1 346 225,89				1 346 225,89
12-16-01	Václavice - Náchod, železniční spodek	1 133 492,81	1 133 492,81				1 133 492,81
13-17-01	ŽST Náchod, železniční svršek	24 384 825,17	24 384 825,17				24 384 825,17
13-16-01	ŽST Náchod, železniční spodek	7 372 389,39	7 372 389,39				7 372 389,39
14-17-01	Náchod - Hronov, železniční svršek	5 442 114,79	5 442 114,79				5 442 114,79
14-16-01	Náchod - Hronov, železniční spodek	5 467 018,39	5 467 018,39				5 467 018,39
15-17-01	ŽST Hronov, železniční svršek	36 263 588,91	36 263 588,91				36 263 588,91
15-17-01.1	ŽST Hronov, železniční svršek, vlečka WIKOV	2 174 889,12	2 174 889,12				2 174 889,12
15-16-01	ŽST Hronov, železniční spodek	7 475 143,08	7 475 143,08				7 475 143,08
16-17-01	Hronov - Police nad Metují, železniční svršek	1 081 789,62	1 081 789,62				1 081 789,62
99-17-01	Opočno - Hronov, výstroj a značení trati	3 010 310,39	3 010 310,39				3 010 310,39
20-17-01	Teplice nad Metují - Meziměstí, železniční svršek	381 696,80	381 696,80				381 696,80
E.1.2	Nástupiště		0				0,00
06-16-31	Zast. Pohofí, nástupiště	3 220 354,19	3 220 354,19				3 220 354,19
06-16-32	Zast. Bohuslavice nad Metují, nástupiště	3 079 079,77	3 079 079,77				3 079 079,77
08-16-31	Zast. Černčice, nástupiště	2 749 795,66	2 749 795,66				2 749 795,66
09-16-31	ŽST Nové Město nad Metují, nástupiště	5 761 853,10	5 761 853,10	13	102 322,78		5 864 175,88
11-16-31	ŽST Václavice, nástupiště	7 826 813,20	7 826 813,20				7 826 813,20
14-16-31	Zast. Náchod - Běloves, nástupiště	2 885 566,13	2 885 566,13				2 885 566,13
14-16-33	Zast. Velké Poříčí, nástupiště	627 892,38	627 892,38				627 892,38
15-16-31	ŽST Hronov, nástupiště	3 686 576,58	3 686 576,58	23	208 795,51		3 895 372,09
E.1.3	Železniční přejezdy		0				0,00
06-17-31	Přejezd km 40,676	666 739,71	666 739,71				666 739,71
06-17-32	Přejezd km 44,774	617 184,69	617 184,69				617 184,69
08-17-31	Přejezd km 46,166	854 775,83	854 775,83				854 775,83
08-17-32	Přejezd km 46,989	602 891,20	602 891,20				602 891,20
10-17-32	Přejezd km 53,112	793 880,05	793 880,05				793 880,05
13-17-31	Přejezd km 60,029	137 025,80	137 025,80				137 025,80
14-17-31	Přejezd km 61,535	726 737,58	726 737,58				726 737,58
14-17-32	Přejezd km 62,007	1 358 038,56	1 358 038,56				1 358 038,56
14-17-33	Přejezd km 65,553	698 509,59	698 509,59				698 509,59
14-17-34	Přejezd km 66,217	623 664,81	623 664,81				623 664,81
15-17-31	Přejezd km 67,540	642 476,04	642 476,04				642 476,04
15-17-31.1	Přejezd km 67,540, vlečka WIKOV	600 356,29	600 356,29				600 356,29
16-17-31	Přejezd km 67,892	851 927,78	851 927,78				851 927,78
06-17-33	Přejezd km 43,046	839 608,63	839 608,63				839 608,63
E.1.4	Mosty, propustky a zdi		0				0,00
06-19-01	Železniční most v km 41,245	1 517 395,48	1 517 395,48				1 517 395,48
06-19-02	Železniční most v km 41,305	1 175 579,44	1 175 579,44				1 175 579,44
10-19-01	Železniční most v km 53,270	1 336 912,04	1 336 912,04				1 336 912,04
10-19-02	Železniční most v km 54,154	837 668,76	837 668,76	21	600 855,16		1 438 523,92
11-19-01	Železniční most v km 54,881	1 438 534,48	1 438 534,48	21	844 237,26		2 282 771,74
12-19-01	Železniční most v km 56,171	717 065,93	717 065,93				717 065,93
12-19-02	Železniční most v km 59,648 (Podjezd)	8 465 998,56	8 465 998,56	22	533 097,44		8 999 096,00
14-19-01	Železniční most v km 61,803	282 552,33	282 552,33				282 552,33
14-19-02	Železniční most v km 61,966	957 429,90	957 429,90				957 429,90
08-19-31	Propustek v km 46,157	55 482,87	55 482,87	21	12 523,22		68 006,09
08-19-32	Propustek v km 48,229	944 962,94	944 962,94				944 962,94
10-19-31	Propustek v km 53,986	1 179 440,57	1 179 440,57				1 179 440,57
10-19-32	Propustek v km 54,046	555 109,30	555 109,30	22	89 921,74	3 523,85	641 507,19
14-19-32	Propustek v km 64,941	3 086 116,01	3 086 116,01				3 086 116,01
08-19-51	Zast. Černčice, opěrná zeď	259 161,43	259 161,43				259 161,43
08-19-01	Železniční most v km 47,736	456 100,13	456 100,13				456 100,13
12-19-31	Propustek v km 57,866	801 676,99	801 676,99	21	238 757,82		1 040 434,81
E.1.5	Ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě a hydrotechnické objekty)		0				0,00
99-21-41	Opočno - Hronov, přeložky kabelů CETIN	270 631,70	270 631,70				270 631,70
90-34-21	Odstranění mimolesní zeleně	21 532 406,57	21 532 406,57				21 532 406,57
90-34-22	Náhradní výsadby	356 021,70	356 021,70				356 021,70
99-21-51.1	Přeložka kNN ČEZ km 43,037 - NENACEŇOVAT práce hrazeny	0	0,00				0,00
99-21-51.2	Přeložka kNN ČEZ km 47,909 - NENACEŇOVAT práce hrazeny	0	0,00				0,00

99-21-51.4	Přeložka kNN ČEZ km 53,210 - NENACEŇOVAT práce hrazeny	0	0,00			0,00
99-21-51.6	Přeložka kNN ČEZ km 67,459 - 67,321 - NENACEŇOVAT práce hrazeny	0	0,00			0,00
99-21-51.7	Přeložka vNN ČEZ km 64,941 - NENACEŇOVAT práce hrazeny	0	0,00			0,00
99-21-52	Přeložka VO km 64,941	57 979,00	57 979,00			57 979,00
E.1.6	Potrubiň vedení (voda, plyn, kanalizace)		0			0,00
99-21-11.1	Ochrana kanalizace KHP km 40,654	46 681,07	46 681,07			46 681,07
99-21-11.2	Přeložka kanalizace u VB Nové Město nad Metují	354 164,78	354 164,78			354 164,78
99-21-11.3	Přeložka kanalizace ČD RSM km 50,085	82 357,10	82 357,10			82 357,10
99-21-11.4	Přeložka kanalizace ČD RSM km 54,793	223 884,68	223 884,68			223 884,68
99-21-11.5	Ochrana kanalizace VaK Náchod km 61,675	46 714,61	46 714,61			46 714,61
99-21-11.6	Ochrana kanalizace VaK Náchod km 66,213	45 978,60	45 978,60			45 978,60
99-21-11.7	Ochrana kanalizace VaK Náchod km 66,921	47 602,18	47 602,18			47 602,18
99-21-11.8	Ochrana kanalizace ČD RSM km 67,396	439 714,87	439 714,87			439 714,87
99-21-11.9	Ochrana kanalizace VaK Náchod km 67,544	47 478,05	47 478,05			47 478,05
99-21-11.10	Ochrana kanalizace VaK Náchod km 67,897	47 209,88	47 209,88			47 209,88
99-21-11.11	Ochrana kanalizace Wikov km 67,901	45 467,83	45 467,83			45 467,83
99-21-21.1	Ochrana vodovodu KHP km 40,742	31 048,34	31 048,34			31 048,34
99-21-21.2	Ochrana vodovodu VaK Náchod km 44,410	28 248,29	28 248,29			28 248,29
99-21-21.3	Ochrana vodovodu VaK Náchod km 46,143	33 079,81	33 079,81			33 079,81
99-21-21.4	Ochrana vodovodu VaK Náchod km 50,243	29 213,29	29 213,29			29 213,29
99-21-21.5	Ochrana vodovodu VaK Náchod km 53,126	45 531,15	45 531,15			45 531,15
99-21-21.6	Ochrana vodovodu VaK Náchod km 60,938	33 961,88	33 961,88			33 961,88
99-21-21.7	Ochrana vodovodu VaK Náchod km 61,530	31 160,20	31 160,20			31 160,20
99-21-21.8	Ochrana vodovodu VaK Náchod km 62,010	35 555,81	35 555,81			35 555,81
99-21-21.9	Přeložka vodovodu ČD RSM km 62,015	156 856,18	156 856,18			156 856,18
99-21-21.10	Ochrana vodovodu VaK Náchod km 66,212	25 931,03	25 931,03			25 931,03
99-21-21.11	Ochrana vodovodu VaK Náchod km 67,550	30 875,22	30 875,22			30 875,22
99-21-31.1	Ochrana VTL plynovodu RWE km 39,648	31 375,90	31 375,90			31 375,90
99-21-31.2	Ochrana STL plynovodu RWE km 40,652	28 707,10	28 707,10			28 707,10
99-21-31.3	Ochrana STL plynovodu RWE km 44,429	27 651,64	27 651,64			27 651,64
99-21-31.4	Ochrana VTL plynovodu RWE km 48,316	29 594,54	29 594,54			29 594,54
99-21-31.5	Ochrana STL plynovodu RWE km 49,612	29 995,73	29 995,73			29 995,73
99-21-31.6	Ochrana VTL plynovodu RWE km 54,980	30 425,99	30 425,99			30 425,99
99-21-31.7	Ochrana STL plynovodu RWE km 67,563	28 039,89	28 039,89			28 039,89
99-21-31.8	Ochrana STL plynovodu RWE km 67,882	27 914,96	27 914,96			27 914,96
E.1.9	Kabelovody, kolektory		0			0,00
13-41-01	ŽST Náchod, kabelovod	5 594 641,59	5 836 808,70			5 836 808,70
E.2	Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů		0			0,00
E.2.1	Pozemní objekty budov		0			0,00
05-15-61	RD Opočno	57 394,83	57 394,83			57 394,83
06-15-63	RD Opočno - Bohuslavice	79 588,70	79 588,70			79 588,70
07-15-62	RD Bohuslavice nad Metují	161 104,80	161 104,80			161 104,80
08-15-62	RD Bohuslavice nad Metují - Nové Město nad Metují	79 588,70	79 588,70			79 588,70
08-15-63	RD Bohuslavice nad Metují - Nové Město nad Metují	45 565,50	45 565,50			45 565,50
09-15-62	RD Nové Město nad Metují	188 322,89	188 322,89			188 322,89
10-15-61	RD Nové Město nad Metují - Václavice	45 994,57	45 994,57			45 994,57
11-15-63	RD Václavice	170 244,81	170 244,81			170 244,81
14-15-64	RD Náchod - Hronov	45 565,50	45 565,50			45 565,50
14-15-65	RD Náchod - Hronov	79 588,70	79 588,70			79 588,70
14-15-66	RD Náchod - Hronov	45 994,57	45 994,57			45 994,57
14-15-67	RD Náchod - Hronov	79 588,70	79 588,70			79 588,70
15-15-63	RD Hronov	227 457,55	227 457,55			227 457,55
16-15-62	RD Hronov - Police nad Metují	45 565,50	45 565,50			45 565,50
16-15-63	RD Hronov - Police nad Metují	45 565,50	45 565,50			45 565,50
09-15-65	ŽST Nové Město nad Metují, zřízení průchodu u V.B.	86 166,58	86 166,58			86 166,58
13-15-61	ŽST Náchod, úpravy V.B.	8 824 588,66	9 442 491,28			9 442 491,28
13-15-61.1	ŽST Náchod, úpravy V.B., Elektroinstalace	472 853,48	507 976,91			507 976,91
13-15-61.2	ŽST Náchod, úpravy V.B., Klimatizace	333 227,20	333 227,20			333 227,20
15-15-62	ŽST Hronov, zřízení průchodu u V.B.	195 898,86	195 898,86			195 898,86
09-15-64	TS Nové Město nad Metují	280 979,64	280 979,64			280 979,64
11-15-64	TS Václavice	307 607,51	307 607,51			307 607,51
13-15-62	TS Náchod	627 672,69	627 672,69			627 672,69
E.2.2	Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupišťích		0			0,00
06-15-21	Zast. Pohofí, přístřešky pro cestující	385 212,46	385 212,46			385 212,46
06-15-22	Zast. Bohuslavice nad Metují, přístřešky pro cestující	372 319,42	372 319,42			372 319,42
08-15-21	Zast. Černčice, přístřešky pro cestující	368 124,62	368 124,62			368 124,62
11-15-21	ŽST Václavice, přístřešky pro cestující	570 645,00	570 645,00			570 645,00
14-15-21	Zast. Náchod - Běloves, přístřešky pro cestující	428 855,57	428 855,57			428 855,57
09-15-21	ŽST Nové Město nad Metují, přístřešky pro cestující	596 203,13	596 203,13			596 203,13
E.2.4	Orientační systém		0			0,00
06-15-51	Zast. Pohofí, orientační systém	31 645,74	31 645,74			31 645,74
06-15-52	Zast. Bohuslavice nad Metují, orientační systém	84 392,54	84 392,54			84 392,54
07-15-51	ŽST Bohuslavice nad Metují, orientační systém	100 106,65	100 106,65			100 106,65
08-15-51	Zast. Černčice, orientační systém	32 630,61	32 630,61			32 630,61
09-15-51	ŽST Nové Město nad Metují, orientační systém	195 971,02	195 971,02			195 971,02
11-15-51	ŽST Václavice, orientační systém	195 567,53	195 567,53			195 567,53
14-15-51	Zast. Náchod - Běloves, orientační systém	84 399,54	84 399,54			84 399,54
14-15-53	Zast. Velké Poříčí, orientační systém	58 022,37	58 022,37			58 022,37
15-15-51	ŽST Hronov, orientační systém	117 915,92	117 915,92			117 915,92
E.2.5	Demolice		0			0,00
09-15-91	ŽST Nové Město nad Metují, demolice	136 533,36	136 533,36			136 533,36
11-15-91	ŽST Václavice, demolice	163 415,72	163 415,72			163 415,72
13-15-91	ŽST Náchod, demolice	128 190,54	128 190,54			128 190,54
15-15-91	ŽST Hronov, demolice	3 990,63	3 990,63	24	228 359,40	232 350,03
06-15-91	Zast. Pohofí, demolice	1 051 790,88	1 051 790,88			1 051 790,88
E.2.14	Vnější vybavení budov		0			0,00

06-15-61	Zast. Pohofí, drobná architektura	36 151,01	36 151,01				36 151,01
06-15-62	Zast. Bohuslavice nad Metují, drobná architektura	36 151,01	36 151,01				36 151,01
08-15-61	Zast. Černčice, drobná architektura	36 151,01	36 151,01				36 151,01
09-15-61	ŽST Nové Město nad Metují, drobná architektura	83 610,03	83 610,03				83 610,03
11-15-61	ŽST Václavice, drobná architektura	80 934,02	80 934,02				80 934,02
14-15-61	Zast. Náchod - Běloves, drobná architektura	36 151,01	36 151,01				36 151,01
15-15-61	ŽST Hronov, drobná architektura	69 626,01	69 626,01				69 626,01
16-15-61	Hronov, úprava plotu	110 248,91	110 248,91				110 248,91
E.3	Trakční a energetická zařízení		0				0,00
E.3.4	Ohřev výměn		0				0,00
07-06-01	ŽST Bohuslavice nad Metují, EOV	1 890 952,90	1 890 952,90				1 890 952,90
09-06-01	ŽST Nové Město nad Metují, EOV	2 925 379,56	2 925 379,56				2 925 379,56
11-06-01	ŽST Václavice, EOV	2 783 817,64	2 783 817,64				2 783 817,64
13-06-01	ŽST Náchod, EOV	4 539 734,34	4 539 734,34				4 539 734,34
15-06-01	ŽST Hronov, EOV	2 956 254,42	2 956 254,42				2 956 254,42
E.3.6	Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů		0				0,00
05-06-51	ŽST Opočno, přípojka nn pro RD	254 252,24	254 252,24				254 252,24
06-06-51	Opočno - Bohuslavice nad Metují, zast. Pohofí, přípojka nn pro PZS v km 40,676	306 970,84	306 970,84				306 970,84
06-06-52	Opočno - Bohuslavice nad Metují, zast. Pohofí, úprava osvětlení a rozvodů nn	847 480,18	847 480,18				847 480,18
06-06-53	Opočno - Bohuslavice nad Metují, zast. Bohuslavice, úprava osvětlení a rozvodů nn	1 022 183,73	1 022 183,73				1 022 183,73
07-06-51	ŽST Bohuslavice nad Metují, úprava osvětlení a rozvodů nn	4 281 458,66	4 281 458,66				4 281 458,66
07-06-51.1	ŽST Bohuslavice nad Metují, přípojka nn	856 603,12	856 603,12				856 603,12
08-06-51	Bohuslavice n.M. - Nové Město n.M., zast.Černčice, přípojka nn pro PZS v km 46,166	217 339,06	217 339,06				217 339,06
08-06-52	Bohuslavice n.M. - Nové Město n.M., zast.Černčice, přípojka nn pro PZS v km 46,989	1 433 706,10	1 433 706,10				1 433 706,10
08-06-53	Bohuslavice n.M. - Nové Město n.M., zast.Černčice, úprava osvětlení a rozvodů nn	953 855,36	953 855,36				953 855,36
09-06-51	ŽST Nové Město nad Metují, úprava osvětlení a rozvodů nn	8 917 247,68	8 917 247,68				8 917 247,68
09-06-52	ŽST Nové Město nad Metují, přípojka vn ČEZ	1 623 099,34	1 623 099,34				1 623 099,34
10-06-52	Nové Město n.M. - Václavice, přípojka nn pro PZS v km 53,112	273 017,39	273 017,39				273 017,39
11-06-51	ŽST Václavice, úprava osvětlení a rozvodů nn	3 640 900,62	3 640 900,62				3 640 900,62
11-06-52	ŽST Václavice, přípojka vn ČEZ	3 630 131,40	3 630 131,40				3 630 131,40
12-06-51	Václavice - Náchod, zast. Náchod z., úprava osvětlení a rozvodů nn	240 458,53	240 458,53				240 458,53
13-06-51	ŽST Náchod, úprava osvětlení a rozvodů nn	4 385 820,10	4 385 820,10	4	6 597 269,38		10 983 089,48
13-06-52	ŽST Náchod, přeložka přípojky vn ČEZ - NENACEŇOVAT práce hrazeny	0	0				0,00
14-06-51	Náchod - Hronov, přípojka nn pro PZS v km 61,535	1 037 392,37	1 037 392,37				1 037 392,37
14-06-52	Náchod - Hronov, zast. Běloves, přípojka nn pro PZS v km 62,007	255 433,20	255 433,20				255 433,20
14-06-53	Náchod - Hronov, zast. Běloves, úprava osvětlení a rozvodů nn	913 754,49	913 754,49				913 754,49
14-06-54	Náchod - Hronov, zast. Malé Poříčí, úprava osvětlení a rozvodů nn	487 204,64	487 204,64				487 204,64
14-06-55	Náchod - Hronov, přípojka nn pro PZS v km 65,553	1 221 923,04	1 221 923,04				1 221 923,04
14-06-56	Náchod - Hronov, zast. Velké Poříčí, úprava přípojky nn pro PZS v km 66,217	265 314,31	265 314,31				265 314,31
14-06-57	Náchod - Hronov, zast. Velké Poříčí, úprava osvětlení a rozvodů nn	728 346,05	728 346,05				728 346,05
15-06-51	ŽST Hronov, úprava osvětlení a rozvodů nn	7 100 450,78	7 100 450,78				7 100 450,78
16-06-51	Hronov - Police n.M., přípojka nn pro PZS v km 68,264	1 918 758,85	1 918 758,85				1 918 758,85
			0				0,00
D	TECHNOLOGICKÁ ČÁST		0				0,00
D.1	Železniční zabezpečovací zařízení		0				0,00
D.1.1	Staniční zabezpečovací zařízení		0				0,00
07-28-01	ŽST Bohuslavice nad Metují, SZZ	21 156 412,62	20 896 698,02				20 896 698,02
09-28-01	ŽST Nové Město nad Metují, SZZ	25 342 190,05	26 080 320,98	14	81 883,19	9 630,16	26 152 574,01
11-28-01	ŽST Václavice, SZZ	27 955 304,49	26 694 241,79	14	38 116,42	5 085,00	26 727 273,21
13-28-01	ŽST Náchod, SZZ	72 458 283,11	73 286 586,95				73 286 586,95
15-28-01	ŽST Hronov, SZZ	43 903 732,12	42 358 529,44				42 358 529,44
D.1.2	Traťové zabezpečovací zařízení		0				0,00
06-28-01	Opočno - Bohuslavice nad Metují, TZZ	16 240 179,62	15 928 709,76				15 928 709,76
08-28-01	Bohuslavice nad Metují - Nové Město nad Metují, TZZ	12 326 115,30	11 564 368,33				11 564 368,33
10-28-01	Nové Město nad Metují - Václavice, TZZ	8 254 494,48	7 541 517,09	19	6 422 135,50		13 963 652,59
12-28-01	Václavice - Náchod, TZZ	11 732 648,99	10 163 006,78				10 163 006,78
12-28-02	Václavice - Starkoč, úprava TZZ	3 182 197,00	3 472 965,14				3 472 965,14
14-28-01	Náchod - Hronov, TZZ	17 521 349,02	16 147 192,68				16 147 192,68
16-28-01	Hronov - Police nad Metují, úprava TZZ	12 371 931,24	12 371 931,24	10	2 025 373,28	269 806,29	14 127 498,23
20-28-01	Teplice nad Metují - Meziměstí, úprava TZZ	4 857 660,94	4 857 660,94				4 857 660,94
D.2	Železniční sdělovací zařízení		0				0,00
D.2.1	Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů		0				0,00
07-14-01	ŽST Bohuslavice, místní kabelizace	767 194,08	767 194,08	8	295 312,50	265 377,88	797 128,70
09-14-01	ŽST Nové Město nad Metují, místní kabelizace	1 220 243,11	1 220 243,11	8	497 343,18	207 646,50	1 509 939,79
11-14-01	ŽST Václavice, místní kabelizace	895 349,00	895 349,00	8	330 066,40	184 669,28	1 040 746,12
13-14-01	ŽST Náchod, místní kabelizace	1 848 648,01	1 848 648,01	8	756 436,76	348 228,60	2 256 856,17
15-14-01	ŽST Hronov, místní kabelizace	1 561 520,06	1 561 520,06	8	714 790,72	330 838,44	1 945 472,34
50-14-01	Opočno p.Orl.h. - Hronov, TK	35 878 344,55	35 878 344,55	8, 10	850 694,37	1 667 667,45	35 061 371,47
50-14-01.1	Opočno p.Orl.h. - Hronov, TK, ochrana stávajícího kabelu	4 061 330,99	4 061 330,99				4 061 330,99
50-14-02	Opočno p.Orl.h. - Hronov, DOK	13 116 900,98	13 116 900,98	8, 10	4 557 485,40	980 807,26	16 693 579,12
50-14-03	Opočno p.Orl.h. - Hronov, přenosové systémy	3 586 030,40	8 794 499,82	18	4 454 333,19	195 758,81	13 053 074,20
D.2.2	Vnitřní sdělovací zařízení		0				0,00
07-14-02	ŽST Bohuslavice, sdělovací zařízení	563 618,51	563 618,51	8	26 866,30	46 282,23	544 202,58
07-14-04	ŽST Bohuslavice, EZS	202 470,93	202 470,93	18	19 284,28	8 466,26	213 288,95
09-14-02	ŽST Nové Město nad Metují, sdělovací zařízení	573 401,75	573 401,75	8	26 866,30	46 282,23	553 985,82
09-14-04	ŽST Nové Město nad Metují, EZS	151 955,57	151 955,57	18	19 284,28	8 466,26	162 773,59
09-14-04.1	ŽST Nové Město nad Metují, EZS pro TS	173 299,14	173 299,14				173 299,14
11-14-02	ŽST Václavice, sdělovací zařízení	578 293,37	578 293,37	8	26 866,30	46 282,23	558 877,44
11-14-04	ŽST Václavice, EZS	151 955,57	151 955,57	18	19 284,28	8 466,26	162 773,59
11-14-04.1	ŽST Václavice, EZS pro TS	186 551,78	186 551,78				186 551,78
13-14-02	ŽST Náchod, sdělovací zařízení	879 386,70	879 386,70	8	80 598,90	66 695,33	893 290,27
13-14-04	ŽST Náchod, EZS	350 982,87	350 982,87	18	0,00	5 964,02	345 018,85
13-14-04.1	ŽST Náchod, EZS pro TS	279 169,09	279 169,09				279 169,09

15-14-02	ŽST Hronov, sdělovací zařízení	591 235,51	591 235,51	8	26 866,30	46 282,23	571 819,58
15-14-04	ŽST Hronov, EZS	153 181,36	153 181,36	18	19 284,28	8 466,26	163 999,38
50-14-09	Opočno p.Orl.h. - Hronov, zabezpečení RD na zastávkách a přejezdech.	1 353 178,72	1 353 178,72	18	87 315,40	67 730,08	1 372 764,04
D.2.3	Informační zařízení		0				0,00
07-14-05	ŽST Bohuslavice, informační zařízení	566 540,29	566 540,29	18	124 767,85	142 392,79	548 915,35
07-14-06	ŽST Bohuslavice, kamerový systém	1 459 236,04	1 459 236,04	18	363 906,24	748 509,41	1 074 632,87
09-14-05	ŽST Nové Město nad Metují, informační zařízení	1 748 796,35	1 748 796,35	18	219 922,44	197 182,79	1 771 536,00
09-14-06	ŽST Nové Město nad Metují, kamerový systém	1 962 587,56	1 962 587,56	18	285 132,87	399 958,13	1 847 762,30
11-14-05	ŽST Václavice, informační zařízení	1 831 007,16	1 831 007,16	18	319 809,43	219 228,00	1 931 588,59
11-14-06	ŽST Václavice, kamerový systém	2 693 183,76	2 693 183,76	18	619 020,96	1 222 722,01	2 089 482,71
13-14-05	ŽST Náchod, informační zařízení	2 511 547,65	2 511 547,65	18	1 677 245,65	705 022,36	3 483 770,94
13-14-06	ŽST Náchod, kamerový systém	3 343 617,31	3 343 617,31	18	681 745,08	1 009 663,83	3 015 698,56
15-14-05	ŽST Hronov, informační zařízení	1 774 058,97	1 774 058,97	18	295 941,54	186 398,03	1 883 602,48
15-14-06	ŽST Hronov, kamerový systém	1 580 908,19	1 580 908,19	18	277 636,41	744 145,66	1 114 398,94
50-14-04	Informační zařízení na zastávkách	3 407 407,73	3 407 407,73	18	526 420,01	535 828,58	3 397 999,16
D.2.4	Rádiové spojení		0				0,00
50-14-05	TRS Opočno - Hronov	2 477 487,93	2 477 487,93				2 477 487,93
50-14-06	MRS Opočno - Hronov	1 196 867,29	1 196 867,29				1 196 867,29
D.2.5	Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení		0				0,00
50-14-07	Dohledové pracoviště kamerové systémy	1 529 973,82	1 529 973,82	18	2 023 421,53	265 182,17	3 288 213,18
50-14-08	DO sdělovacího a informačního zařízení	1 767 597,98	1 767 597,98				1 767 597,98
D.3	Sílnoproudá technologie včetně DŘT		0				0,00
D.3.1	Dispečerská řídicí technika		0				0,00
07-14-51	ŽST Bohuslavice, DDTS	814 422,19	814 422,19				814 422,19
09-14-51	ŽST Nové Město nad Metují, DDTS	1 014 970,18	1 014 970,18				1 014 970,18
09-14-52	ŽST Nové Město nad Metují, DŘT	303 863,80	303 863,80				303 863,80
11-14-51	ŽST Václavice, DDTS	974 783,81	974 783,81				974 783,81
11-14-52	ŽST Václavice, DŘT	309 037,61	309 037,61				309 037,61
13-14-51	ŽST Náchod, DDTS	1 298 371,50	1 298 371,50				1 298 371,50
13-14-52	ŽST Náchod, DŘT	309 037,61	309 037,61				309 037,61
15-14-51	ŽST Hronov, DDTS	1 000 019,13	1 000 019,13				1 000 019,13
99-14-51	Doplnění InS a K, DDTS ŽDC	4 877 017,40	4 877 017,40	11	681 547,50		5 558 564,90
99-14-52	ED SŽDC OŘ Hradec Králové, doplnění DŘT	970 441,16	970 441,16				970 441,16
D.3.5	Technologie transformačních stanic vn/nn		0				0,00
09-08-01	ŽST Nové Město nad Metují, uzemnění trafostanice SŽDC	59 026,96	59 026,96				59 026,96
09-13-01	ŽST Nové Město nad Metují, výstavba trafostanice SŽDC	4 677 426,77	4 677 426,77				4 677 426,77
11-08-01	ŽST Václavice, uzemnění trafostanice SŽDC	63 532,02	63 532,02				63 532,02
11-13-01	ŽST Václavice, výstavba trafostanice SŽDC	5 348 455,42	5 348 455,42				5 348 455,42
13-08-01	ŽST Náchod, uzemnění trafostanice SŽDC	80 254,26	80 254,26				80 254,26
13-13-01	ŽST Náchod, výstavba trafostanice SŽDC	7 161 519,33	7 161 519,33				7 161 519,33
							0,00
X.	VŠEOBECNÁ ČÁST						0,00
98-98	Všeobecné položky/objekt	17 869 534,84	17 869 534,84				17 869 534,84

898 001 007,00	898 165 899,74		59 216 534,21	19 559 824,08	937 822 609,87
----------------	----------------	--	---------------	---------------	----------------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 368937

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b4f11d21-5636-475f-a5b7-f8da402bd10b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.08.2019 10:29:01



af090802-de66-429c-924d-477b32136162