

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č.j. VS-15157-31/ČJ-2018-800097 ze dne 27.12.2018

I.
Smluvní strany

1. Česká republika – Vězeňská služba České republiky

Se sídlem : Soudní 1672/1a , 140 67 Praha
Za níž právně jedná : vrchní rada plk. PhDr. Gabriela Slováková, Ph.D.
ředitelka Věznice Kuřim, na adrese Blanenská 1191, 664 34 Kuřim
na základě pověření č.j. VS -27071-21/ČJ-2016-800020-SP z 1.1.2019
IČO: 00212423
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

2. SKS – Markus – Věznice Kuřim – Rekonstrukce vnější bezpečnosti věznice – ZPŘ

Zhotovitel je sdružením dodavatelů, kteří se společně účastnili zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „ Věznice Kuřim – rekonstrukce vnější bezpečnosti věznice – ZPŘ“.

Vedoucí společník **SKS s.r.o.**
Se sídlem: Brněnská 1748/21b, 678 01 Blansko
Zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3557
Za níž jedná: Ing. Lumír Škvařil, jednatel
IČO: 43420117
DIČ: CZ43420117
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

Společník **Markus – provádění staveb s.r.o.**
Se sídlem: Poříčí 2425/15, 678 01 Blansko
Zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51927
Za níž jedná: Petr Markus, jednatel
IČO: 27684911
DIČ: CZ27684911
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

se v souladu s ustanovením článku XVIII. bodu 18.7. Smlouvy o dílo č. VS-15157-31/ČJ-2018-800097 ze dne 27.12.2018, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2., a to z důvodu změn klimatických podmínek. Dochází k prodloužení doby realizace díla o 11 kalendářních dní. Žádost o prodloužení doby realizace, klimatologická data a kopie zápisu ve stavebním deníku jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

II.

Smlouva o dílo č. VS-15157-31/ČJ-2018-800097 ze dne 27.12.2018 se mění takto:

V Čl. V. bod 5.3. zní:

„5.3. Termín předání dokončeného díla v rozsahu dle čl. III. včetně zkušebního provozu, odstranění případných vad, vyklizení a předání staveniště: **nejpozději do 281 kalendářních dnů** od předání staveniště.“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálů, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou výtiscích.
3. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti vložением do registru smluv. Do registru smluv vloží dodatek objednatel.

Přílohy :

Příloha č. 1 – Žádost zhotovitele ze dne 31.7.2019

Příloha č. 2 – Klimatologická data z Českého hydrometeorologického ústavu Brno

Příloha č. 3 – Kopie zápisu ve stavebním deníku

V Kuřimi dne 6.8.2019

V Blansku dne 5.8.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele :

vrchní rada
plk. PhDr. Gabriela Slováková, Ph.D.
ředitelka Věznice Kuřim

jednatel společnosti
Ing. Lumír Škvařil
SKS s.r.o.

jednatel společnosti
Petr Markus
Markus – provádění staveb s.r.o.

Zhotovitel: SKS – Markus – Věznice Kuřim – Rekonstrukce vnější bezpečnosti – ZPŘ

Objednatel : Česká republika – Vězeňská služba České republiky
Se sídlem: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4
Adresa věznice: Blanenská 1191/127, 664 34 Kuřim

Věc :

Žádost o prodloužení termínu

V souladu se Smlouvou o dílo Č.j.: VS-15157-31/ČJ-2018-800097 k veřejné zakázce : „GŘ – Věznice Kuřim – Rekonstrukce vnější bezpečnosti – ZPŘ“ ze dne 27.12.2018, bod. 5.5. Vás žádám o prodloužení termínu provedení díla v důsledku nevhodných klimatických podmínek pro stavební práce. Požadovaný termín prodloužení provedení díla činí 11 dnů.

V Blansku dne 31.7.2019

Ing. Lumír Škvařil
Jednatel SKS s.r.o.
Osoba oprávněná k jednání za zhotovitele

Přílohy:

1. Klimatická data ČHMÚ pro lokalitu Kuřim za období od 20.1. – 7.2.2019
2. Zápisy stavebního deníku

Klimatologická stanice Tišnov, Hájek 20.1.2019 až 7.2.2019
Průměrná, maximální a minimální teplota vzduchu (°C)

Den	Průměr	Maximum	Minimum
20.1.2019	-2,6	0,0	-4,8
21.1.2019	-6,3	-0,6	-10,4
22.1.2019	-8,3	-3,1	-12,4
23.1.2019	-7,6	-5,1	-14,2
24.1.2019	-6,0	-5,0	-6,8
25.1.2019	-5,1	-2,5	-6,9
26.1.2019	-3,3	-1,5	-6,8
27.1.2019	-1,1	1,3	-2,9
28.1.2019	-1,4	2,1	-2,7
29.1.2019	-2,5	1,7	-6,2
30.1.2019	-3,0	0,6	-10,1
31.1.2019	-2,5	-1,5	-3,6
1.2.2019	0,3	1,9	-2,9
2.2.2019	5,2	8,5	1,3
3.2.2019	1,8	5,3	-0,2
4.2.2019	-1,7	1,0	-3,3
5.2.2019	-4,1	1,6	-9,5
6.2.2019	-2,9	0,6	-5,4
7.2.2019	-2,3	1,6	-8,9