

Dodatek č. 06512-2016-4502-D-0592/02-UV-023-XU0121-02

4047 0964-15
D 2

k REALIZAČNÍ SMLouvĚ č. 06512-2015-4502-S-0592/02-UV-023-XU0121, smlouva na zpracování projektové dokumentace akce „Revitalizace území negativně ovlivněného výstavbou vodních nádrží pro zásobování dolů a hutí: Revitalizace území Těrlické vodní nádrže – cyklostezka- I. etapa“ (dále jen „Realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANČÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1

IČ: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 10006-2629881/0710

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **AWT Rekultivace a.s.**

se sídlem na adrese: Havířov – Prostřední Suchá, Dělnická 41/884, PSČ 735 64

IČ: 476 76 175

DIČ: CZ47676175

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 777

jednající/zastoupen: Ing. Andrzej Santarius Ph.D., MBA, předseda představenstva
a Ing. Bohumil Bonczek, místopředseda představenstva

a

Sweco Hydroprojekt a.s.

se sídlem na adrese: Praha 4 – Nusle, Táborská 940/31, PSČ 140 16

odštěpný závod Ostrava, Varenská 49, Ostrava, PSČ 730 02

IČ: 264 75 081

DIČ: CZ26475081

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7326

kteřé založily společnost „Cyklostezka Těrlicko“ dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přičemž AWT Rekultivace a.s. je vedoucím společníkem a Sweco Hydroprojekt a.s. dalším společníkem

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek k realizační smlouvě ze dne 30.06.2015 č. 06512-2015-4502-S-0592/02-UV-023-XU0121 na zpracování projektové dokumentace akce „Revitalizace území negativně ovlivněného výstavbou vodních nádrží pro zásobování dolů a hutí: Revitalizace území Těrlické vodní nádrže – cyklostezka- I. etapa“ ve znění dodatku č. 06512-2016-4502-D-0592/02-UV-023-XU0121-01 ze dne 23.3.2016 (dále jen „Dodatek“)

I.

Ve vazbě na zpracování změny dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby se smluvní strany dohodly na změně ustanovení článku III. – Doba plnění bodu 3.1 Realizační smlouvy tak, že čl. III. bod 3.1 se ruší a nově zní takto:

„3.1 DSP pro obec Těrlicko bude zpracována a objednateli odevzdána do 12 týdnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí.

DSP pro obec Albrechtice bude zpracována a objednateli odevzdána do 12 týdnů od protokolárního předání veškerých potřebných podkladů obcí Albrechtice zhotoviteli.

DSP pro obec Soběšovice bude zpracována a objednateli odevzdána do 12 týdnů od protokolárního předání veškerých potřebných podkladů obcí Soběšovice zhotoviteli.“

II.

1. Ostatní ustanovení Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily obě smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.


V Praze dne 22. 10. 2016
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45



V Havířově dne 17. 10. 2016
Za "Cyklostezka Těrlicko"

Ing. Andrzej Santarius, Ph.D., MBA
předseda představenstva
AWT Rekultivace a.s.



Ing. Bohumil Bonczek,
místopředseda představenstva
AWT Rekultivace a.s.

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá : Ing. Jan Pravňanský, Ph.D.

Za právní správnost odpovídá: JUDr. Jarmila Páslerová