

Evidenční číslo dodatku objednatele: **716/OÚR/D1/19**

Evidenční číslo dodatku zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(číslo smlouvy objednatele č. 286/OÚR/19)

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: **statutární město Havířov**
se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - Město

není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: xxx, vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)
- ve věcech technických: xxx, vedoucí oddělení investic OÚR
xxx, referent oddělení investic OÚR
ID datové schránky: 7zhh6tn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Číslo účtu: 27-1721604319/0800
20028-1721604319/ 0800
IČO: 00297488
DIČ: CZ00297488

2. Zhotovitel: **AF-CITYPLAN s.r.o.**
se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25005

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: xxx, jednatel
- ve věcech technických: xxx
ID datové schránky: wxnvyhk
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 482851413/0300
IČO: 47307218
DIČ: CZ47307218

dále také obecně „smluvní strany“.

II.

Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 4.4.2019 smlouvu o dílo a o výkonu autorského dozoru za účelem vytvoření projektové dokumentace a výkonu inženýrské činnosti (číslo smlouvy objednatele 286/OÚR/19) v rámci stavby „Rozšíření MK ul. Výletní včetně chodníku“ (dále jen „původní smlouva“).

III.

Změna obsahu původní smlouvy

1. V průběhu zpracování dokumentace pro vydání Územního souhlasu byla zhotovitelem zjištěna nutnost přeložení sloupů a vedení nízkého napětí (vlastník ČEZ Distribuce) a sdělovacích kabelů (vlastník CETIN), které jsou nyní vedeny v kolizi s nově navrhovaným rozšířením MK Výletní včetně nového chodníku. Zmíněnou kolizi nebylo možno předem předpokládat - byla zjištěna až po dodání vyjádření vlastníků inženýrských sítí. Zhotovitel z výše uvedených objektivních důvodů, které nebylo možno předem předvídat, nemůže dodržet termín dodání zpracované dokumentace pro Územní souhlas, a proto požádal objednatele o prodloužení plnění o dalších 45 *kalendářních dnů* sjednaného termínu v původní smlouvě, tj. ze 120 kalendářních dnů na 165 kalendářních dnů.
2. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změně původní smlouvy takto: Mění se ustanovení Článku IV. Termín a místo plnění, odst. 1 písm. a) původní smlouvy, který nově zní:
„a) dokumentace pro stavební povolení (DSP) a zajištění IČ pro ÚS a SP do 165 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy,“.

IV.

Závěrečné ujednání

1. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy.
2. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila porada vedení města dne 5.8.2019.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvní stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 nejpozději do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto dodatku.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti tento Dodatek č. 1 nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Havířov 8.8.2019

Praha .12.8. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

v. r.

v. r.

.....
vedoucí odboru územního rozvoje

.....
jednatel

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic OÚR
Havířov 19.8.2019