

DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 56/2019

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1.

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu: 20028-0701427349/0800

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – ve věcech podpisu smlouvy, i jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. xxxxxxxxxxxx),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – xxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxx

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

KAVAS ELEKTRO s.r.o.

Sídlo: Budějovická 987, 390 02 Tábor

IČ: 26031884

DIČ: CZ26031884

Bankovní spojení: KB Tábor

Číslo účtu: 78-1218530287/0100

Spisová značka: vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10316

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxx

tel: / fax: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: xxxxxxxxxxxx

Věci technické: xxxxxxxxxxxx

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 51/2019 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 3. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 1 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy byl rozšířen o úpravu rozsahu díla a to konkrétně – stávající oplechování dešťových svodů a vodorovných kabelových rozvodů nebylo navráceno po montáži zpět, ale bylo nahrazeno novým SDK záklopem. Dále bylo nutné v rámci protažení hlavního napájecího kabelu kabelovou šachtou vybourat na několika místech podlahu v přízemí domu a následně vše uvést do původního stavu. Dál bylo rozhodnuto o méněpracích, které spočívaly v nedodání domácích telefonů do bytů a zvonkového tabla, z ceny zakázky byla odečtena rezerva na technické detaily. Vše je uvedeno ve změnovém listu. Náročnost uvedených úkonů si vyžádala posun koncového termínu díla o 26 kalendářních dnů. Nový koncový termín díla je 26.8.2019.

3.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:	
Cena dle základní smlouvy	758 646,22 Kč bez DPH
<u>Změnový list č. 1</u>	<u>29 622,00 Kč bez DPH</u>
Celková cena dle dodatku č. 1	788 268,22 Kč bez DPH
DPH 15%	118 240,23 Kč
Cena díla celkem dle základní SoD a dodatku č. 1	906 508,45 Kč s DPH

4.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.
- 4.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.
- 4.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.
- 4.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Táboře dne 26.7.2019

V Táboře dne 26.7.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Michaela Petrová
Místostarostka
Město Tábor

.....
xxxxxxxxxxxxx
jednatel společnosti
KAVAS ELEKTRO s.r.o.