

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky
Projekt zahrady z recyklovaných materiálů MŠ Litoměřice – etapa I.

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012, Sb., Občanského zákoníků

Objednatel:

Mateřská škola Litoměřice, příspěvková organizace

se sídlem: Masarykova 590/30, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 72744081

Zastoupena: Mgr. Bc. Monika Mejtová, ředitelka

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. Pr, vložka 297

a

Zhotovitel:

pan

Martin Jukl

se sídlem: Na Staré cestě 4102, 276 01 Mělník

IČO: 49522493, DIČ: CZ6406110920

Zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném: Městský úřad Mělník

Bankovní spojení: 458141171/0100

1. Předmět Dodatku č. 1

1.1. V souladu s ustanovením článku Závěrečné ujednání, bodu 14.3., uzavřené Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky Projekt zahrady z recyklovaných materiálů MŠ Litoměřice – etapa I a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 1 k základní Smlouvě o dílo.**

1.2. Čl. 2.2 Smlouvy o dílo, **Předmět smlouvy** se doplňuje o nový odstavec 2.6., a to takto:

1.2.1. Z důvodu podloží (zbytky železobetonových základů neznámého původu), byly herní prvky rozmístěny jinak, než stanovuje PD.

1.3. Čl. 4. Smlouvy o dílo, **Místo, způsob a doba plnění**, se doplňuje o nový odstavec 4.7., a to takto:

1.3.1. Doba dodání následujících prvků je 19. 8. 2019:

- herní prvek Cesta odvahy – lanové balanční prvky
- obruba kutilského chodníku
- pryžový granulát jako podklad pro Kuchyňku z palet a dopadová plocha jako podklad pro herní sestavu Horolezec
- pobytové molo z palet
- montáž Hudební stěny

- Kruhová lavice kolem stromu
- Dřevěné teepee

1.3.2. Instalace houpacího hnízda z důvodu možného vandalizmu je 30. 8. 2019

1.3.3. Doba založení vrbových staveb je z důvodu agrární lhůty do 16. 12. 2019.

1.3.4. Zhotovitel se zavazuje po vykonání prací na díle vrátit objednavateli staveniště bez poškození ze stavební činnosti (všechny plochy a povrchy budou uvedeny do původního stavu).

1.4. Čl. 5.3. Smlouvy o dílo, **Cena díla a platby** se ruší a sjednává nově se zněním:

Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel může požádat o proplacení zálohové faktury.

2. Závěrečná ujednání Dodatku č. 1

2.1. Články a ujednání původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v původním znění.


2.2. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, Objednavatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno.

2.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

3. Přílohy:

1. Změnový list stavby č. 1 (včetně všech příloh Změnového listu č. 1)

V Litoměřicích dne 30. 7. 2019



Objednatel

Mateřská škola Litoměřice, příspěvková
organizace

Mgr. Bc. Monika Mejtová, ředitelka



Zhotovitel

Martin Jukl

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY Č. 1

Projekt zahrady z recyklovaných materiálů MŠ Litoměřice – etapa I.

Název zakázky: Projekt zahrady z recyklovaných materiálů MŠ Litoměřice – etapa I.

Pořadové číslo změnového listu: 1

Zdůvodnění a popis změny:

Z důvodu podloží (zbytky železobetonových základů neznámého původu), byly herní prvky rozmístěny jinak, že stanovuje PD. Upravené zaměření je zakreslené v Příloze č. 1 tohoto Změnového listu stavby č. 1.

Návrh změny vypracoval:


Martin Jukl

Podpis:



Stanovisko Objednavatele: Souhlasím


Podpis:



Přílohy:

Příloha č. 1 Změnového listu – Zákres změn

V Litoměřicích
dne 30. 7. 2019



Objednatel

Mateřská škola Litoměřice, příspěvková
organizace
Mgr. Bc. Monika Mejtová, ředitelka



Zhotovitel

Martin Jukl