

| | | | | |
|--|---|----------------------------------|--------------------------------|--|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | číslo OZ: 007 | | |
| Zhotovitel: | BAUING KV s.r.o. Plaská 622/3, 150 00 Praha 5 | | | |
| Investor: | Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary Lidická 590/38, 360 01 Karlovy Vary | Datum: 16.7.2019 | | |
| Název akce: Stavební úpravy a obnova technologického vybavení kuchyně v pavilonu D – část č.2 – stavební úpravy | | | | |
| Způsob odeslání / předání | poštou <input type="checkbox"/> | e-maile <input type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> | osobně <input checked="" type="checkbox"/> |
| Datum: 16.7.2019 | | | | |
| Odkazy | na specifikaci: | | | |
| | na výkresy: | | | |
| | na rozpočtové podklady: | | | |
| | na jinou část smlouvy: | | | |
| Předmět změny: ZL č.7 - Stavební práce | | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: Stavební práce neobsažené v PD a stavební práce na základě zjištěného skutečného stavu při demontážích (nedalo se předpokládat projektantem při přípravě PD z důvodu zakrytých konstrukcí). | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | | |
| záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Oznámení vydává: | | | | |
| <p style="text-align: right;">.....</p> | | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: | | | | |
| PD neřešila obezdívky ZTI stoupaček (nutné z hygienického důvodu), kolize stávajícího okna s nově umístěným chladícím boxem, změna výtahové šachty z důvodu kolize s kanalizacíNutné z hlediska funkčnosti a kompletnosti díla. | | | | |
| <p style="text-align: right;">.....</p> | | | | |
| Podpis projektanta: | | | | |
| <p style="text-align: right;">.....</p> | | | | |
| Příloha : | | | | |
| | | | | |

| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 07 |
|---|--|--------------|
| Zhotovitel: | BAUING KV s.r.o. Plaská 622/3, 150 00 Praha | |
| Změnový list vystavil: | p.Kugler | |
| Datum: | 16.7.2019 | |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: ZL č.7 - Stavební práce</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Stavební práce neobsažené v PD a stavební práce na základě zjištěného skutečného stavu při demontážích (nedalo se předpokládat projektantem při přípravě PD z důvodu zakrytých konstrukcí).</p> | | |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: | |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : | |
| - 88.435,- Kč | 373.831,- Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 285.396,- Kč | Beze změny | |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p> | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| Datum: | Datum: | |