

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění

Zakázkové číslo zhotovitele:**Zakázkové číslo objednatele: S930/2019/059****I.****Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: [REDAKCE], ředitelem

Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná:

[REDAKCE], TPSC (technický dozor), č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

[REDAKCE], Hlavní TPSC, č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

RI OKNA a.s.

IČO: 60724862

DIČ: CZ60724862

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 4626

sídlo: Úkolky 1055, 696 81 Bzenec

zastoupený: [REDAKCE], předsedou představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDAKCE]

č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE] a.s., číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)**Předmět dodatku ke smlouvě o dílo**

1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo č. S 930/2019/059 při realizaci zakázky „Výměna oken v bytovém domě čp. 278, Chudenice“ je změna odstavce 1. článku IV. Cena za dílo.

Změnová ustanovení

2. Původní znění odstavce 1. článku IV. Cena za dílo:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 277 418,81 Kč bez DPH, slovy dvěstěsedmdesátisícčtyřistaosmnáctkorunčeskýchosmdesátjedenhaléř bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

se ruší vzhledem k dohodnutým méněpracím.

Nové znění odstavce 1. článku IV. Cena za dílo:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 265 403,32 Kč bez DPH, slovy dvěstěšedesátpěttisícčtyřistatřikorunyčeskétřicetdvahaléře bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze č.1 této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Závěrečná ustanovení dodatku



1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu. Obě smluvní strany obdrží dvě vyhotovení.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 1.7.2019 zůstávají dále platná.
3. Dodatek ke smlouvě o dílo je účinný dnem podpisu obou zúčastněných stran.

V Bzenci dne: 16.8.2019

V Plzni dne: 16.8.2019

Za zhotovitele:


Za objednatele:



RI OKNA a.s.

ředitel KŘ Plzeň

Přílohy: č.1 - změnový list
č.2 – položkový výkaz výměr



1061

| | | | |
|--|---|-----------------------|-------------------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST STAVBY | | Změna č: 1 | |
| | | Datum změny: 1.8.2019 | |
| Název veř. zakázky: Výměna oken v bytovém domě čp. 278, Chudenice | | | |
| Zhotovitel: RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec | | | |
| Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 508 08 Hradec Králové | | | |
| Název akce (majetku): | Charakter akce: | Číslo objektů: | Stavební díly: |
| 4 bj Chudenice 278 | oprava | | |
| Popis změny: | | | |
| 1. Nebude provedena výměna 4 ks oken 600x600, pozice S.8 – uhelny. | | | |
| Zdůvodnění změny: | | | |
| 1. Výměnou oken z plastových profilů by došlo ke snížení světlosti otvoru a byla by omezena možnost skládky uhlí dopravníkem. Vysoké riziko poškození nových oken. | | | |
| | | | |
| Dopady: | do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): | | Ano |
| | do časového plánu (Ano/Ne): | | ne |
| | do ceny: | | Termín dokončení do: 2.9.2019 |
| | Snížení ceny o: (Kč bez DPH) | | Bilance: |
| | Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) | | 12 015,49 Kč bez DPH |
| Konečná celková cena akce po změně | | 265 403,32 Kč bez DPH | |
| Konečná celková cena veř. zakázky po změně | | 265 403,32 Kč bez DPH | |
| Zástupce zhotovitele - jméno: XXXXXXXXXX | | Datum: 1.8.2019 | Podpis: |
| Zástupce objednatele - jméno: XXXXXXXXXX | | Datum: 1.8.2019 | Podpis: |
| Přílohy: kalkulace méněprací | | | |
| Poznámka: | | | |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19-399061(dodatek1)

Stavba: Výměna oken v bytovém domě Chudenice 278 - méněpráce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 15.7.2019

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 015,49

| | | | |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| snížená | 21,00% | 12 015,49 | 2 523,25 |
| | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 14 538,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19-399061(dodatek1)

Stavba: Výměna oken v bytovém domě Chudenice 278 - méněpráce

Místo: Datum: 15.7.2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|--|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 12 015,49 | 14 538,74 |
| 19-399061(do datek1) | Výměna oken v bytovém domě Chudenice 278 - méněpráce | 12 015,49 | 14 538,74 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna oken v bytovém domě Chudenice 278 - méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.7.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 015,49

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 12 015,49 | 21,00% | 2 523,25 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

14 538,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna oken v bytovém domě Chudenice 278 - méněpráce

Místo:

Datum: 15.7.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

12 015,49

HSV - Práce a dodávky HSV

2 220,65

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 812,36

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

191,95

997 - Přesun sutě

161,70

998 - Přesun hmot

54,64

PSV - Práce a dodávky PSV

9 794,84

766 - Konstrukce truhlářské

9 384,80

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

410,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna oken v bytovém domě Chudenice 278 - méněpráce

Místo:

Datum: 15.7.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

12 015,49

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|-----|-------|----------|----------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 2 220,65 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 1 812,36 |
| 1 | K | 612315302 | Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 2,160 | 616,00 | 1 330,56 |
| | PP | | Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková | | | | |
| | VV | | (0,6+0,6*2)*0,3*4 | | 2,160 | | |
| 2 | K | 632451021 | Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v pásu pod parapety | m2 | 0,600 | 803,00 | 481,80 |
| | PP | | Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm | | | | |
| | VV | | (0,6*4)*0,25 | | 0,600 | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 191,95 |
| 6 | K | 968062374 | Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2 | m2 | 1,440 | 70,80 | 101,95 |
| | PP | | Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2 | | | | |
| | VV | | 0,6*0,6*4 | | 1,440 | | |
| 9 | K | 96806 R | Příplatek za vybourání dřevěných ráků oken bez poškození vnějšího ostění a parapetu pro všechna okna | m2 | 1,440 | 62,50 | 90,00 |
| | PP | | Příplatek za vybourání dřevěných ráků oken bez poškození vnějšího ostění a parapetu pro všechna okna | | | | |
| | VV | | 1,44 | | 1,440 | | |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 161,70 |
| 11 | K | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně | t | 0,165 | 490,00 | 80,85 |
| | PP | | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m | | | | |
| 12 | K | 997013 R | Likvidace sutí a vybouraných hmot v souladu se zk. o odpadech č.185/2001 Sb. | t | 0,165 | 490,00 | 80,85 |
| | PP | | Likvidace sutí a vybouraných hmot v souladu se zákonem o odpadech č.185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů včetně naložení, složení a dopravy. | | | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 54,64 |
| 13 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 0,101 | 541,00 | 54,64 |
| | PP | | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovně do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m | | | | |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 9 794,84 |
| D | 766 | | Konstrukce truhlářské | | | | 9 384,80 |
| 24 | K | 766622216 | Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdíva | kus | 4,000 | 750,00 | 3 000,00 |
| | PP | | Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdíva | | | | |
| | VV | | 4 | | 4,000 | | |
| 26 | M | 61140 R 8 | okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo 600 x 630 | kus | 4,000 | 1 571,20 | 6 284,80 |
| | VV | | sklepy - dle PD S.8 | | | | |
| | VV | | 4 | | 4,000 | | |
| 29 | K | 766691911 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do 1,5 m2 | kus | 4,000 | 25,00 | 100,00 |
| | PP | | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných okenních, plochy do 1,5 m2 | | | | |
| | VV | | 4 | | 4,000 | | |
| D | 784 | | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 410,04 |
| 39 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 3,600 | 28,00 | 100,80 |
| | PP | | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | | | | |
| | VV | | (0,6+0,6*2)*0,5*4 | | 3,600 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 40 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 3,600 | 45,90 | 165,24 |
| | PP | | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | | | | |
| | VV | | 3,6 | | 3,600 | | |
| 41 | K | 784221131 | Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění plochy do 5 m2 | m2 | 3,600 | 40,00 | 144,00 |
| | PP | | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2 | | | | |
| | VV | | 3,6 | | 3,600 | | |

