

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1287/2019-SML**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními  
zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „**občanský zákoník**“)

### **I. Smluvní strany**

#### **1. Objednatel:**

**Povodí Moravy, s. p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Brně, v oddíle A,  
vložka č. 13565

Zastoupen: [redacted] **generálním ředitelem**

IČO: 70890013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Zástupce ve věcech technických:

[redacted] tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jen „**objednatel**“)

#### **2. Zhotovitel:**

**SYNPRO, s.r.o.**

Sídlo: Hlavní 406, 696 17 Dolní Bojanovice

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C,  
vložce 67094

Zastoupený: [redacted] **jednatel společnosti**

IČO: 292 28 298

DIČ: CZ29228298

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „**zhotovitel**“)

### **II. Předmět dodatku**

1. Mezi smluvními stranami byla dne 18. 7. 2019 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je plnění podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „**Sečení trvalých travních porostů 2019 – provoz Valašské Meziříčí**“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Smlouva v článku III. odstavci 1 stanoví dobu provádění díla od její účinnosti do 31. 10. 2019. Dílčí termíny plnění jsou stanoveny v tabulce ploch sečení, která je přílohou č. 2 Smlouvy (čl. III. odst. 2 Smlouvy), a to tak, že první seč bude dokončena v lokalitách 1, 3 a 5 do 1. 7. 2019 a v lokalitách 2, 4 a 6 do 15. 7. 2019, zatímco druhá seč bude dokončena v lokalitách 1, 3 a 5 do 1. 10. 2019, v lokalitách 2 a 4 do 13. 10. 2019 a v lokalitě 6 do 15. 10. 2019.
3. Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky specifikované v prvním odstavci zahájil zadávací řízení dne 7. 5. 2019 a po otevření nabídek dne 24. 5. 2019 postupoval obvyklým způsobem, tedy provedl hodnocení nabídek a posouzení splnění účasti v zadávacím řízení. Dne 7. 6. 2019 objednatel uveřejnil na svém profilu zadavatele oznámení o výběru dodavatele a poté činil další úkony

směřující k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. Vybraný dodavatel však dne 17. 6. 2019 objednateli sdělil, že nemá zájem dílo realizovat. Objednatel dne 21. 6. 2019 uveřejnil nové oznámení o výběru dodavatele. Vybraný dodavatel realizaci díla opět odmítl; tuto skutečnost objednateli sdělil dne 24. 6. 2019. Nové oznámení o výběru dodavatele (zhotovitele) objednatel uveřejnil dne 4. 7. 2019.

4. Objednatel předal místo plnění dodavateli dne 19. 7. 2019 na základě předávacího protokolu.
5. Smluvní strany se dohodly na změně dílčích termínů provádění díla – první seče, neboť v důsledku prodloužení v zadávacím řízení, které bylo způsobeno opakovanou nesoučinností vybraného dodavatele, nebylo možné uzavřít smlouvu o dílo v přiměřené době po otevření nabídek na veřejnou zakázku. Objednatel tak nemohl splnit povinnost předat zhotoviteli pracoviště vždy nejméně 4 týdny před jednotlivými termíny dokončení díla stanovenými přílohou č. 2 Smlouvy (čl. VI. odst. 1 Smlouvy). Změna provedená tímto dodatkem není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jejím smyslem je poskytnout zhotoviteli přiměřený čas na realizaci první seče. Změna je vynucena objektivními okolnostmi a zhotovitele nikterak nezvýhodňuje proti objednateli ani jiným účastníkům zadávacího řízení.
6. Dílčí termín dokončení první seče je prodloužen tak, aby byla splněna podmínka předání místa plnění minimálně 4 týdny před termínem dokončení (čl. VI. odst. 1 Smlouvy) a je nově stanoven do **16. 8. 2019**.
7. Ustanovení Smlouvy a ostatní části její přílohy č. 2 se nemění.
8. Nové znění přílohy č. 2 Smlouvy je přílohou tohoto dodatku.

### **III. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.
5. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě.

Příloha: Tabulka ploch sečení

V Brně dne: 20. 8. 2019

V Dolních Bojanovicích dne: 22. 7. 2019

**Za objednatele:**

**Zhotovitel:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.

generální ředitel

.....  
SYNPRO, s.r.o.

jednatel

## Sečení trvalých travních porostů 2019 - PROVOZ Valašské Meziříčí

Lokalita	Název toku	ř.km.	k.ú.	obec	Rozloha v m <sup>2</sup> celkem**	ručně- strojně	úklid biomasy *	Termín realizace od - do	Odpovědný technik	Nabídková cena za jednu seč	Počet sečí 2019	Cena celkem v Kč
1.	Mřenka	6,147-6,252 6,582-6,778	Palačov	Palačov	2400	ručně	mulčování	I. do 16.8. II. do 1.10.	Poruba	[REDAKCE]	2	[REDAKCE]
	PP Mřenky	0,0-0,050	Palačov	Palačov	300	ručně	mulčování	I. do 16.8. II. do 1.10.				
	Slaná voda	0,400-0,711 0,855-0,970	Lešná	Lešná	4300	ručně	mulčování	I. do 16.8. II. do 1.10.				
2.	Točenka	0,2-0,375 0,525-0,820	Babice u Kelče	Kelč (Babice)	1000	ručně	odvoz biomasy	I. do 16.8. II. do 13.10.	Polášková		2	
3.	Střítežský potok	0,730-1,640	Střítež nad Bečvou	Střítež nad Bečvou	2730	ručně	odvoz biomasy	I. do 16.8. II. do 1.10.				
4.	Komárník+ Pb přítok	3,0-3,243 0,0-0,8	Kunovice	Kunovice	4172	ručně	mulčování	I. do 16.8. II. do 13.10.	Suseň		2	
5.	Loučka	0,500-1,130 1,130-1,320	Poličná	Poličná	3500	ručně	mulčování	I. do 16.8. II. do 1.10.				
6.	Velička	0,3-2,0	Hranice	Hranice	8 800	ručně	mulčování	I. do 16.8. II. do 15.10.	Figala		2	

Celková výměra na jednu seč v m<sup>2</sup>

27 202

98 455 Kč

pozn. \* odvoz biomasy do spalovny ve Valašském Meziříčí nebo do kompostárny v Zašové

\*\* pokud je rozdíl mezi 1. a 2. pokosem, je vždy uvedena výměra vyšší