

# DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby

## ČOV Horažďovice – úprava kalového hospodářství

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** město Horažďovice  
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1  
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města  
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

**Zhotovitel:** ENVI-PUR, s.r.o.  
se sídlem: Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6 – Dejvice  
registrován u: Městského soudu v Praze; spis C 167596  
statutární zástupce: Ing. Pavel Hnojna, jednatel společnosti  
IČO, DIČ: 25166077, CZ25166077  
Bankovní spojení: XX

### Předmět dodatku ke smlouvě

**Na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění stavby, dohodly se obě smluvní strany**

- a) **na změně rozsahu díla, které jsou vyčísleny změnovým listem ze dne 24.07.2019 na částku 76.219,23 Kč bez DPH. Dohodnutá smluvní cena je ve výši 14.635.533,23 Kč bez DPH,**
- b) **na uplatnění smluvní pokuty za nesplnění termínu dokončení díla a jejím vzájemném vy-  
pořádáním zápočtem,**

**Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.**

### **2. V čl. V. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:**

1. Za provedení stavby ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu ve výši 14.635.533,23 Kč bez DPH. Zhotovitel nesplnil lhůtu pro úplné dokončení a předání díla. Dílo bylo dokončeno ukončením komplexních zkoušek dne 26.07.2019, což je 11 dní prodlení. Objednatel akceptuje prodlení v délce 5 dnů za výrobní vadu indukčního průtokoměru. Obě smluvní strany se tímto dohodly, že zhotovitel nesplnil původní termín pro úplné dokončení a předání díla dle čl. IV., odst. 1. v délce 6 dnů. Podpisem tohoto dodatku zhotovitel své prodlení uznává. Objednatel podpisem tohoto dodatku uplatňuje dle odst. 4 čl. XII. Smlouvy o dílo smluvní pokutu za nesplnění termínu pro úplné dokončení a předání díla v délce 6 dnů, zhotovitel podpisem tohoto dodatku tuto smluvní pokutu v celkové výši 175.626 Kč uznává a započte ji v závěrečné faktuře.

### **3. V čl. VI. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 9 a nahrazuje se novým zněním:**

9. Objednatel může zastavit placení faktury v případě, kdy zhotovitel nedodržuje podmínky pro užívání staveniště a jeho zabezpečení, v případě zjištění vadného plnění zhotovitelem dle podmínek odst. 14 čl. VIII. této smlouvy nebo v případě, kdy zhotovitel neplní postup zahajování, provádění a dokončování prací dle časového plánu postupu prací, nebo v případě, že ve

faktuře nebude zohledněn oboustranně dohodnutý zápočet smluvní pokuty. Užití tohoto ustanovení objednatelem není porušením smlouvy ani právních povinností objednatele a nejedná se o podstatné porušení smlouvy dle článku XIII. této smlouvy.

***Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 04.03.2019.***

**V Horažďovicích, dne 16.08.2019**

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

**Ing. Michael Forman  
starosta města Horažďovice**

**Ing. Pavel Hnojna  
jednatel**