

## D O D A T E K č. 10

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 22.6.2017, jejímž předmětem je  
"PNP - Centrální depozitář Litoměřice, II. etapa výstavby"

**OBJEDNATEL:** Památník národního písemnictví  
Strahovské nádvoří 1/132, 11838 Praha 1 - Hradčany  
zastoupený: Mgr. Zdeňkem Freislebenem, ředitelem  
IČO: 00023311  
DIČ: CZ00023311  
zástupce pověřený jednáním ve věcech:  
a) technických Milan Kerekanič, vedoucí OTS  
email: [REDACTED]  
b) smluvních Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel  
a

**ZHOTOVITEL:** KONSIT a.s.  
Půlkruhová 20, 160 00 Praha 6  
zastoupený: Ing. Jaromírem Podborským, členem představenstva  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 820762/0800  
IČO: 18630197  
DIČ: CZ18630197  
zapsán v obchodním rejstříku při MS v Praze, oddíl B, vložka 752

Smluvní strany se ve smyslu ustanovení článku XXVIII. odst. 1 Smlouvy o dílo dohodly na této změně Smlouvy:

1. Předmět díla dle článku **II. Dílo** se rozšiřuje o vícepráce spočívající:

- v provedení výměny plastového okna za protipožární v objektu SO.021 dle **přílohy č.1** tohoto dodatku - Změnového listu s. ZL 46.

- ve vybudování odvodňovacího žlabu v prostoru areálu PNP dle **přílohy č.2** tohoto dodatku - Změnového listu s. ZL 47.

2. Článek **IV. Místo a doba plnění, odst. 2** se nahrazuje tímto zněním:

2. Dodavatel se zavazuje, že:

a) převezme staveniště a zahájí stavební práce do 5 dnů od protokolárního předání staveniště - 4.7.2017,

b) dokončí a předá dílo bez vad a nedodělků do 14 měsíců (426 kalendářních dnů) + 61 kalendářních dní dle dodatku s. 1 + 92 kalendářních dní dle dodatku s. 2 + 37 kalendářních dní dle dodatku s. 3 + 10 kalendářních dní dle dodatku s. 4 + 147 kalendářních dní dle dodatku s. 5 - 7 kalendářních dní dle dodatku s. 6 + 12 kalendářních dní dle dodatku č. 8 + 31 kalendářních dní dle dodatku s. 10 od předání staveniště dodavateli.

c) odstraní zařízení staveniště do 10 dnů od předání a převzetí díla.

3. Cena díla se navyšuje tímto dodatkem o **174.345,89,-Kč** bez DPH, tj. vzhledem k tomu se článek **V. Cena díla, odst. 1.** nahrazuje tímto textem:

1. Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli za provedení díla tuto cenu:


Cena díla bez DPH	<b>113.186.876,53,-Kč</b>
DPH	<b>23.769.244,07,-Kč</b>
Celková výše ceny včetně DPH	<b>136.956.120,60,- Kč</b>

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Příloha č. 1 - Změnový list č. ZL 46
- Příloha č. 2 - Změnový list č. ZL 47
- Příloha č. 3 - Rekapitulace ceny
- Příloha č. 4 - Časový harmonogram výstavby

5. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

V Praze dne *1.8.* ~ .. ( ....  
2019



za obje natele

Mgr. Zden k Preisleben  
ře itel  
Památník nár dního písemnictví

V Praze dne 15.8.2019

( .....  
.....

Ing. Jaromír Podborský  
člen představen  
KONSIT a.s.



## "PNP - Centrální depozitář Litoměřice, II. etapa výstavby"

## REKAPITULACE CENY

Základní slouva o dílo			94 218 934,21 Kč
Číslo ZI	Vícepráce	Méněpráce	Celkem (bez DPH)
ZLOI	165 418,58 Kč		165418,58 Kč
ZL02	2 588 515,34 Kč		2588515,34 Kč
ZL03	51693,48 Kč		51693,48 Kč
ZL04	229145,50 Kč		229 145,50 Kč
ZL05	29173,95 Kč		29173,95 Kč
ZL06	353 197,49 Kč		353 197,49 Kč
ZL 07	34636,81 Kč		34636,81 Kč
<b>DODATEK Č.1</b>			<b>3451 781,15 Kč</b>
ZL08	127029,50 Kč		127029,50 Kč
ZL09	585078,31 Kč		585078,31 Kč
ZLIO	202 127,18 Kč	-7505,99 Kč	194621,19 Kč
ZLII	440863,06 Kč		440863,06 Kč
ZLI2	784338,05 Kč	-12313,80 Kč	772 024,25 Kč
ZL 13	139 633,98 Kč		139 633,98 Kč
ZL 14	666079,86 Kč		666079,86 Kč
ZL 15	227 972,06 Kč		227 972,06 Kč
ZL 16	620233,76 Kč		620233,76 Kč
ZL 18	516 294,61 Kč	-415879,56 Kč	100415,05 Kč
ZL 19	2 130331,29 Kč	-362 112,26 Kč	1768 219,03 Kč
ZL 20	18713,10 Kč		18713,10 Kč
ZL21	31801,68 Kč		31801,68 Kč
ZL22	134 988,54 Kč		134988,54 Kč
ZL 23	12908,79 Kč		12908,79 Kč
ZL24	123625,10 Kč		123625,10 Kč
<b>DODATEK Č.2</b>			<b>5964207,26 Kč</b>
ZL 27	4804760,19 Kč	-2370774,92 Kč	2433 985,27 Kč
ZL 30	24821,95 Kč	-8077,86 Kč	16744,09 Kč
ZL 31	72 953,87 Kč		72 953,87 Kč
ZL32	258 113,75 Kč		258 113,75 Kč
<b>DODATEK Č.3</b>			<b>2781796,97 Kč</b>
ZL25	208 313,23 Kč	-18025,29 Kč	190287,94 Kč
ZL26	359102,12 Kč	-4263,54 Kč	354838,58 Kč
<b>DODATEK Č.4</b>			<b>545 126,53 Kč</b>
ZL28	717226,70 Kč	-37 692,14 Kč	679 534,56 Kč
ZL 29	238 155,36 Kč	-17301,31 Kč	220 854,05 Kč
ZL33	490 301,67 Kč	-27 020,94 Kč	463 280,73 Kč
ZL34	1113 765,11 Kč	-507 056,22 Kč	606 708,89 Kč
ZL35	199 760,54 Kč		199760,54 Kč
<b>DODATEK Č.6</b>			<b>2170138,77 Kč</b>
ZL 36	2 101 975,06 Kč	-1066028,75 Kč	1035946,31 Kč
ZL 37	2172 822,09 Kč	-482 798,05 Kč	1 690 024,04 Kč
ZL 38	84544,92 Kč	-2619,91 Kč	81925,01 Kč
ZL 39	269428,90 Kč	-61121,00 Kč	208307,90 Kč
<b>DODATEK Č.7</b>			<b>3016 203,26 Kč</b>
ZL40	293741,26 Kč		293741,26 Kč
ZL42	274587,39 Kč		274587,39 Kč
<b>DODATEK Č.8</b>			<b>568328,66 Kč</b>
ZL43	99281,90 Kč		99281,90 Kč
ZL44	89578,57 Kč		89578,57 Kč
ZL45	107 153,37 Kč		107 153,37 Kč
<b>DODATEK Č.9</b>			<b>296013,84 Kč</b>
ZL46	75835,96 Kč		75835,96 Kč
ZL47	98509,93 Kč		98509,93 Kč
<b>DODATEK Č.10</b>			<b>174345,89 Kč</b>
<b>Celkem vč. dodatků</b>			<b>113 186876,53 Kč</b>
<b>DPH</b>			<b>23 769 244,07 Kč</b>
<b>Celkem vč. DPH</b>			<b>136 956 120,60 Kč</b>