

## DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 16PT-000431/15

č. smlouvy zhotovitele:140915

### NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ „I/11 NEBORY – OLDŘICHOVICE, PŘELOŽKY VODOVODŮ“

(č. stavby: 115)

#### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4-Nusle  
IČ: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
osoba jednající jménem zadavatele: ██████████ generální ředitel  
osoba oprávněná jednat ██████████, ředitel Správy Ostrava  
ve věcech smluvních: ██████████ úsek výstavby  
ve věcech technických: ██████████, úsek výstavby  
██████████ úsek výstavby

(dále jen „Objednatel“)  
na straně jedné

a

#### PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.

se sídlem: Kněžpole 218, 687 12 Bílovice  
IČ: 276 77 443  
DIČ: CZ27677443  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka č.51242  
Zastoupen: ██████████ jednatel společnosti  
Oprávněn jednat  
ve věcech smluvních: ██████████ jednatel společnosti  
ve věcech technických: ██████████, stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“)  
na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

Z důvodu, že dosud nebylo provedeno propojení souběžné přeložky plynovodního potrubí (obstrukce ze strany RWE), není možné realizovat v původním termínu objekt SO 328 - Přeložka vodovodu DN 100 SmVak v Oldřichovicích, která částečně zasahuje do zatím stále funkčního původního plynovodního potrubí, se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo, kterým se mění následující článek této smlouvy:

## **IX. DOBA PLNĚNÍ, PROGRAM PRACÍ**

9.2 Doba pro dokončení stavebních prací:

- 1. část dílčího plnění  
SO 328 Přeložka vodovodu DN 100 SmVak v Oldřichovicích do **30.06.2016**
  
  - 2. část dílčího plnění  
SO 329 Přeložka vodovodu DN 150 SmVak do **30.06.2016**
- I.

Tento dodatek smlouvy o dílo se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU SMLOUVY O DÍLO K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:


**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: [REDAKCE]  
Funkce: ředitel Správy Ostrava  
Datum: 27-10-2015



**PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.**

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: [REDAKCE]  
Funkce: jednatel společnosti  
Datum:



## DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 16PT-000431/15

č. smlouvy zhotovitele: 140915

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ  
„I/11 NEBORY – OLDŘICHOVICE, PŘELOŽKY VODOVODŮ“  
(č. stavby: 115)

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4-Nusle  
IČ: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
osoba jednající jménem zadavatele: ██████████, generální ředitel  
osoba oprávněná jednat ██████████, ředitel Správy Ostrava  
ve věcech smluvních: ██████████, úsek výstavby  
ve věcech technických: ██████████, úsek výstavby  
██████████, úsek výstavby

(dále jen „Objednatel“)  
na straně jedné

a

### PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.

se sídlem: Kněžpole 218, 687 12 Bílovice  
IČ: 276 77 443  
DIČ: CZ27677443  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka č.51242  
Zastoupen: ██████████, jednatel společnosti  
Oprávněn jednat  
ve věcech smluvních: ██████████, jednatel společnosti  
ve věcech technických: ██████████, stavbyvedoucí  
(dále jen „Zhotovitel“)  
na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

Z přetrvávajícího důvodu, kdy dosud nebylo provedeno propojení souběžné přeložky plynovodního potrubí (obstrukce ze strany RWE), není možné realizovat v původním termínu objekt SO 328 - Přeložka vodovodu DN 100 SmVak v Oldřichovicích, která částečně zasahuje do zatím funkčního původního plynovodního potrubí. Z důvodu návaznosti na organizaci dopravy, kdy dosud nebyl dokončený most SO 204 stavby I/11 Nebory - Oldřichovice, musí zůstat zatím zachována místní komunikace, v rámci jejíž přeložky měl být realizován objekt SO 329 Přeložka vodovodu DN 150 SmVak na SO 123, se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo, kterým se mění následující článek této smlouvy:

## IX. DOBA PLNĚNÍ, PROGRAM PRACÍ

9.2 Doba pro dokončení stavebních prací:

- 1. část dílčího plnění  
SO 328 Přeložka vodovodu DN 100 SmVak v Oldřichovicích do **31.12.2016**
  
- 2. část dílčího plnění  
SO 329 Přeložka vodovodu DN 150 SmVak do **31.12.2016**


I.

Tento dodatek smlouvy o dílo se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU SMLOUVY O DÍLO K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: [REDAKCE]  
Funkce: ředitel Správy Ostrava  
Datum: 27-06-2016



**PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.**

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: [REDAKCE]  
Funkce: jednatel společnosti  
Datum: 17.6. 2016

**PROMONT**  
**Uherské Hradiště**  
Výstavba inženýrských sítí  
a vodohospodářských staveb  
PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.  
Královská čp. 218; 687 12 Blatovice  
Tel. 572 545 035 Fax 572 545 831  
ICO: 275 77 443 DIČ: CZ27577443

## DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 16PT-000431/15

č. smlouvy zhotovitele: 140915

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ  
„I/11 NEBORY – OLDŘICHOVICE, PŘELOŽKY VODOVODŮ“  
(č. stavby: 115)

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4-Nusle  
IČ: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
osoba jednající jménem zadavatele: [REDACTED] generální ředitel  
osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: [REDACTED], ředitel Správy Ostrava  
ve věcech technických: [REDACTED], úsek výstavby  
[REDACTED], úsek výstavby

(dále jen „Objednatel“)  
na straně jedné

a

### PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.

se sídlem: Kněžpole 218, 687 12 Břilovice  
IČ: 276 77 443  
DIČ: CZ27677443  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka č.51242  
Zastoupen: [REDACTED], jednatel společnosti  
Oprávněn jednat  
ve věcech smluvních: [REDACTED] jednatel společnosti  
ve věcech technických: [REDACTED], stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“)  
na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

Z přetrvávajícího důvodu, kdy dosud nebylo provedeno propojení souběžné přeložky plynovodního potrubí (obstrukce ze strany RWE), není možné realizovat v původním termínu objekt SO 328 - Přeložka vodovodu DN 100 SmVak v Oldřichovicích, která částečně zasahuje do zatím funkčního původního plynovodního potrubí. Z důvodu návaznosti na organizaci dopravy, kdy dosud nebyl dokončený most SO 204 stavby I/11 Nebory - Oldřichovice, musí zůstat zatím zachována místní komunikace, v rámci jejíž přeložky měl být realizován objekt SO 329 Přeložka vodovodu DN 150 SmVak na SO 123, se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo, kterým se mění následující článek této smlouvy:

## IX. DOBA PLNĚNÍ, PROGRAM PRACÍ

### 9.2 Doba pro dokončení stavebních prací:

- 1. část dílčího plnění  
SO 328 Přeložka vodovodu DN 100 SmVak v Oldřichovicích do **30.6.2017**
  
- 2. část dílčího plnění  
SO 329 Přeložka vodovodu DN 150 SmVak do **30.6.2017**


I.

Tento dodatek smlouvy o dílo se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU SMLOUVY O DÍLO K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: [REDACTED]  
Funkce: ředitel Správy Ostrava  
Datum: 8. 12. 2016



### PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: [REDACTED]  
Funkce: jednatel společnosti  
Datum: 25. 11. 2016

