

ZMĚNOVÝ LIST**1**

Akce: „Rekonstrukce podlah a koncertního sálu“

Smlouva o dílo č.: 02/2019

Objednatel: **Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace**
Lidická 5, 742 83 KlimkoviceZhotovitel: **Roofdier s.r.o.**
Dobrovského 874/29, 702 00 Ostrava - PřívozDůvod změny: **Po odstranění a očištění nosných trámů bylo zjištěno, že 8 trámů vykazuje známky napadení dřevokazným hmyzem. Dále bylo při odstraňování záklopu zjištěno, že 3 příčky byly umístěny pouze na záklopu a nebyly spojeny s nosnou konstrukcí ani horizontálně ani vertikálně. Pro instalaci nových podlah je nutné tyto příčky a jednu předstěnu vyměnit za odpovídající hygienickým parametrům.**Navrhovatel změny: **Změny navrhl zhotovitel po konzultaci s investorem TDS i autorským dozorem**

Technické řešení změny: Napadené trámy budou vyměněny a po konzultaci se statikem řádně zapraveny. Nové příčky a předstěna budou nainstalovány dle požadavků projektanta a hygienických norem.

Podklady pro ocenění změny: Upravená projektová dokumentace, zápisy do SD a z KD

Změna smluvní ceny díla:

	cena bez DPH	DPH	cena bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:	0,00	0,00	0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:	199 797,28	41 957,43	241 754,71
Rozdíl:	199 797,28	41 957,43	241 754,71

Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků: učebny do 30. 8. 2019
koncertní sál do 9. 9. 2019

Konečný termín: do 9. 9. 2019

Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech: **+14**

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele: Roofdier s.r.o.

Martin Matuszyński

Dne: 20.8.2019

Za TDS:

Ing. Jiří Havlíček

Dne: 20.8.2019

Za objednatele:

MgA. Pavel Běreš

Dne: 20.8.2019