

Dodatek č. 2 ke SMLouvĚ O Dílo

„Medonosy, Chudolazy – vodovodní řád II. etapa“
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-372/18-D2
Číslo zakázky: 30100118
Číslo smlouvy u zhotovitele: 22/2018

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Radkem Větrovcem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: **VPK Suchý s.r.o.**
se sídlem: Komenského náměstí 12, 281 44 Zásmyky
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 95134
IČO: 27085201
DIČ: CZ27085201
Zastoupený: Ladislavem Suchým, jednatelem společnosti

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ladislav Suchý, jednatel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání: Ladislav Suchý, jednatel společnosti

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu smlouvy o dílo. Důvod prodlení je na straně zhotovitele, který zhotovitel způsobil nesprávným postupem stavebních prací. Objednatel pro řádné dokončení díla stanovil zhotoviteli náhradní termín do 31. 10. 2019.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v kapitole 3. ČAS PLNĚNÍ, odst. 3.1., termín dokončení stavby, takto:
- **Dokončení stavby: 31. 10. 2019**
- 2.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předloží do pondělí 15. 7. 2019 cenovou kalkulaci na vícepráce, které požaduje objednatel.
- 2.4 Smluvní strany se dohodly, že z následné fakturace zhotovitele **nebude** proplacena částka **150 000,- Kč bez DPH**. Tato částka slouží jako jistina objednatel pro splnění povinností, které jsou dle tohoto dodatku kladeny na zhotovitele. Tato jistina bude zhotoviteli uhrazena do 14 dní po splnění povinností dle tohoto dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-372/18 (**Medonosy, Chudolazy – vodovodní řad II. etapa**), uzavřené dne 26. 7. 2018 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. R-372/18 (**Medonosy, Chudolazy – vodovodní řad II. etapa**), uzavřené dne 26. 7. 2018, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-372/18 (**Medonosy, Chudolazy – vodovodní řad II. etapa**), uzavřené dne 26. 7. 2018.
- 3.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.


V Kladně dne 28. 6. 2019

V Zásmukách dne 28. 6. 2019


OBJEDNATEL



ZHOTO

Starosta obce Medonosy souhlasí s prodloužením termínu investiční výstavby vyplývající z tohoto dodatku a akceptuje termín dokončení stavby



dstavenstva