

DODATEK č. 1
 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2017-097 ze dne 16.4.2019
 (nabytí účinnosti dne 16.4.2019)
 (ev.č. SMVS 107V692001702)

1. Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

zaměstnanec pověřený jednáním: [REDACTED] zástupce ředitele - ředitel odboru řízení staveb
 Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: [REDACTED]
- ve věcech technických - technický dozor objednatele (dále jen "TDO"):

[REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
 Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1

Datová schránka: hjyaavk

(dále jen "objednatel")

a

2. Zhotovitel :

OPTIMA, spol. s r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132

Sídlo: Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto

IČO: 15030709

DIČ: CZ15030709

Zastoupená: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: shejbal@optima-vm.cz

Koordinátor BOZP: [REDACTED]

Datová schránka: u2j6wf7

Adresa pro doručování: Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 12.2. čl. 12 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2017-097 ze dne 16.4.2019 (nabytí účinnosti dne 16.4.2019) na provedení inženýrsko – projektových prací „Štěpánov – sklady a provozní objekty – rekonstrukce - PD“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

2. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je **upřesnění předmětu smlouvy a s tím související úprava smluvní ceny díla a termínu dokončení díla** z důvodu převedení úkonů a činností požadovaných objednatelem při zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci skladů, ve kterých budou uloženy zbraně.

3. Předmět dodatku

1. V průběhu provádění díla specifikovaného v čl. **2. Předmět smlouvy** byla zjištěna potřeba zapracování změn požadovaných uživatelem. Zbraně nebudou uloženy ve skladech č. 1, 2, 3, 4 a 5, ale budou uloženy ve skladu č. 9. Všechny sklady č. 1, 2, 3, 4, 5 a 9 mají být dle stávající SoD zrekonstruovány, pouze zabezpečení odpovídající zbrojnímu skladu bude provedeno místo objektů č. 1-5 na objektu č. 9 (dále jen „vícepráce“).
2. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou zhotovitelem realizovány některé práce obsažené v předmětu smlouvy (dále jen „méněpráce“).
3. Vícepráce a méněpráce jsou podrobně popsány v rozkladu cen méněprací a víceprací, včetně jejich finančního ocenění, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle této přílohy činí:

cena víceprací:

+ 331 782,- Kč vč. DPH (274 200,- Kč bez DPH, 57 582,- Kč 21% DPH)

cena méněprací:

- 332.750,- Kč vč. DPH (- 275.000,- Kč bez DPH, - 57.750,- Kč 21% DPH)

tj. snížení o:

- 968,- Kč vč. DPH (-800,- Kč bez DPH, -168,- Kč 21% DPH)

4. Dodatkem č.1 se ruší odst.3.1.,3.2. a 3.3. písm. b) článku **3. Cena za dílo** a nahrazuje se zněním:
„ 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

3 819 200,- Kč bez DPH

(slovy: tři miliony osm set devatenáct tisíc dvě stě korun českých bez DPH).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 802 032,- Kč a

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 4 621 232,- Kč

(slovy: čtyři miliony šest set dvacet jedna tisíc dvě stě třicet dva korun českých včetně DPH)

- 3.3. b) **za 2. etapu díla**

1 479 200,- Kč bez DPH

310 632,- Kč DPH 21%

1 789 832,- Kč včetně DPH

(slovy: jeden milion sedm set osmdesát devět tisíc osm set třicet dva korun českých včetně DPH)“

5. Dopisem čj. MO 145572/2019-6440 ze dne 21. června 2019 bylo v souvislosti s výše uvedenými změnami objednatelem dnem 21.6.2019 pozastaveno provádění části díla úzce související s předmětnými změnami, a to do doby ujasnění všech technických podmínek. Provádění prací bude opětovně zahájeno po nabytí účinnosti tohoto dodatku.
6. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.2., 4.3. článku 4. **Doba plnění** a nahrazuje se zněním:
 „4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá **nejpozději do 12.3.2020** objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.
 4.3. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 2. etapy díla zhotovitel předá **nejpozději do 15.7.2020** objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.“


4. Závěrečná ustanovení


- Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel obdrží 2 výtisky. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Rozklad cen méněprací a víceprací – počet stran: 1
- Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

V Praze dne 22 -08- 2019

Ve Vysokém Mýtě dne - 9 -08- 2019

Za objednatele:

.....

 zástupce ředitele - ředitel odboru
 řízení staveb AHNM

.....

 jednatel
 OPTIMA, spol. s r. o.

Nabytí účinnosti: