

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101.12/001	Číslo ZBV: ZBV 9.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Nadjezd sil. I/55, km 0,050 - 0,200, Prodloužení stávajícího mostu na silnici I/55		

Strany smlouvy na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7. 8. 2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby
	2,3	Zhotovitel
	4	Autorský dozor
	5	Stavební dozor stavebníka

Iniciátor změny: **Zhotovitel**

Popis Změny:





Po zahájení zemních prací - odtěžení zeminy a zaměření polohy a výšky čela stávajícího přesypaného mostu byly získány nové skutečnosti. Na základě zjištěných skutečností při realizaci tohoto objektu bylo nutno provést změny oproti zadávací dokumentaci.

Jeden rámový prefabrikát byl zrušen na základě doměření skutečné výškové úrovně dna stávajícího rámu. Z toho vyplynula potřeba prodloužit křídla a zvětšit šířku základu pod křídly dle statického posouzení. Všechny změny jsou zakresleny ve změnových výkresech RDS.





Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-159 196,28	330 048,77	170 852,49

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno		datum	8 -08- 2019	podpis	
Supervize	jméno		datum		podpis	
Správce stavby	jméno		datum	13 -08- 2019	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. **Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek.** Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1)	jméno		datum	13 -08- 2019	podpis	
Zhotovitel	jméno		datum	5 -08- 2019	podpis	
					Číslo paré:	