

HARMONOGRAM STAVBY

REALIZACE KONCEPTUÁLNÍHO OBJEKTU A OBNOVA DÍLČÍCH ČÁSTÍ UMĚLECKO PRŮMYSLOVÉHO MUZEA

POPIS	Náklady celkem bez DPH	Rok 2019 + 2020	Rok 2019	Rok 2020	2019												2020											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
<i>Předání staveniště Kolaudace I. ETAPY Kolaudace II. ETAPY Závěreční předání díla</i>																												
SO 01 Stavební úpravy	57 056 721	55 541 265	6 220 591	49 320 674																								
Stavební a montážní práce	6 431 610	105%	27%	78%																								
Statika, kotevní prvky	1 299 850	100%	50%	50%																								
Revitalizace fasády	7 996 228	100%	15%	85%																								
Podlahové krytiny, povrchové úpravy	4 937 855	100%	13%	87%																								
Elektromontáže	18 370 362	90%	3%	87%																								
Montáže VZT zařízení	18 020 816	100%	8%	92%																								
		18 020 816	1 441 665	16 579 151																								
SO 02 Dovybudování návštěvnického zázemí	37 925 226	37 925 226	1 848 895	36 076 331																								
Objekty zázemí dvorany	10 159 115	100%	10%	90%																								
Konceptuální objekt	27 766 111	100%	3%	97%																								
		27 766 111	832 983	26 933 128																								
SO 03 Rampa	554 306	100%	0%	100%																								
		554 306	0	554 306																								
SO 04 Chlazení 4NP	1 177 795	100%	20%	80%																								
		1 177 795	235 559	942 236																								
REKJAPITULACE CENY (bez DPH)	96 714 048	95 198 592	8 305 045	86 893 547																								
					786 384 1 278 478 2 938 462 3 301 721												4 027 876 7 375 259 14 996 121 22 034 001 18 448 532 9 833 540 7 771 285 2 406 934											
					8 305 045												86 893 547											
					2019												2020											

Zpracoval:

Odsouhlasil:

Aktualizace časové osy_ 15 08 2019