



Dodatek č. 14

Ke SMLouvě O Dílo NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Říkonín – Vlkov u Tišnova“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-3785/2017**

ISPROFOND: 500 372 0053

a

Chládek & Tintěra, a. s.

se sídlem: Nerudova 16, 412 01 Litoměřice

IČO: 62743881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Krajským** soudem v **Ústí nad Labem**,

spisová značka spisová značka B 706

bank. spojení:

zastoupena: **Ing. Janem Kokešem – předsedou představenstva a Ing. Stanislavem Fouskem, Vladimírem Jehličkou a Libuší Tintěrovou – členy představenstva** (společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně)

jako „Správce“

a

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

se sídlem: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod



IČO: 60932171, DIČ: CZ60932171

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka spisová značka B 2487

zastoupena: Petrem Suchým - předsedou představenstva, Liborem Langhansem – místopředsedou představenstva, Ing. Vlastimilem Hladíkem - členem představenstva

jako „Společník“

společně jako společnost "**Chládek Tintěra LTM + HB Říkonín**"

Korespondenční adresa: Chládek & Tintěra, a. s., Nerudova 16, 412 01 Litoměřice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **919**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 14 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 7. 2017 na zhotovení stavby s názvem „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Říkonín – Vlkov u Tišnova“ (dále jen „**Dodatek**“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se z důvodů rozšíření předmětu plnění o následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje v rozsahu celé stavby, jak bylo dohodnuto dodatkem č. 9, a z důvodu prodloužení Doby pro uvedení do provozu některých provozních souborů a stavebních objektů do května 2019, jak bylo dohodnuto dodatkem č. 11, dohodly na prodloužení Doby pro dokončení celého Díla do 31. 10. 2019.

Ve shora dohodnuté Době pro dokončení se Zhotovitel zavazuje dokončit a předat Objednateli pouze položky č. *R-Všeob-4 Dokumentace skutečného provedení stavby* a *R-Všeob-5 Digitální dokumentace skutečného provedení stavby*, které jsou součástí stavebního objektu *SO 98-98 Všeobecný objekt*. Ostatní doby či lhůty stanovené Smlouvou ve znění předchozích dodatků a nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

- 1.2. Na základě shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně pod-článku *Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení (pod-článek 8.2, 8.4)*, který je součástí Přílohy k nabídce.

Pod-článek *Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení (pod-článek 8.2, 8.4)* zní nově takto:

„Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení (pod-článek 8.2, 8.4)

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 Smluvních podmínek do 31. 10. 2019.

- 1.3. Zhotovitel současně prohlašuje, že mu v souvislosti se změnou Doby pro dokončení a s tím související změnou harmonogramu postupu prací nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli Nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových Nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.



II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Harmonogram postupu prací stavebního objektu *SO 98-98 Všeobecný objekt*, který doplňuje harmonogram postupu prací obsažený v příloze č. 4. Smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků.
- 2.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.4. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel tři (3) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Příloha:

- Příloha č. 1 - Harmonogram postupu prací stavebního objektu *SO 98-98 Všeobecný objekt*

V Praze dne 20.8.2019

V Litoměřicích dne 1.8.2019

.....

Objednatel
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....

Zhotovitel
Ing. Jan Kokeš
předseda představenstva
Chládek & Tintěra, a. s.

.....

Vladimír Jehlička, DiS.
člen představenstva
Chládek & Tintěra, a. s.

.....

Petr Suchý
předseda představenstva
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.



Příloha č. 1

Harmonogram postupu prací stavebního objektu *SO 98-98 Všeobecný objekt*

Harmonogram prací



**Chládek
& Tintěra**

Stavba: "Zvýšení traktové rychlosti v úseku Říkonín - Vilkov u Tišnova, sanace skalních svahů"
 SO: 98-98 Všeobecný objekt

aktualizace 06.06.2019

	2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019
R-Všeob-1 Realizační dokumentace											
R-Všeob-2 Geometrické plány											
R-Všeob-3 Geodetická dokumentace skutečného provedení											
R-Všeob-4 R-Všeob-5 Dokumentace skutečného provedení stavby Digitální dokumentace skutečného provedení stavby											
R-Všeob-6 Zajištění posouzení shody a prohlášení o shodě na parametry interoperability ve fázi realizace (prostřednictvím notifikované osoby)											
R-Všeob-7 Zajištění posouzení hodnocení a posouzení řízik týkajících se strukturálních subsystémů											
R-Všeob-8 Nájem pozemků ČD dle příložené smlouvy č.2637930417 - k.ú. Říkonín											
R-Všeob-9 - nájem pozemků CHITXČD-Sklené Val. Mez., Vilkov - smlouva CHT č. 2637700319 - k.ú. Vilkov - nájem od soukromých vlastníků											
R-Všeob-10 Měření hluku během stavby a po stavbě - předání HS											
Kolaudační souhlasy - odesláni - stanoviska											

2018 01/2019 02/2019 03/2019 04/2019 05/2019 06/2019 07/2019 08/2019 09/2019 10/2019

zaměření skutečného stavu
 zpracování dat
 zpracování změn - "červené paré"
 vyjádření správci
 odsouhlasení SŽG
 zpracování dokumentace skutečného provedení

Subsystém :
 Infrastruktura
 Trakce
 Zab. zař.

předání podkladů
 zpracování + certifikát
 předání podkladů
 zpracování + certifikát
 předání podkladů
 zpracování + certifikát
 předání podkladů
 zpracování


31.12.2018
 2018

26.03.
 26.03. 01.04.
 30.06.
 31.07.

31.05.
 31.05.
 31.06.
 31.07.

30.04.
 15.06.
 15.04.
 15.04.
 31.05.
 31.05.
 31.06.
 31.07.

31.10.



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 373784

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fee0eb96-5b81-4f38-9c08-55fea53ed944

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.08.2019 12:11:01



82e13f6c-6821-48f8-941d-84eb4bee40ca