

Součástí práce ZHOTOVITELE není Autorský dozor ve smyslu zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) č. 183/2006 Sb., § 152 odst. (4). Právo vykonávat autorský dohled má pouze ZHOTOVITEL. Tento dohled není honorován. V případě nutnosti změny stavby, která mění dokumentaci pro provedení stavby a je objektivně nepředvídatelná, má v případě schválení práce OBJEDNATELEM právo na odměnu stanovenou ve výši hodinové sazby dle této smlouvy na autorský dohled, a počtu hodin, který písemně před zahájením prací předloží OBJEDNATELI a ten jej odsouhlasí. Celkový předpokládaný rozsah hodin je 60 hodin.“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„F. Autorský dozor projektanta (zhotovitele dokumentace pro provádění stavby) po dobu realizace STAVBY nad souladem prováděné STAVBY s ověřenou dokumentací pro provádění stavby ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „AUTORSKÝ DOZOR“).

V rámci vykonávání AUTORSKÉHO DOZORU bude ZHOTOVITEL vykonávat zejména níže uvedené činnosti:

- účastnit se předání a převzetí staveniště zhotovitelem STAVBY,
- dohlížet na soulad zhotovované STAVBY s dokumentací pro provádění stavby ověřenou ve stavebním řízení, sledovat a kontrolovat postup realizace STAVBY ve vztahu k dokumentaci pro provádění stavby,
- sledovat postup výstavby z technického hlediska
- účastnit se bezodkladně na výzvu OBJEDNATELE či zhotovitele stavby kontrolních dnů, zásadních zkoušek a měření a vydávat stanoviska k jejich výsledkům,
- podávat nutná vysvětlení k dokumentaci pro provádění stavby, která je podkladem pro výkon autorského dozoru a spolupracovat při odstraňování důsledků nedostatků zjištěných v této dokumentaci pro provádění stavby,
- posuzovat návrhy na změny STAVBY, na odchylky od schválené dokumentace pro provádění stavby, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace STAVBY,
- na žádost OBJEDNATELE provést posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele STAVBY na změny schválené dokumentace pro provádění stavby a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace STAVBY,
- sledovat dodržování podmínek pro STAVBU tak, jak jsou určeny stavebním povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, jsou-li ve stavebním povolení stanovena jako závazná,
- zaznamenávat svá zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku,
- aktivně se účastnit přebírání STAVBY OBJEDNATELEM od zhotovitele STAVBY a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání STAVBY OBJEDNATELEM, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované STAVBY, upozorňování na vady a nedodělky STAVBY, vypracování zápisu o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání OBJEDNATELI,
- aktivně se účastnit kolaudace a kontroly odstranění kolaudačních závad,
- písemně odsouhlasit dokumentaci skutečného provedení STAVBY
- po dokončení STAVBY vyhotovit zprávu o souladu zhotovené STAVBY s ověřenou projektovou dokumentací.“

2) V čl. VI. „SMLUVNÍ CENA“, se z odstavce 1 vypouští původní text:

„bez DPH: 713 000,- Kč
(slovy : sedmsetřinácttisíc Kč)

DPH 21% 149, 730,- Kč

včetně DPH: 862 730,- Kč
(slovy : osmsetšedesátdvasedmsettřicet Kč)

Z toho jednotlivé etapy uvedené v čl. IV. odst. 1.2.:

plnění bodu A	44 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - 1)	360 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - 2)	70 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - 3)	55 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C - 1)	40 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C - 2)	20 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu D	60 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu E	28 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu F - hodinová sazba	600,- Kč bez DPH x 60 hodin = celkem
bod F	36 000,- Kč bez DPH“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„bez DPH: 770 000,- Kč
(slovy : sedmsetšedesáttisíc Kč)

DPH 21% 161 700,- Kč

včetně DPH: 931 700,- Kč
(slovy : devětsettřicetjednatisícsedemset Kč)

Z toho jednotlivé etapy uvedené v čl. IV. odst. 1.2.:

plnění bodu A	44 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - 1)	360 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - 2)	70 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - 3)	55 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C - 1)	40 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C - 2)	20 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu D (SO 01, 02, 03, 05, IO 01, PS 01, 02).....	55 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu D (SO 04).....	5 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu E	28 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu F	93 000,- Kč bez DPH.“

3) V čl. VII. „TERMÍN PLNĚNÍ“, se z odstavce 1 vypouští původní text:

„ZHOTOVITEL se zavazuje, že PŘEDMĚT DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí od 13.10.2014, po celou dobu realizace stavby, nejpozději však do 31. 12. 2019.“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„ZHOTOVITEL se zavazuje, že PŘEDMĚT DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí od 13.10.2014, po celou dobu realizace stavby, nejpozději však do 30. 6. 2021.“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/167/P/SoD/14 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. VC-27/14 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 22.10.2014 ve znění DODATKU č. 1 ze dne 29.1.2015, DODATKU č. 2 ze dne 24.6.2015, DODATKU č. 3 ze dne 25.4.2017 a DODATKU č. 4 ze dne 28.12.2018 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním DODATKU a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.

V Praze dne

V Praze dne 24.7.2019

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

.....

Ing. Jan Skalický
předseda představenstva
VODNÍ CESTY a.s.

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR						
Projekt:	Přístaviště Štětí						
Projekt/stavba:	Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.							
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 3		
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1		
Datum vydání:	24.7.2019	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu							
NAVRHUJE:	Vodní cesty, a.s Na Pankráci 57, 140 00 Praha 4						
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Úprava ustanovení smlouvy o autorském dohledu dle požadavku OBJEDNATELE						
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení a související činnosti, Přístaviště Štětí, Vodní cesty, a.s., 8/2017						
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					24.7.2019	
<p>Společnost Vodní cesty, a.s. zpracovává k záměru "Přístaviště Štětí" kompletní projektovou dokumentaci pro sloučené územní a stavební rozhodnutí dle uzavřené smlouvy S/ŘVC/167/P/SoD/2014. Z důvodu změny přístupu objednatele, kdy autorský dozor ve smyslu zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) č. 183/2006 Sb., §152 odst. (4) nebude vykonávat Správce stavby ale autor projektové dokumentace, se vypouští ze smlouvy o dílo činnosti spojené s autorským dohledem ve smyslu §11 odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským v platném znění, a nahrazují se autorským dozorem projektanta (zhotovitele dokumentace pro provádění stavby) po dobu realizace stavby nad souladem prováděné stavby s ověřenou dokumentací pro provádění stavby ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, při zachování hodinové sazby 600,- Kč bez DPH.</p> <p style="text-align: right;">Pro urychlení přípravy realizace přístaviště dochází v rámci zpracování zadávací dokumentace (bod plnění D smlouvy o dílo) k vydělení části záměru, které zabezpečuje ŘVC ČR, na které bylo vydáno nepravomocné stavební povolení, případně pro ně postačuje již vydané územní rozhodnutí, od přístupového chodníku, který investičně zabezpečuje město Štětí, a bude realizován až v závěrečné části celého záměru.</p> <p>Zároveň dochází k prodloužení celkové platnosti smlouvy o dílo na 30.6.2022. Posun platnosti smlouvy je důsledkem nepředvídatelných okolností.</p>							
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</p>							
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3. Předmětem změny je posun termínu celkové platnosti smlouvy o dílo.</p>							
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní</p>							

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: <i>Není relevantní.</i>	
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - <i>Není relevantní.</i>	
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>Není relevantní.</i>	
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní.</i>	
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:	
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Ano	
b) nemění celkovou povahu zakázky - Ano	
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>-</i> <i>jedná se o zvýšení smluvní ceny o 9,3 %.</i>	
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:	
<i>relevantní</i> <i>Není</i>	
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní.</i>	
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i>	
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i>	
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i>	

VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)		ANO	NE	Časový vliv na termín dokončení díla:
Cena SoD před změnou	713.000,- Kč bez DPH			Platnost smlouvy se prodlužuje do 31. 12. 2020.
Cena SoD po změně	770 000,- Kč bez DPH			
jedná se o změnu o 9,3 %	57 000 Kč			
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Není relevantní</i>				
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>				
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>				
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :		<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu</i>		
číslo smlouvy : S/ŘVC/167/P/SoD/2014	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhrady		
týká se bodu : F	93 000 Kč	06/2021		
garant smlouvy: ██████████		podpis:		
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████		podpis:		
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████		podpis:		
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů		podpis:		