

Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky č.:

VZ 04.19
P19V00000077

Smlouva o dílo Dodatek č. 2

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

MATOSA PROFISTAV s.r.o.
Palackého 689/2, 736 01 Havířov
zastoupený Bc. Martin Tomašíkem, jednatelem

IČO: 05510775
DIČ: CZ 05510775
Peněžní ústav: Komerční banka

Č. účtu: 115-3446440207/0100
KS:
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl C, vložka 67847

dále jen **zhotovitel**

čl.I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 1399/RMOB-JIH/1822/24 ze dne 8. 8. 2019 dohodly uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S/0316/2019/INV ze dne 28. 3. 2019.

čl.II.

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0316/2019/INV:

V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku.

V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

<i>Zateplení obvodového pláště, půdy, sklepů a oprava střechy Abramovova 14, Ostrava-Zábřeh</i>	Cena bez DPH [Kč]		
	Neprováděné práce	Dodatečné práce	Celkem
Původní cena stavby dle SOD			2 083 961,00
Dodatek č. 1	0,00	183 307,25	183 307,25
Dodatek č. 2	0,00	57 072,13	57 072,13
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1 a č. 2			2 324 340,38

2. V průběhu realizace bylo nutno z důvodu změn závazku ze smlouvy prodloužit termín provedení díla o 3 kalendářní dny.

V důsledku těchto skutečností se Čl. V. odst. 1. b) mění následovně:

Termín provedení díla je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést **do 123 kalendářních dnů**

Aktualizovaný harmonogram realizace díla je doložen přílohou č. 2 tohoto dodatku.

čl.III.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 2 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy je:
- příloha č. 1 – položkový rozpočet nákladů stavby
 - příloha č. 2 – aktualizovaný harmonogram

Za objednatele

_____ Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

_____ **Bc. Martin Bednář**
starosta obvodu

Za zhotovitele

_____ Datum: _____

Místo: _____

_____ **Bc. Martin Tomašík**
jednatel