

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

II/430 Velatice (Maxlůvka) mosty 430-007, 008 - DÚR/DSP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL 1.

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena [REDACTED]

IČO: 427 67 377
sp. zn. B 10727

Vedoucí společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne s.r.o. - RD SÚSJMK“

a

ZHOTOVITEL 2.

Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 276 96 880
sp. zn. C 52797

[REDACTED] společnosti na základě zmocnění ve SMLOUVĚ O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu.

Společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne s.r.o. - RD SÚSJMK“

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 9. 4. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Důvodem je požadavek objednatele vznesený na vstupním výrobním výboru na převedení povodňových průtoků v nejvyšší kategorii. Projektovaný most byl zařazen do 1. kategorie dle ČSN 73 6201 tab. 12.1, průtočný profil mostu byl navržen na převedení NP=Q100 s rezervou 1,0 m a KNP=1,5*Q100 s rezervou 0,5 m. V návaznosti na tento požadavek byl optimalizován Hydrotechnický výpočet pro potřeby převedení uvedených průtoků. Z hydrotechnického posouzení plyne podmínka na úpravu nivelety dna koryta toku v celkové délce 345 m v km 4,136 - 4,481 a dále rozšíření světlosti mostního otvoru ze 7,2 m na 8,2 m. Na základě žádosti o vyjádření k těmto nezbytným úpravám toku vydal správce vodního toku Rokatnice - Povodí Moravy toto stanovisko: Vodohospodářskou část dokumentace, tj. kompletní projekt navrhované prohrábky koryta toku, jeho stabilizaci, návaznosti na koryto nad a pod stavbou a dotčení cizích pozemků, sítí a objektů zpracuje pouze oprávněný vodohospodářský projektant a investor územně projedná.

V souvislosti s požadavky Povodí Moravy není možné dodržet termín stanovený ve smlouvě (4 měsíce od účinnosti smlouvy).

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Zpracování řešení dle požadavku Povodí Moravy k odsouhlasení	do 3 měsíců od podpisu dodatku č. 1
Koncept DÚR/DSP, průzkumy	do 1 měsíce od potvrzení řešení požadovaného Povodím Moravy objednatelem
Konečná DÚR/DSP	do 10 pracovních dnů od zaslání připomínek ke konceptu DÚR/DSP dle čl. II. odst. 6. této smlouvy
IČ	do 21 kalendářních dnů po předání konečné DÚR/DSP

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Ostravě, dne 21. 8. 2019

V Brně, dne 23. 8. 2019



Ing. Zdeněk Komárka

ředitel

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
oprávněn k jednání za společnost právnických
osob s názvem „DPO – Viadesigne – RD
SÚSJMK“

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje