



Spolufinancováno Nástrojem Evropské  
unie pro propojení Evropy

## Dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

číslo smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-12709/2016/PH, číslo smlouvy Objednatele č. 2: 2016/005427,  
číslo smlouvy Zhotovitele - Metrostav a.s.: 1605 3616, číslo smlouvy Zhotovitele - OHL ŽS, a.s.:  
SOD00105919, ISPROFOND: 532 352 0013, uzavřené dne 01. 12. 2016

### Název zakázky: „Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská“

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (vedoucí účastník Sdružení zadavatelů)**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(samostatně jako „Objednatel č. 1“)

a

**Statutární město Plzeň**

se sídlem: náměstí Republiky 1/1, PSČ 306 32, Plzeň

IČO: 00075370 DIČ: CZ00075370

jednající prostřednictvím: Odboru investic Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, PSČ 306 32, Plzeň

zastoupené: **Ing. Pavlem Grisníkem**, vedoucím OI MMP

(samostatně jako „Objednatel č. 2“)

(společně jako „Objednatel“)

a

---

Projekt Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská je spolufinancovaný EU z programu  
Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenes odpovědnost za jakékoli využití informací v ní  
obsažených.

**Metrostav a.s.**

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

bankovní spojení: [REDAKCE], č. účtu: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Františkem Kočím**, předsedou představenstva a  
**Jánem Dudášem**, členem představenstva,

(dále také jako „vedoucí společník“)

a

**OHL ŽS, a.s.**

se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695

zastoupena: **Ing. Romanem Kocůrkem**, 1. místopředsedou představenstva a  
**Paolem Bee, MBA**, 2. místopředsedou představenstva

(dále také jako „společník“)

**SPOLEČNOST: „MTS + OHL – Uzel Plzeň“**

založená v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 21.06.2016 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, kdy vedoucím společníkem je Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, IČO: 00014915, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od objednatelů. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 21.06.2016, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění vedoucího společníka, je součástí předložené nabídky.

(dále všichni též společně označováni jako jen „Zhotovitel“)

**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 10 jsou následující skutečnosti:

1. Úprava Ceny Díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatelů č. 1: E618-S-12709/2016/PH, číslo smlouvy Objednatelů č. 2: 2016/005427, číslo smlouvy Zhotovitele - Metrostav a.s.: 1605 3616, číslo smlouvy Zhotovitele - OHL ŽS, a.s.: SOD00105919, uzavřené dne 01. 12. 2016, ve znění dodatků č. 1 až č. 9. Smluvní strany se v souladu se schválenými Změnovými listy stavby (dále též „ZL“) č. 5 a č. 13, a v souladu s ustanovením § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele. Celkem vícepráce ze ZL č. 5 (ZBV č. 49, ZBV Objednatelů č. 2 – č. 49) činí 570 590,19 Kč bez DPH. Celkem vícepráce ze ZL č. 13 (část prací dle § 222, odst. 5 ZZVZ - ZBV Objednatelů č. 2 - č. 18; č. 85 a č. 112) činí 13 445 302,29 Kč bez DPH. Zároveň jsou obsahem ZL č. 13 (část prací dle § 222, odst. 5 ZZVZ) méněpráce ve výši 1 308 858,01 Kč bez DPH.

2. Jedná se o práce na třech stavebních objektech, jejichž potřeba vznikla v souvislosti s rozšířením předmětu Díla o nezbytné dodatečné práce a zúžení předmětu Díla o práce, u kterých došlo dodatečně najevo, že je není třeba provést, nebo že mají být provedeny, ale v menším rozsahu. Tyto nezbytné dodatečné práce souvisejí zejména s pracemi na dopravních opatřeních pro výstavbu přemostění Mikulášské ul., s úpravou stávajícího podchodu pod ulicí Mikulášská a s úpravou ulice Mikulášská, přednádraží a místní komunikace (ZBV č. 49, ZBV Objednatele č. 2 – č. 18; č. 49; č. 85 a č. 112).

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ je cca 17,28 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 10. V souvislosti s těmito skutečnostmi se upravuje článek 3, odst. 3.3, ve znění dodatku č. 9 Smlouvy.

3. Úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, platná k datu podpisu dodatku č. 9 ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 10, které zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s touto skutečností se upravují článek 5, odst. 5.12, ve znění dodatku č. 9 Smlouvy a Příloha č. 4, ve znění dodatku č. 9 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

#### I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-12709/2016/PH, číslo smlouvy Objednatele č. 2: 2016/005427, číslo smlouvy Zhotovitele - Metrostav a.s.: 1605 3616, číslo smlouvy Zhotovitele - OHL ŽS, a.s.: SOD00105919, uzavřené dne 01. 12. 2016, ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9, takto:

#### 1) Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající znění odst. 3.3, ve znění dodatku č. 9 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH, ve znění dodatku č. 9 1 099 074 961,53 Kč

#### Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 10

(práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ - ZL č. 5, část prací dle ZL č. 13)

Cena Díla bez DPH, ve znění dodatku č. 10

1 111 781 996,00 Kč

slovy: jedna miliarda sto jedenáct milionů sedm set osmdesát jedna tisíc devět set devadesát šest korun českých

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy (nové znění ke dni podpisu dodatku č. 10).

#### 2) Článek 5. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 5.12, ve znění dodatku č. 9 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.12 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky

<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby - VTP/R/06/15 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 10
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 9
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 9:</u>	Přehled rozdělení investic mezi Objednatele č. 1 a Objednatele č. 2 - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

### 3) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné ke dni podpisu dodatku č. 9 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 10, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 10 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 10 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 10 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 10 v Registru smluv zajistí na základě dohody smluvních stran Objednatel č. 1.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-12709/2016/PH, číslo smlouvy Objednatele č. 2: 2016/005427, číslo smlouvy Zhotovitele - Metrostav a.s.: 1605 3616, číslo smlouvy Zhotovitele - OHL ŽS, a.s.: SOD00105919, nedotčené tímto dodatkem č. 10 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 10 je vyhotoven ve **dvanácti (12)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **osm (8)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **čtyři (4)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 10 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 10 je následující příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy):

Rozpis Ceny Díla

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 10

V Praze dne 20 -08- 2019

Za Objednatele č. 1:

V Praze dne 07 -08- 2019

Za Zhotovitele Metrostav a.s.:

**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GR pro modernizaci dráhy  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

**Ing. František Kočí**  
předseda představenstva  
Metrostav a.s.

V Plzni dne 14 -08- 2019

Za Objednatele č. 2

**Ján Dudáš**  
člen představenstva  
Metrostav a.s.

V Brně dne 09 -08- 2019

Za Zhotovitele OHL ŽS, a.s.

**Ing. Pavel Grisník**  
vedoucí Odboru investic  
Magistrátu města Plzně

**Ing. Roman Kocúrek**  
1. místopředseda představenstva  
OHL ŽS, a.s.

**Jiří Procházka**  
člen  
**Paolo Bee, MBA**  
2. místopředseda představenstva  
OHL ŽS, a.s.

**Příloha č. 4**  
**Rozpis Ceny Díla**

- **Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):**



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 375123

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 5d3f9db4-d629-4fab-9eb9-32364455761e

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ivana HRABÁNKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 23.08.2019 10:34:00



1b18c506-622e-43de-b55a-165620f6e8db