

Plynový kotel HVS Dukla

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Gantt chart											
						19.N	19.V	19.VI	19.VII	19.VIII	19.IX	19.X	19.XI	19.XII	20.I	20.II	20.III
1		Uzavření smlouvy o dílo	1 den	01.07. 19	01.07. 19	Uzavření smlouvy o dílo ■ 01.07.											
2		Předání dokumentace díla	16 dny	02.07. 19	23.07. 19	Předání dokumentace díla ■ 23.07.											
3		Objednání / dodávka kotle	46 dny	05.07. 19	06.09. 19	Objednání / dodávka kotle ■ 06.09.											
4		Předání staveniště a zahájení prací	1 den	08.07. 19	08.07. 19	Předání staveniště a zahájení prací ■ 08.07.											
5		Realizace díla	83 dny	09.07. 19	31.10. 19	Realizace díla ■ 31.10.											
6		Ukončení montáže	1 den	31.10. 19	31.10. 19	Ukončení montáže ■ 31.10.											
7		Zprovoznění celého díla vč. provedení zkoušek	11 dny	01.11. 19	15.11. 19	Zprovoznění celého díla vč. provedení zkoušek ■ 15.11.											
8		Zahájení a ukončení ověřovacího provozu díla	11 dny	01.11. 19	15.11. 19	Zahájení a ukončení ověřovacího provozu díla ■ 15.11.											
9		Školení zaměstnanců objednatele	5 dny	14.10. 19	18.10. 19	Školení zaměstnanců objednatele ■ 18.10.											
10		Předběžné převzetí díla	1 den	18.11. 19	18.11. 19	Předběžné převzetí díla ■ 18.11.											
11		Předání staveniště objednateli	1 den	18.11. 19	18.11. 19	Předání staveniště objednateli ■ 18.11.											
12																	
13		Aktualizace časového a prováděcího plánu realizace díla do 15 dnů od obdržení souhlasu OBJEDNATELE															
14		Na základě možných odstavek, popř. provozních stavů Objednatele bude HRM upraven															

Plynový kotel HVS Dukla

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	19	13.V 19	17.VI 19	22.VII 19	26.VIII 19	30.IX 19	04.XI 19	09.XII 19	13.I 20				
						N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P
15		Harmonogram bude v souladu s Termíny provedení díla v SoD - čl. 10																