



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

K číslu smlouvy objednavatele: 642/61664651/2018

Číslo dodatku smlouvy: 642/61664651/2018/1/2019

K číslu smlouvy dodavatele: OP 016/2018

Objednavatel:

**Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131**

se sídlem: Mendelova 131, 256 01 Benešov

IČ: 61664651

DIČ: CZ61664651

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: XXXXXXXXX/XXXX

Číslo účtu projektu: XXX-XXXXXXXXXX/XXXX

Zastoupený: PaedDr. Bc. Ivana Dobešová, ředitelka příspěvkové organizace

Zhotovitel:

**BBP Stavby s.r.o.**

se sídlem: Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00, Praha 7

IČ : 03875199


DIČ:CZ03875199

Zastoupený: Michalem Bystroněm, jednatelem společnosti

### Článek I. Termín plnění

Obě strany se dohodly na prodloužení doby realizace díla o 47 dní, tedy do 10. 9. 2019.

Důvodem pro prodloužení doby realizace díla bylo přerušení prací na základě výzvy objednavatele ze dne 2. 5. 2019 na 12 dní (13. 5. až 24. 5.) a výzvy objednavatele ze dne 5. 6. 2019 na 20 dní (10. 6. – 30. 6.) a změna v objemu prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## Článek II. Předmět plnění

Obě strany se dohodly na úpravách v předmětu plnění.

Specifikace prováděných změn jsou obsaženy v Příloze č. 1 – Oznámení změn a Změnový list, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Na základě změny předmětu plnění se mění cena smlouvy o dílo dle čl. 3.1 smlouvy o dílo.

Původní cena díla bez DPH: 1 374 959,70 Kč

Cena dle změnového listu bez DPH: 272 676,80 Kč

Nová cena díla bez DPH: 1 647 636,50 Kč

V Benešově dne 24. 7. 2019

.....  
objednavatel

PaedDr. Bc. Ivana Dobešová  
ředitelka školy

.....  
zhotovitel

zast. Michalem Bystroněm

<b>OZNÁMENÍ ZMĚN</b>		číslo OZ: 1		
Zhotovitel:	BBP stavby s.r.o.			
Investor:	VOŠ a SZeŠ Benešov	Datum: 3. 6. 2018		
Název akce: HNOJIŠTĚ - POMNĚNICE				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet (Soupis méně prací / více prací)		
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b>				
V průběhu realizace bylo (na základě provedené zkoušky únosnosti zemní pláně) zjištěno, že únosnost zemní pláně neodpovídá předpokládaným hodnotám z projektu a proto musela být upravena konstrukční vrstva komunikace. Následně byly upraveny i propojovací chodníky, aby více vyhovovaly požadavkům používané mechanizaci ve stáji.				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
Viz výše.				
Počet připojených listů specifikací:	2			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:				
..... XXXXXXXXXX				
Příloha : 1) Položkový rozpočet na dosažení únosnosti pláně Pomněnice 2) Položkový rozpočet na změnu v projektové dokumentaci Pomněnice				

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 1	
Zhotovitel:	BBP stavby s.r.o.		
Změnový list vystavil:	VOŠ a SZeŠ Benešov		
Datum:	3. 6. 2018		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu s Dodatkem Smlouvy o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>V průběhu realizace bylo (na základě provedené zkoušky únosnosti zemní pláně) zjištěno, že únosnost zemní pláně neodpovídá předpokládaným hodnotám z projektu a proto musela být upravena konstrukční vrstva komunikace. Následně byly upraveny i propojovací chodníky, aby více vyhovovali požadavkům používané mechanizaci ve stáji.</p>			
Počet připojených listů specifikací:2	Počet připojených výkresů:0		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :		
<b>0 bez DPH</b>	<b>272 676,80 Kč bez DPH</b>		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
<b>272 676,80 Kč bez DPH</b>	<b>10. 9. 2019</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
<b>VOŠ a SZeŠ Benešov</b> PaedDr. Bc. Ivana Dobešová, ředitelka školy	<b>BBP stavby s.r.o.</b> XXXXXXXXXX		
Datum:	Datum:		



**Položkový rozpočet na  
změnu v projektové  
dokumentaci Poměnice**

<b>Nabídka prací a materiálu</b>	<b>M.j.</b>	<b>Množství</b>	<b>Jednot. cena</b>	<b>Celkem</b>
osazení obrubníků ABO 2-15 do lože z betonu - pouze rozdíl	bm	5	300	1500
zhotovení podkladní vrstvy ze štěrku 0 - 63 tl. 100 mm	m2	45	180	8100
zhotovení podkladní vrstvy ze štěrku 16 - 32 tl. 200 mm	m2	45	260	11700
zhotovení podkladní vrstvy ze štěrku 4 - 8 tl. 50 mm	m2	45	130	5850
pokládka dlažby do lože z drtě včetně zaspárování bílým pískem - pouze rozdíl	m2	20	250	5000
dodání dlažby Best šedá tl. 80 mm	m2	48	280	13440
odpočet původního lože				
Podklad z kam.drceného 0-63 tloušťky 20 cm	m2	25,9	-156	-4040,4
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	25,9	-44	-1139,6
Dlažba zámková přírodní 20x16,5x6	m2	28,49	-180	-5128,2
<b>Cena bez DPH</b>				<b>35 281,8 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>				<b>6 395,5 Kč</b>
<b>Cena s DPH</b>				<b>41 677,3 Kč</b>