

**DODATEK Č. 1 KE
SMLOUVĚ O DÍLO č. 22/2019/OMM**

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: Ing. Miroslav Kopečný, starosta

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Bankovní spojení:

Č.účtu :

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

NH stavby s.r.o.

Adresa: Palkovice 158, Palkovice, 739 41

Zastoupeno: Pavel Hložek, jednatel

Petr Nováček, jednatel

IČ: 28980697

DIČ: CZ28980697

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Zapsán v OR vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 68418

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke SOD č. 22/2019/OMM uzavřené dne 01.07.2019, jejíž předmětem je provedení stavby „**MŠ I. Šustaly 1120, Kopřivnice – rekonstrukce elektroinstalace**“ (dále jen „smlouva o dílo“)
2. Z důvodu nepředvídatelných stavebních prací vyvolaných v rámci akce „Energetická opatření – mateřská škola I. Šustaly“, jejíž investorem je Město Kopřivnice a která probíhá v objektu mateřské školy současně se stavbou „MŠ I. Šustaly 1120, Kopřivnice – rekonstrukce elektroinstalace“, bylo dohodnuta změna termínu ukončení a předání kompletního díla.

3. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách ve smlouvě o dílo :

1. Text čl. 4 smlouvy o dílo „Doba a místo plnění,, se nahrazuje novým zněním takto :

„1. Předání staveniště a zahájení díla: 1.7.2019. O předání staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán a podepsán zápis dle čl. 7. odst. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré stavební práce – elektroinstalace, datové rozvody a zednické práce (např. zaomítání drážek, otvorů, prostupů, apod.) včetně hrubého úklidu v objektu mateřské školy mimo budou ukončeny a předány objednateli v termínu nejpozději do 19.8.2019.

K daném termínu do 19.8.2019 bude nová elektroinstalace provozu schopná kromě prostorů vstupní chodby do MŠ a spojovací chodby mezi jednotlivými odděleními mateřské školy v 1. NP a bude k ní předána výchozí revizní zpráva. Do 19.8.2019 nebudou provedeny tyto práce - malování a úklid do čista, pokud to bude v kolizi s probíhajícími stavebními pracemi realizovanými v rámci akce „akce „ Energetická opatření – mateřská škola I. Šustaly“.

3. Zhotovitel se zavazuje ukončit a předat kompletní dílo ve lhůtě do 12.9.2019.

4. Místem plnění je MŠ I. Šustaly 1120, 742 21 Kopřivnice.

Posunutí termínu předání kompletního díla do 12.9.2019 je z důvodu postupného malování a úklidu pro zprovoznění jednotlivých částí mateřské školy v návaznosti na probíhající stavební práce realizované v rámci akce „Energetická opatření - mateřská škola I. Šustaly“.

2. Text odstavce 1. čl. 6 „Platební podmínky“ se nahrazuje novým zněním takto:

„1. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě dílčích faktur (daňových dokladů) zaslaných do sídla objednatele.

1. dílčí fakturace bude zhotovitelem provedena po předání stavebních prací, které mají být ukončeny nejpozději do 19.08.2019, 2. dílčí konečná fakturace bude zhotovitelem provedena po předání a převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o předání a převzetí díla, a to daňovým dokladem. Přičemž splatnost faktur bude činit nejméně 30 dní od jejich doručení.

3. Text odstavce 1. čl. 10 „Předání a převzetí díla“ se nahrazuje novým zněním takto:

„1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků v místě provedení díla. Dílo bude předáváno po částech v souladu s čl. 4 odst. 2. a 3. této smlouvy. O předání a převzetí díla nebo jeho části jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis o předání a převzetí díla nebo jeho části. Po dokončení díla nebo jeho části se zhotovitel zavazuje min. 3 dny předem objednatele prokazatelně písemně vyzvat k jeho převzetí.“

4. Text odstavce 1. čl. 13 „Sankční ujednání“ se nahrazuje novým zněním takto :

„1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla nebo jeho části ve lhůtách stanovených čl. 4 odst. 2 nebo 3 této smlouvy. „

5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

4. Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Kopřivnice dne 13.8.2019 usnesením č. 554-2.18.

V Kopřivnici dne 15.8.2019

Ve Frenštátě dne 18.8.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kopečný
starosta

p. Pavel Hložek
jednatel