



SU A0078239

**Dodatek č. 2 k  
SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD**

**č. smlouvy objednatele: 09EU-001446/15**  
**č. smlouvy zhotovitele: 15 156 202**  
**ze dne 30. 4. 2015 (dále jen „Smlouva“)**

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4**  
zastoupeným: [REDACTED]  
bankovní spojení: číslo účtu [REDACTED]  
**IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390**  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **„SUDOP GROUP A“**  
s vedoucím účastníkem sdružení **SUDOP PRAHA a.s.**  
se sídlem v **Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80**  
zastoupeným [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
**IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349**  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088  
za sdružení jednající [REDACTED]

a

se společníkem **Dopravoprojekt Brno a.s.**  
se sídlem **Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00**  
zastoupeným [REDACTED]  
**IČ: 46347488, DIČ: CZ46347488**  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

a

se společníkem **DOPRAVOPROJEKT a.s.**  
se sídlem **Bratislava, Kominárska 2,4, PSČ 832 03**  
zastoupeným [REDACTED]  
**IČ: 31322000, DIČ: SK2020524770**  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č. 378/B  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly v souladu článkem 23.1 na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě, kterým dochází ke změně dílčího termínu plnění

## Veřejné zakázky: „D35 Hořice - Sadová, DSP/IČ“

### Článek I. Předmět dodatku

Předmětem **dodatku č. 2** je úprava termínu pro dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění.

V období od 04/2018 do 12/2018 nebylo možné pokračovat v majetkoprávní přípravě v oblasti zadávání a zpracování znaleckých posudků z důvodu ukončení spolupráce se soudním znalcem. Dále nebylo možné do ukončení výběru nového soudního znalce vč. zadání a zpracování zkušebních znaleckých posudků pokračovat v zadávání a zpracování znaleckých posudků pro ostatní k.ú. a následně dopracovat a rozeslat návrhy kupních smluv pro trvalé zábory v rozsahu celé stavby.

V období od 12/2018 do 02/2019 byly v rámci aktualizace DSP – doplnění PHS a souvisejících částí projektové dokumentace, vyhotoveny aktualizované geometrické plány, které jsou nezbytným podkladem pro zpracování znaleckých posudků, tudíž nebylo možno plně pokračovat v majetkoprávní přípravě stavby, tzn. zadání a zpracování znaleckých posudků, projednávání s vlastníky, následné dopracování a rozesílání návrhů kupních smluv pro trvalé zábory.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a zejména reálným časovým možnostem při zpracovávání výše uvedených činností (např. lhůty při zpracování GP pro oddělení pozemků – oznámení o seznámení s novými hranicemi pozemků, lhůta pro odsouhlasení GP příslušným Katastrálním pracovištěm, zákonné lhůty pro přijetí návrhu kupních smluv v délce 90 dnů) není původní termín realizovatelný.

Na základě výše uvedeného:

- 1) se znění čl. 22.2. Zvláštních obchodních podmínek upravuje následovně:

<i>Popis části díla</i>	<i>Termín (lhůta) dokončení</i>
<i>Dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění</i>	<i>do 22 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části veřejné zakázky</i>

### Článek II. Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

3. Tento Dodatek č. 2 je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.
4. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 ke Smlouvě uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

PODEPSÁN  
za objednatele:

PODEPSÁN  
za zhotovitele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SUDOP PRAHA a.s.  
na základě plné moci

Datum: 19.8.2019

Datum: 7.8.2019

SUDOP PRAHA a.s.  
na základě plné moci

Datum: 7.8.2019