

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 8 – Bart./3412, [REDACTED]
evidenční číslo Objednatele: 1319100022
evidenční číslo Zhotovitele: [REDACTED]

Objednatel:

Statutární město [REDACTED] městská část [REDACTED]
Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00 [REDACTED]
zastoupená JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú. [REDACTED] 00

dále jen Objednatel
a

Zhotovitel:

Obchodní firma: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.
Sídlo: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
zastoupená: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
stavbyvedoucí: Bc. Štěpán Budík
IČO: 25317628 DIČ: CZ25317628
bankovní spojení, č.ú.: Komerční banka, a.s., č.ú. [REDACTED]
UniCreditBank, č.ú. [REDACTED]

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně
oddíl B, vložka 2144

dále jen Zhotovitel

uzavřeli dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo v tomto znění:

Článek I. Úvodní ustanovení

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky ve smyslu zákona č. [REDACTED] Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon) rozhodl v otevřeném řízení o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku „Sportoviště Kamechy, [REDACTED]“. Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli smlouvu o dílo a nyní se dohodli na změně této smlouvy, která je změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona, protože ve smyslu tohoto ustanovení se nejedná o podstatnou změnu závazku.

Článek II. Změny smlouvy

Objednatel a zhotovitel se v souladu s ustanovením Čl. IV. odst. 4.3.2 a odst. 4.4 smlouvy o dílo dohodli, že **text v Čl. IV. Cena v odst. 4.1.1** se mění a bude mít následující znění:

4.1.1. Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí:

celková cena díla bez DPH	31.298.612,58 Kč
DPH 21%	6.572.708,64 Kč
celková cena díla s DPH	37.871.321,22 Kč

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- protokol o změna díla – změnový list č. 7 a 8.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží objednatel, po jednom zhotovitel a TDS. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož níže připojují své podpisy.

4. Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv zřízeného zákonem č. [REDAKCE] Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádí, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství a prostřednictvím registru smluv bude uveřejněn text dodatku tak jak to vyžaduje zákon o registru smluv.

5. Tento dodatek byl schválen na 8/9. mimořádné schůzi Rady MČ [REDAKCE] konané dne 2.7.2019, bod 6.2.01.

V Brně *4. 7. 2019*


[REDAKCE]

JUDr. Tomáš Kratochvíl
starosta MČ [REDAKCE]

v.z. Veronika Antonínová


1. místostarostka MČ [REDAKCE]


[REDAKCE]

Ing. P. [REDAKCE]
člen představenstva

FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.

Za správnost: Ing. Bárta

U Z PRÁZ


Předmět díla:	Sportoviště Kamechy, [REDACTED]		
Objekt:	SO 01,04,05,06,10,11		
Objednatel:	Statutární město [REDACTED] zastoupené městskou částí [REDACTED] nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno		
Zhotovitel:	FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Brno		
TDI:	GARANT projekt s.r.o., Staňkova 103/18, [REDACTED] [REDACTED] Brno		
Projektant:	ATELIER WIK, s.r.o., Rosického náměstí 48/6, 616 00 Brno		
Popis změny: Navýšení vzdálenosti odvozu zeminy na skládku v rámci stavby bez objektů SO 02 a SO 03.			
Odůvodnění změny: Změna vyvolaná zhotovitelem z důvodu, že nejbližší skládka, na kterou bylo možné ukládat, je ve vzdálenosti 19km.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	X
dokumentace skutečného provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	606 319,83	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,-	
	celkem v Kč bez DPH		
Údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	606 319,83	
	Výše DPH v Kč sazba:21%	127 327,16	
	náklady na změnu v Kč vč. DPH	733 646,99	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.1	X	
termíny	Termín realizace změny:	[REDACTED]	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Bc. Štěpán Budík	1.7.2019	[REDACTED SIGNATURE]
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Pavel Borek		
	TDI: Ing. Michal Novák	1.7.2019	
	Projektant: Ing.arch. Vít Vencour	1.7.2019	
	Objednatel (statutární zástupce): JUDr. Tomáš Kratochvíl	4.7.2019	
administrace projektu	Za ÚMČ [REDACTED] Marcela Nepejchalová	1.7.2019	
přílohy	Přílohy: Přípočty Sportoviště Kamechy NAVÝŠENÍ VZDÁLENOSTI bez_SO02+SO03 [REDACTED] [REDACTED]		

ROZPOČET PŘÍPOČTY

Rozpočet:	0 ZMĚNOVÝ ROZPOČET - PŘÍPOČTY	
Objekt :	Název objektu :	JKSO :
BĚZ SO02+SO03	NAVÝŠENÍ VZDÁLENOSTI PŘI ODVOZU NA SKLÁDKU	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	SPORTOVISTE KAMECHY, [REDAKCE]	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
		0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	0	Oborová přírážka	0
R	606 319,83	Přesun stavebních kapacit	0
N	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	606 319,83	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy	606 319,83	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	606 319,83	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :	Jméno : Bc. Štěpán Budík		Jméno : Ing. Marcela Nepejchalová
	Datum : 25.6. 2019		Datum : 25.6. 2019
	Podpis: [REDAKCE]		Podpis : [REDAKCE]
Základ pro DPH	21,0 % činí :	606 319,83 Kč	
DPH	21,0 % činí :	127 327,17 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		733 647 Kč	

Poznámka :

Vypracováno 25.6.2019

Vzdálenost skládky 19km. Navýšení o 9km

Ceny RTS 19/01

Stavba :	SPORTOVIŠTĚ KAMECHY,	Rozpočet :
Objekt :	BEZ SO02+SO03 NAVYSENÍ VZDÁLENOSTI PŘI ODVOZU	ZMĚNOVÝ ROZPOČET - PŘÍPOČTY

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	606 319,83	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	606 319,83	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			606 319,83	0
Oborová přírážka			606 319,83	0
Přesun stavebních kapacit			606 319,83	0
Mimostaveništní doprava			606 319,83	0
Zařízení staveniště			606 319,83	0
Provoz investora			606 319,83	0
Kompletační činnost (IČD)			606 319,83	0
Rezerva rozpočtu			606 319,83	0
CELKEM VRN				0

Rozpočet přípočty

Stavba :	SPORTOVISŤE KAMECHY, ██████████ BEZ SO02+SO03 NAVYSENI VZDALENOSTI	Rozpočet:
Objekt :	PŘI ODVOZU NA SKLÁDKU	ZMĚNOVÝ ROZPOČET - PŘÍPOČTY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	162100010RAB	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 5 km SO 01 - 1194+552 SO 04 - 581,05 SO 04 - (-5,61 + 4,79) - ZMĚNA ROZMÍSTĚNÍ WORKOUT SO 05 - 403,7 SO 05 - 29,7 - ZMĚNA PALISÁDY SO 06 - 12,69 SO 10 - 460,8 SO 11 - 5,77	m3	3 238,89 1 746,00 581,05 -0,82 403,70 29,70 12,69 460,80 5,77	104,00	336 844,35
2	162100010RAA	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 1 km SO 01 - 1194+552 SO 04 - 581,05 SO 04 - (-5,61 + 4,79) - ZMĚNA ROZMÍSTĚNÍ WORKOUT SO 05 - 403,7 SO 05 - 29,7 - ZMĚNA PALISÁDY SO 06 - 12,69 SO 10 - 460,8 SO 11 - 5,77	m3	3 238,89 1 746,00 581,05 -0,82 403,70 29,70 12,69 460,80 5,77	20,80	67 368,87
3	162100010RAA	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 1 km SO 01 - 1194+552 SO 04 - 581,05 SO 04 - (-5,61 + 4,79) - ZMĚNA ROZMÍSTĚNÍ WORKOUT SO 05 - 403,7 SO 05 - 29,7 - ZMĚNA PALISÁDY SO 06 - 12,69 SO 10 - 460,8 SO 11 - 5,77	m3	3 238,89 1 746,00 581,05 -0,82 403,70 29,70 12,69 460,80 5,77	20,80	67 368,87
4	162100010RAA	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 1 km SO 01 - 1194+552 SO 04 - 581,05 SO 04 - (-5,61 + 4,79) - ZMĚNA ROZMÍSTĚNÍ WORKOUT SO 05 - 403,7 SO 05 - 29,7 - ZMĚNA PALISÁDY SO 06 - 12,69 SO 10 - 460,8 SO 11 - 5,77	m3	3 238,89 1 746,00 581,05 -0,82 403,70 29,70 12,69 460,80 5,77	20,80	67 368,87
4	162100010RAA	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 1 km SO 01 - 1194+552 SO 04 - 581,05 SO 04 - (-5,61 + 4,79) - ZMĚNA ROZMÍSTĚNÍ WORKOUT SO 05 - 403,7 SO 05 - 29,7 - ZMĚNA PALISÁDY SO 06 - 12,69 SO 10 - 460,8 SO 11 - 5,77	m3	3 238,89 1 746,00 581,05 -0,82 403,70 29,70 12,69 460,80 5,77	20,80	67 368,87
Celkem za		1 Zemní práce				606 319,83



HUTIRA - OMICE, s.r.o.

Vintrovna 398/29, 664 41 Popůvky

Tel.: 546 411 141

IČO: 25597345

e-mail: [REDACTED]

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37051

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem.

Podnikání v oblasti nakládání s odpady – převzetí, zpracování a prodej stavebních odpadů a recyklátů

Rozhodnutí KÚ JMK č.j. [REDACTED] ze dne 11.11.2014

Rozhodnutí KÚ JMK č.j. [REDACTED] ze dne 10.10.2014

Věc: Vyjádření k možnosti ukládání zeminy ze stavby Sportoviště Kamechy, Brno-Bystrc

Z důvodu kapacitních a klimatických podmínek nebylo možné v období [REDACTED] uložení zeminy v objemu cca 7 500 t ze stavby Sportoviště Kamechy, Brno-Bystrc v kamenolomu Omice.

Ing. Pavel Kazda, MBA

ředitel a jednatel



Nepejchalová Marcela (MČ [REDACTED])

Od: Vít Vencour <vencour@wik.cz>
Odesláno: 1. července 2019 15:55
Komu: Michal Novák; 'Budík Štěpán'
Kopie: Nepejchalová Marcela (MČ [REDACTED]) 'Hajek Martin'
Předmět: RE: Sportoviště_Kamechy_navýšení_vzdálenosti_skládky

Dobrý den, potvrzují, že bližší skládka pro uložení zeminy ze stavby „Multifunkční hřiště Kamechy, [REDACTED] - Bystřec“ nebyla v průběhu stavby k dispozici.

S pozdravem

Vítek Vencour



Ing. arch. Vít Vencour
jednatel společnosti
mobil: 603 164 533
e-mail: vencour@wik.cz
www.wik.cz

Atelier WIK, s.r.o.
Rusáckého nám. 8, 616 06 Brno
tel. ofice: 603 282 643
e-mail: atelier@wik.cz

From: Michal Novák <michal.novak@garantprojekt.cz>
Sent: Monday, July 1, 2019 11:14 AM
To: 'Budík Štěpán' <budik@firesta.cz>
Cc: 'Nepejchalová Marcela (MČ [REDACTED])' <nepejchalova@bystrc.cz>; Vít Vencour <vencour@wik.cz>; 'Hajek Martin' <hajek@firesta.cz>
Subject: RE: Sportoviště_Kamechy_navýšení_vzdálenosti_skládky

Dobrý den,
Děkuji za zaslání. Pokud tedy AD potvrdí, že se nenachází bližší skládka, lze akceptovat.

S pozdravem



Ing. Michal Novák
GARANT projekt s.r.o.
Staňkova 103/18, [REDACTED]
mob.: +420 608 164 647
e-mail: michal.novak@garantprojekt.cz
web: www.garantprojekt.cz

From: Budík Štěpán <budik@firesta.cz>
Sent: Monday, July 1, 2019 10:55 AM
To: 'Michal Novák' <michal.novak@garantprojekt.cz>
Cc: Nepejchalová Marcela (MČ [REDACTED]) <nepejchalova@bystrc.cz>; 'Vít Vencour' <vencour@wik.cz>; 'Hajek Martin' <hajek@firesta.cz>
Subject: Sportoviště_Kamechy_navýšení_vzdálenosti_skládky





FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská ul. 602/00, Brno, tel. 543 532 731, 243 fax: 543 532 242, www.firesta.cz

Dobrý den,

Předmět díla:	Sportoviště Kamechy, Brno-Bystrc		
Objekt:	SO 02,03		
Objednatel:	Statutární město █████ zastoupené městskou částí █████ nám. 28. dubna 60, 635 00 █████		
Zhotovitel:	FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., █████ █████ █████ █████		
TDI:	GARANT projekt s.r.o., Staňkova 103/18, █████ █████ Brno		
Projektant:	ATELIER WIK, s.r.o., Rosického náměstí 48/6, 616 00 Brno		
Popis změny: Navýšení vzdálenosti odvozu zeminy na skládku u objektů SO 02 a SO 03.			
Odůvodnění změny: Změna vyvolaná zhotovitelem z důvodu, že nejbližší skládka, na kterou bylo možné ukládat, je ve vzdálenosti 19km.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	X
dokumentace skutečného provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	48 164,80	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,-	
	celkem v Kč bez DPH		
Údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	48 164,80	
	Výše DPH v Kč sazba: 21%	10 114,61	
	náklady na změnu v Kč vč. DPH	58 279,41	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.1	X	
termíny	Termín realizace změny:	05 - █████	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Bc. Štěpán Budík	1.7.2019	
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Pavel Borek		
	TDI: Ing. Michal Novák	1.7.2019	
	Projektant: Ing.arch. Vít Vencour	1.7.2019	
	Objednatel (statutární zástupce): JUDr. Tomáš Kratochvíl	1.7.2019	
	1.7.2019		
administrace projektu	Za ÚMČ █████ Marcela Nepejchalová	1.7.2019	
přílohy	Přílohy: Přípočty_Sportoviště_Kamechy_NAVÝŠENÍ_VZDÁLENOSTI_SO02+SO03 		

ROZPOČET PŘÍPOČTY

Rozpočet:	0 ZMĚNOVÝ ROZPOČET - PŘÍPOČTY			
Objekt :	Název objektu :		JKSO :	
SO02+SO03	NAVÝŠENÍ VZDÁLENOSTI PŘI ODVOZU NA SKLÁDKU			
Stavba :	Název stavby :	SKP :		
	SPORTOVISTE KAMECHY, BRNO-BYSTRC			
Projektant :	Počet měrných jednotek :			
Objednatel :	Náklady na MJ :		0	
Počet listů :	Zakázkové číslo :			
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	48 164,80	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	48 164,80	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	RN II.a III.hlavy	48 164,80	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	48 164,80	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno : Bc. Štěpán Budík Datum : 25.6.2019 Podpis: 		Jméno : Ing. Marcela Nepejchalová Datum : 25.6.2019 Podpis: 	
Základ pro DPH	21,0 % činí :		48 164,80 Kč	
DPH	21,0 % činí :		10 114,61 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :		0 Kč	
DPH	0,0 % činí :		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			58 279,41 Kč	

Poznámka :

Vypracováno 25.6.2019

Vzdálenost skládky 19km. Navýšení o 9km.

Ceny RTS 19/01

Stavba :	SPORTOVISTĚ KAMECHY,	Rozpočet :
Objekt :	SO02+SO03 NAVYŠENÍ VZDALENOSTI PŘI ODVOZU NA	ZMĚNOVÝ ROZPOČET - PŘÍPOČTY

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZŠ
1 Zemní práce	48 164,80	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	48 164,80	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			48 164,80	0
Oborová přírážka			48 164,80	0
Přesun stavebních kapacit			48 164,80	0
Mimostaveništní doprava			48 164,80	0
Zařízení staveniště			48 164,80	0
Provoz investora			48 164,80	0
Kompletační činnost (IČD)			48 164,80	0
Rezerva rozpočtu			48 164,80	0
CELKEM VRN				0

Rozpočet přípočty

Stavba :	SPOROVISTE KAMECHY, ██████████	Rozpočet:
Objekt :	SO02+SO03 NAVYSENI VZDALENOSTI PRI ODVOZU NA SKLÁDKU	ZMĚNOVÝ ROZPOČET - PŘÍPOČTY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
1	162100010RAB	Zemní práce Vodorovně přemístění výkopku příplatek za každých dalších 5 km	m3	257,29	104,00	26 758,22
		SO 02 - 186,88		186,88		
		SO 03 - 70,19		70,19		
		SO 03 - (+10,0406-9,82) - ZMĚNA PRVKŮ		0,22		
2	162100010RAA	Vodorovně přemístění výkopku příplatek za každých dalších 1 km	m3	257,29	20,80	5 351,64
		SO 02 - 186,88		186,88		
		SO 03 - 70,19		70,19		
		SO 03 - (+10,0406-9,82) - ZMĚNA PRVKŮ		0,22		
3	162100010RAA	Vodorovně přemístění výkopku příplatek za každých dalších 1 km	m3	257,29	20,80	5 351,64
		SO 02 - 186,88		186,88		
		SO 03 - 70,19		70,19		
		SO 03 - (+10,0406-9,82) - ZMĚNA PRVKŮ		0,22		
4	162100010RAA	Vodorovně přemístění výkopku příplatek za každých dalších 1 km	m3	257,29	20,80	5 351,64
		SO 02 - 186,88		186,88		
		SO 03 - 70,19		70,19		
		SO 03 - (+10,0406-9,82) - ZMĚNA PRVKŮ		0,22		
4	162100010RAA	Vodorovně přemístění výkopku příplatek za každých dalších 1 km	m3	257,29	20,80	5 351,64
		SO 02 - 186,88		186,88		
		SO 03 - 70,19		70,19		
		SO 03 - (+10,0406-9,82) - ZMĚNA PRVKŮ		0,22		
Celkem za 1 Zemní práce						48 164,80