

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 8-Bart./3412,6121/2019

evidenční číslo Objednatele: 1319100022

evidenční číslo Zhotovitele: [REDACTED]

Objednatel:

Statutární město [REDACTED] městská část Brno-Bystrc

Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00 [REDACTED]

zastoupená JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou

IČO: 449 92 785

DIČ: CZ44992785

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú. [REDACTED]

dále jen Objednatel

a

Zhotovitel:

[REDACTED] rekonstrukce, stavby, a.s.

Sídlo: [REDACTED]

zastoupená Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

stavbyvedoucí: Bc. Štěpán Budík

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. [REDACTED]

UniCreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú. [REDACTED]

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 2144

dále jen Zhotovitel

uzavřeli dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo v tomto znění:

Článek I. Úvodní ustanovení

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky ve smyslu zákona č. [REDACTED] Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon) rozhodl v otevřeném řízení o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku „Sportoviště Kamechy, Brno-Bystrc“. Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli smlouvu o dílo a nyní se dohodli na změně této smlouvy, která je změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona, protože ve smyslu tohoto ustanovení se nejedná o podstatnou změnu závazku.

Dále se jedná o prodloužení termínu realizace díla z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek dle SOD odst. 1.3.2.3.

Článek II. Změny smlouvy

Objednatel a zhotovitel se v souladu s ustanovením Čl. IV. Cena odst. 4.3.2 a odst. 4.4 smlouvy o dílo dohodli, že text v Čl. IV. Cena v odst. 4.1.1 se mění a bude mít následující znění:

4.1.1. Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí:

celková cena díla bez DPH	31.150.946,16 Kč
DPH 21%	6.541.698,69 Kč
celková cena díla s DPH	37.692.644,85 Kč


Objednatel a zhotovitel se v souladu s ustanovením Čl. II. Doba plnění odst. 2.2 smlouvy o dílo dohodli, že text v Čl. II. Doba plnění v odst. 2.2 Dohodnutá doba plnění (termíny) se mění a bude mít následující znění:

2.2.4 Řádné ukončení stavebních prací a předání celého díla Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání
nejpozději do 121 kalendářních dnů od termínu zahájení stavebních prací.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
- protokol o změna díla – změnový list č. 9.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží objednatel, po jednom zhotovitel a TDS. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož níže připojují své podpisy.
4. Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv zřízeného zákonem č. [redacted] Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádí, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství a prostřednictvím registru smluv bude uveřejněn text dodatku tak jak to vyžaduje zákon o registru smluv.
5. Tento dodatek byl schválen na 8/10.mimořádné schůzi Rady MČ Brno-Bystrc konané dne 30.7.2019, bod 6.2.02.

V Brně 31. 7. 2019



602 00 BRNO
DIČ: CZ05312678



Předmět díla:	Sportoviště Kamechy, Brno-Bystrc			
Objekt:	SO 01-11			
Objednatel:	Statutární město █████ zastoupené městskou částí █████ nám. 28. dubna 60, 635 00 █████			
Zhotovitel:	FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., █████ █████ █████ Brno			
TDI:	GARANT projekt s.r.o., Staňkova 103/18, █████ Brno			
Projektant:	ATELIER WIK, s.r.o., Rosického náměstí 48/6, 616 00 █████			
Popis změny: Prodloužení termínu realizace díla z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek dle SOD odst. 1.3.2.3., Snížení ceny díla z důvodu neprovedení prací, které byly součástí sjednaného předmětu plnění dle SOD.				
Odůvodnění změny: Změna termínu dokončení byla vyvolána zhotovitelem, z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek při provádění díla. Snížení ceny díla bylo způsobeno neprováděním prací, které byly součástí sjednaného předmětu plnění dle SOD, ale tyto práce nebyly součástí PD a jejich neprovedení nemá vliv na výslednou kvalitu díla.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel		
		Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
			úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
	práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla			
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x	
		§ 222 odst. 5		
		§ 222 odst. 6		
		§ 222 odst. 7		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x	
		dodatek k PD		
dokumentace skutečného provedení		x		
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	0,-		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)	-147 666,42,-		
	celkem v Kč bez DPH			
Údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-147 666,42,-		
	Výše DPH v Kč sazba: 21%	-31 009,95,-		
	náklady na změnu v Kč vč. DPH	-178 676,37,-		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.1	x		
termíny	Termín realizace změny:	05 - █████		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Termín posunut o 4 dny. Tzn. 12.7.2019		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Bc. Štěpán Budík	30.7.2019	████████████████████	
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Pavel Borek	30.7.2019		
	TDI: Ing. Michal Novák	30.7.2019		
	Projektant: Ing.arch. Vít Vencour	30.7.2019		
	Objednatel (statutární zástupce): JUDr. Tomáš Kratochvíl	30.7.2019		
administrace projektu	Za ÚMČ █████ Marcela Nepejchalová	30.7.2019		
přílohy	Přílohy: Zápisy SD, odpočty_sportoviště_Kamechy_SO01-11			

ROZPOČET ODPOČTY

Rozpočet:	0	ZMĚNOVÝ ROZPOČET - ODPOČTY
Objekt :	Název objektu :	JKSO :
SO 01-11		
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	SPORTOVISŤE KAMECHY, BRNO-BYSTRC	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ : 0	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	-147 666,42	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	-147 666,42	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		-147 666,42	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		-147 666,42	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Bc. Štěpán Budík Datum : 30.7.2019 Podpis: 	Jméno : Ing. Marcela Nepejchalová Datum : 30.7. 2019 Podpis : 

Základ pro DPH	21,0 % činí :	-147 666,42 Kč
DPH	21,0 % činí :	-31 009,95 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-178 676,37 Kč

Poznámka :

Vypracováno 30.7.2019

Méněpráce způsobené neprovedením prací, které byly součástí sjednaného předmětu plnění, ale tyto práce nebyly součástí PD a jejich provedení nemá vliv na kvalitu díla.

Stavba :	SPORTOVIŠTĚ KAMECHY, [REDAKCE]	Rozpočet :	ZMĚNOVÝ ROZPOČET - ODPOČTY
Objekt :	SO 01-11		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Objekt	Název díla	Plán	Skutek	Odpočet	Monza	Plán	Skutek
4	Vodorovné konstrukce	-82 131,58	0	0	0	0	0
5	Vodorovné konstrukce	-27 877,44	0	0	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	-10 511,77	0	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	-27 145,63	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		-147 666,42	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ztížené výrobní podmínky			-147 666	0
Oborová přírážka			-147 666	0
Přesun stavebních kapacit			-147 666	0
Mimostaveništní doprava			-147 666	0
Zařízení staveniště			-147 666	0
Provoz investora			-147 666	0
Kompletační činnost (IČD)			-147 666	0
Rezerva rozpočtu			-147 666	0
CELKEM VRN				0

Rozpočet odpočty

Stavba :	SPORTOVISTE KAMECHY, [REDACTED]	Rozpočet:
Objekt :	SO 01-11	ZMĚNOVÝ ROZPOČET - ODPOČTY

Díl:	4	Vodorovné konstrukce					
	25	452311141R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20 - SO04 (312+70+9)*0,5*0,12 - SO 04	m3	23,46	3 500,92	82 131,58
					23,46		
	Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				-82 131,58
Díl:	5	573211111R00	Komunikace				
	16		Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 - SO05 Z01.:852*2 - SO05	m2	1 704,00	16,36	27 877,44
					1 704,00		
	Celkem za		5 Komunikace				-27 877,44
Díl:	767		Konstrukce zámečnické				
	108	767-L05	D+M stříška skleněná nad vchodem 70/150, dle PD - SO06	ks	1,00	10 511,77	10 511,77
	Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				-10 511,77
Díl:	M21		Elektromontáže				
	3.86		Protipožární utěsnění prostupů stěnou - SO06 M21	m2	0,50	10 906,29	5 453,15
	3.87		Protipožární nátěry - SO06 M21	m2	0,50	17 999,54	8 999,77
	3.25		Trubka ohebná D110 s protahovacím drátem, včetně montáže - Změn. List_4 SO06 - vícepráce	m	10,00	188,10	1 881,00
	3.26		Výstražná páska červená+blesk, šířka 330mm, včetně montáže - Změn. List_4 SO06 - vícepráce	m	10,00	22,90	229,00
	3.29		Zemnicí drát FeZn D10, včetně montáže - Změn. List_4 SO06 - vícepráce	m	10,00	51,48	514,80
	4.1		Vytyčení trasy uzemnění - - Změn. List_4 SO06 - vícepráce	m	10,00	35,45	354,50
	4.2		Geodetické zaměření skutečného stavu - Změn. List_4 SO06 - vícepráce	m	10,00	194,13	1 941,30
	4.3		Výkop kabelové rýhy 50x90cm v zemině tř. 3 - Změn. List_4 SO06 - vícepráce	m	10,00	245,39	2 453,90
	4.4		Zához kabelové rýhy 50x90cm v zemině tř. 3 - Změn. List_4 SO06 - vícepráce	m	10,00	136,33	1 363,30
	4.5		Pískové lože výška 30cm, s. 50cm - Změn. List_4 SO06 - vícepráce	m	10,00	272,66	2 726,60
	4.6		Písek do výkopu - Změn. List_4 SO06 - vícepráce	m3	1,17	708,91	829,42
	4.7		Manipulace, uložení zeminy na deponii - Změn. List_4 SO06 - vícepráce	m3	0,33	299,92	98,97
	4.8		Odvoz přebytečné zeminy vč. uložení na skládku - Změn. List_4 SO06 - vícepráce	m3	0,33	605,30	199,75
	4.9		Hutnění zeminy ve výkopu - Změn. List_4 SO06 - vícepráce	m3	1,17	85,61	100,16
	Celkem za		M21 Elektromontáže				-27 145,63

Datum

Detail záznamy stavby

18.5.2019 Pátek:

So Pátek Pracovníky: Akvár - Běláry

Pracovníci: Lomky, Lukáš, Petr, Jan,

Pracovníci: Doba 7⁰⁰ - 19⁰⁰

Průběh práce: - Vybavení stroje SO 06

20.5.19

Pátek: Pracovníci: Lukáš, Petr, Jan

So Pátek Pracovníky: Akvár - Běláry

Pracovníci: Lukáš, Lomky, Lukáš, Petr, Jan, Petr, Jan

Pracovníci: Doba 7⁰⁰ - 19⁰⁰

Průběh práce: - Vybavení stroje SO 06

Pracovníci: Lukáš, Lomky, Lukáš, Petr, Jan, Petr, Jan

Pracovníci: Doba 7⁰⁰ - 19⁰⁰

Průběh práce: - Vybavení stroje SO 06

Pracovníci: Lukáš, Lomky, Lukáš, Petr, Jan, Petr, Jan

Pracovníci: Doba 7⁰⁰ - 19⁰⁰

Průběh práce: - Vybavení stroje SO 06

Pracovníci: Lukáš, Lomky, Lukáš, Petr, Jan, Petr, Jan

Pracovníci: Doba 7⁰⁰ - 19⁰⁰

Průběh práce: - Vybavení stroje SO 06

Pracovníci: Lukáš, Lomky, Lukáš, Petr, Jan, Petr, Jan

Pracovníci: Doba 7⁰⁰ - 19⁰⁰

Průběh práce: - Vybavení stroje SO 06

Pracovníci: Lukáš, Lomky, Lukáš, Petr, Jan, Petr, Jan

28

21.5.19

Pátek: Pracovníky: Lukáš, Petr, Jan

So Pátek Pracovníky: Akvár - Běláry

Pracovníci: Lukáš, Lomky, Lukáš, Petr, Jan, Petr, Jan

Pracovníci: Doba 7⁰⁰ - 19⁰⁰

Průběh práce: - Vybavení stroje SO 06

Pracovníci: Lukáš, Lomky, Lukáš, Petr, Jan, Petr, Jan

Pracovníci: Doba 7⁰⁰ - 19⁰⁰

Průběh práce: - Vybavení stroje SO 06

Pracovníci: Lukáš, Lomky, Lukáš, Petr, Jan, Petr, Jan

Pracovníci: Doba 7⁰⁰ - 19⁰⁰

Průběh práce: - Vybavení stroje SO 06

Pracovníci: Lukáš, Lomky, Lukáš, Petr, Jan, Petr, Jan

Pracovníci: Doba 7⁰⁰ - 19⁰⁰

LISTE 7840127

Deník záznamů stavby

Datum	
29.5.19	ROZSAH: HANDBUCH, KAPITOLA 12.
29.5.	ROZSAH PRÁKOVNÍKY: KAPIT. - BUDOVY
	16, PRAKOVNÍKY, PŘEDVA, OCHRANĚNÍ KONTAKTŮ, LAMPA, LAMPA, SVĚTLA, SVĚTLA, LAMPA, POKRYTÍ, VODNÍ PŘÍKON, VODNÍ PŘÍKON, VODNÍ PŘÍKON, VODNÍ PŘÍKON, VODNÍ PŘÍKON, VODNÍ PŘÍKON
	MEDIALOVANÉ: KAPITOLE PRAKOVNÍKY, KAPITOLA 13?
	PRÁKOVNÍKY PŘEDVA: 200
	PRÁKOVNÍKY PŘÍKON: . ROZSAH PŘÍKON + PŘÍKON - 50 04 - PŘÍKON
	- PŘÍKON PŘÍKON - 50 04 - PŘÍKON
	- PŘÍKON PŘÍKON PŘÍKON - 50 04
	- EL. KONTAKT V PRAKOVNÍKY - 50 06
	- EL. KONTAKT KONTAKT V PRAKOVNÍKY - 50 06
	- OCHRANĚNÍ + PŘÍKON PŘÍKON - 50 06
	- PRAKOVNÍKY OCHRANĚNÍ PŘÍKON PŘÍKON
	PRAKOVNÍKY TI - 50 06
	. PRAKOVNÍKY + KONTAKT STAVU 41 64 90 -
	- 50 06
	- PRAKOVNÍKY TI DO PRAKOVNÍKY - 50 06
	PRÁKOVNÍKY PRAKOVNÍKY:
	2 DŮVODU ALUŽHO DĚLÉ 2 28 14 29.5. JAKÉ KONTAKT
	PRAKOVNÍKY VEŠKÉ PŘÍKON PŘÍKON. VA PRAKOVNÍKY
	PRAKOVNÍKY VEŠKÉ PRAKOVNÍKY.
	30.5.19
	ROZSAH: PRAKOVNÍKY 13.
	ROZSAH PRAKOVNÍKY: KAPIT. - BUDOVY
	KAPIT. PRAKOVNÍKY - PŘÍKON OCHRANĚNÍ KONTAKTŮ, LAMPA, LAMPA, SVĚTLA, SVĚTLA, LAMPA, POKRYTÍ, VODNÍ PŘÍKON, VODNÍ PŘÍKON, VODNÍ PŘÍKON, VODNÍ PŘÍKON, VODNÍ PŘÍKON, VODNÍ PŘÍKON
	MEDIALOVANÉ: KAPITOLE PRAKOVNÍKY, KAPITOLA 13?
	PRAKOVNÍKY PRAKOVNÍKY: 200
	PRAKOVNÍKY PRAKOVNÍKY - 50 06
	- PRAKOVNÍKY PRAKOVNÍKY - 50 06
	PRAKOVNÍKY PRAKOVNÍKY - 50 06
	- PRAKOVNÍKY PRAKOVNÍKY - 50 06
	- PRAKOVNÍKY PRAKOVNÍKY - 50 06
	- PRAKOVNÍKY PRAKOVNÍKY - 50 06
	- PRAKOVNÍKY PRAKOVNÍKY - 50 06
	- PRAKOVNÍKY PRAKOVNÍKY - 50 06
	- PRAKOVNÍKY PRAKOVNÍKY - 50 06

Datum	Denní záznamy stavby
6.6. 1974	<p>PRÁCE - VÝKOPY - ELEKTRONÁSTAVBA VELEKOVNÍ - SO 06</p> <p>- VELEKOVNÍ ELEKTRONÁSTAVBA - VÝKOPY + (MONTÁŽNÍ PRÁCE) - SO 06</p> <p>- ZÁKLADNÍ - Z. PŘEKONÁNÍ + NÁSTAVBA - ELEKTRONÁSTAVBA VELEKOVNÍ - SO 06</p> <p>- ZÁKLADNÍ - HUBIČKA - EL VELEKOVNÍ - SO 06</p> <p>- HUBIČKA + KOTVENÉ - ZÁKLADNÍ - SO 04</p> <p>- MONTÁŽNÍ PRÁCE PRŮVODNOSTI SPOJENÍ - MULTIFUNKČNÍ HUBIČKA - SO 04</p> <p>- KOTVENÉ - 04 - SO 04 - MULTIF. HUBIČKA</p> <p>- OBRUBNÍ - SO 01 - HUBIČKA HUBIČKA</p> <p>- VÝKOPY PRÁCE SO 02 "VĚVO" OD PRŮV. PŘEVODU</p> <p>- HUBIČKA OBRUBNÍ SO 06</p> <p>- T.I. - SO 06</p>
2.6. 1974	<p>ZÁKLADNÍ ZMOTOVATELE</p>
7.6. 1974	<p>V NOCI Z 6.6. 1974 NA 7.6. 1974 Z DŮVODU ZEMNĚNÍ MÍSTNÍ PŘÍVALOVÝCH DEŠŤŮ DOŠLO K VYKALOVÁNÍ A SESAUNĚNÍ VÁHU V HUBIČCE PŘI VELEKOVNÍ ELEKTRONÁSTAVBE "POM" STAVBY K ÚCI PŘEKONÁNÍ. SLOŽENÁ ŽELEZNA ŽALUZIA PŘESTĚLCE VOZIDLA ZABĚROVANÉ NA ÚCI PŘEKONÁNÍ ČIHOVÁK A KOMUNIKACE ÚCI PŘEKONÁNÍ VIZ. PŘEDKONSTRUKCE. ZMOTOVATEL ŽALUZIE LÁPKAVU A OVLADNUTÍM KOMUNIKACE.</p> <p>Z TĚLEŽNÍ SLEŽENÍ PŘEKONÁNÍ HUBIČKA ČIHOVÁKTE SÚI PŘEKONÁNÍ VĚKRE ŽELEZNÉ PRÁCE VĚKRE PŘEKONÁNÍ PRÁCE</p> <p>PRÁCE: ŽALUZIE, PŘEKONÁNÍ 15-15°</p> <p>PRÁCE PŘEKONÁNÍ: AKTIV - BUDTE</p> <p>(6. PŘEKONÁNÍ -</p> <p>Z. STAVBA PRŮV. AL VĚVO</p> <p>MECHANIZACE 6. STAVBA AKTIVNÍ / 4. STAVBA PŘEKONÁNÍ</p> <p>PŘEKONÁNÍ PRŮV. 7° - 10°</p> <p>PRÁCE PRÁCE - ÚČINNÉ SLEŽENÍ ŽELEZNÝ Z KOMUNIKACE</p> <p>PŘEKONÁNÍ</p> <p>EMERGENČNÍ ŽALUZIE 24. SO 11 - PŘEKONÁNÍ</p> <p>- VÝKOPY PRŮV. - SO 11</p> <p>- ČIHOVÁK PRŮV. OBRUBNÍ VĚKRE STAVBA PRŮV.</p> <p>- HUBIČKA + KOTVENÉ HUBIČKA PRŮV. - SO 02</p> <p>- HUBIČKA OBRUBNÍ - SO 06</p> <p>- T.I. - SO 06</p>

ZDE ODTRHNĚTE

