

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 2018 20/1108 30 ze dne 02.05.2018, ve znění dodatku č. 1 a č. 2 uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

Zajištění „PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE“

na akci

„Vimperk, areál U Sloupů, napojení na městskou kanalizační a vodovodní síť – II. etapa“

(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany:

Objednatel: **Město Vimperk**
se sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
IČO: 002 50 805
DIČ: CZ00250805
Bankovní spojení:
zastoupený: Ing. Jaroslavou Martanovou, starostkou města

a

Zhotovitel: **EKOEKO s.r.o., projektová a inženýrská kancelář**
se sídlem: Senovážné nám. 1, 370 01 České Budějovice
IČO: 251 84 750
DIČ: CZ25184750
Bankovní spojení:
zastoupený: Ing. Josefem Smažikem, jednatelem společnosti

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 02.05.2018 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Zajištění „PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE“ na akci „Vimperk, areál U Sloupů, napojení na městskou kanalizační a vodovodní síť – II. etapa“, a dne 09.10.2018 dodatek č. 1 a dne 14.03.2019 dodatek č. 2, (to vše dále jen „smlouva o dílo“).
2. Po jednání a vzájemné dohodě obou smluvních stran se tímto dodatkem mění původní smlouva o dílo způsobem uvedeným v čl. II. níže z následujících důvodů: Objednatel rozhodl o etapizaci zpracování projektové dokumentace v rámci koncepce napojení areálu U Sloupů na městskou kanalizační a vodovodní síť (gravitační kanalizace do ul. Pivovarská, vodovod propojením na VDJ Brantlův Dvůr). U zhotovitele z kapacitních důvodů (nemoc projektanta) došlo k prodlení v reakci na výše uvedené změny. Z tohoto důvodu se tímto dodatkem upravují předmět smlouvy o dílo v čl. I. smlouvy o dílo a termíny zhotovení díla dle čl. II. smlouvy o dílo. Další podrobnosti jsou zřejmé ze záznamu z jednání č. 3 ze dne 13.05.2019, které je jako **příloha č. 1** nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Smlouva o dílo, jakož i tento dodatek jsou uzavírány v souladu s ustanovením čl. VII. odst. 6, bod b) vnitřní směrnice č. 1/2014, zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem mění uzavřenou smlouvu o dílo tak, že v článku I. - **Předmět smlouvy** se odst. 1.3. písm. a) doplňuje následujícím textem:

„ V dokumentaci budou vyznačeny a objektivě uzpůsobeny dvě etapy výstavby.

V I. etapě bude řešena gravitační kanalizace mezi odlehčovací komorou v areálu a Pivovarskou ul., do kanalizace bude provizorně přepojena stávající jednotná kanalizace v prostoru stávající odlehčovací komory. Vodovodní řad bude řešen rovněž od místa odlehčovací komory až k VDJ Brantlův Dvůr, do provozu bude řad uveden až po uvedení do provozu celé stavby, tj. i úpravny vody.

V II. etapě bude řešen celý zbývající rozsah stavby.“

2. V článku II. - **Termín a místo zhotovení díla** se v odst. 2.1. text

„část ad 1.3. c) do 30.04.2019

Uvedený termín vychází z předpokladu, že, zejména v závislosti na klimatických podmínkách, bude možné v dostatečném předstihu provést trasování a následně zpracovat geodetické doměření vně areálu (dále jen „geodetického doměření“). Do uvedeného termínu není nutné pro potřeby projektu zajistit geologický průzkum.

část ad 1.3. a) do 61 dnů ode dne geodetického doměření

část ad 1.3. g), h), f) do 153 dnů ode dne geodetického doměření

Uvedená lhůta vychází z předpokladu, že průběh inženýrské činnosti bude standardní, bez možných průtahů nezaviněných zhotovitelem.

část ad 1.2. b), d), e) do 245 dnů ode dne geodetického doměření

Uvedená lhůta vychází z předpokladu, že bude možné splnit lhůtu vyhotovení části ad 1.3. g), h), f). V opačném případě se lhůta o dobu prodloužení posouvá.“

nahrazuje následujícím zněním:

„**část ad 1.3. a) vyhotovení DSP do 92 dnů ode dne geodetického doměření**

část ad 1.3. g), h), f) do 184 dnů ode dne geodetického doměření

Uvedená lhůta vychází z předpokladu, že průběh inženýrské činnosti bude standardní, bez možných průtahů nezaviněných zhotovitelem.

část ad 1.3. b), d), e) I. etapa do 184 dnů ode dne geodetického doměření

II. etapa do 245 dnů ode dne geodetického doměření

Uvedená lhůta u II. etapy vychází z předpokladu, že bude možné splnit lhůtu vyhotovení části ad 1.3. g), h), f). V opačném případě se lhůta o dobu prodloužení posouvá.“

3. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.
3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Přílohy: - Příloha č. 1 – Záznam z jednání č. 3

Zhotovitel:

V Českých Budějovicích dne: 22.7.2019

v.r.

.....
EKOEKO s.r.o.
Ing. Josef Smažík
jednatel

Objednatel:

Ve Vimperku dne: 2.8.2019

v.r

.....
Město Vimperk
Ing. Jaroslava Martanová
starostka města

Schváleno usnesením RM Vimperk č. 635 ze dne 15.7.2019