

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 1. 12. 2017 o provedení projektových, průzkumných a inženýrských prací
a činností pro akci


„SMN a. s. – o. z. Nemocnice Šternberk – Interní pavilon“

uzavřené podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého
kraje, na základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne
8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Adam Rujbr Architects s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka
45616

Se sídlem: Lidická 75, 602 00 Brno
IČO: 26920522
DIČ: CZ26920522
Zastoupený: Ing. arch. Adam Rujbr

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2017/03683/OI/DSM ze dne 1. 12. 2017

ČÁST A.

Dne 1. 12. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2017/03683/OI/DSM ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 2. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 29. 4. 2019, v rámci které se zhotovitel zavazuje mj. k provedení díla spočívajícího ve zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), provádění stavby (DPS) a dokumentace bouracích prací včetně zajištění zaměření stávajícího stavu v rozsahu nezbytném pro zhotovení projektové dokumentace včetně zpracování či zajištění potřebných projektových pokladů a průzkumů na realizaci navržené stavby (dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu pro předání pravomocného stavebního povolení (pravomocný souhlas s odstraněním stavby byl objednateli předán ve smluvně ujednaném termínu).

Objednatel dne 02. 07. 2019 písemně požádal zhotovitele o prodloužení shora uvedeného termínu plnění z důvodu dlouhodobé nemoci referentky stavebního úřadu příslušného pro vydání stavebního povolení, což má za následek nevydání stavebního povolení a nesplnění ujednaného termínu plnění.

S ohledem na shora uvedenou skutečnost se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na úpravě termínu plnění. Změna závazku ze smlouvy je provedena v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek.

Čl. IV. odst. 1. písm. b) Smlouvy o dílo nově zní:

IV.

TERMÍNY PLNĚNÍ

Termíny plnění jednotlivých částí předmětu plnění podle čl. III. této smlouvy jsou následující:

b) termín předání pravomocného SP do 30. 09. 2019

Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho

uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/70/12/2019 ze dne 12. 08. 2019.

V Olomouci dne: 26-08-2019

V Brně dne: 26-08-2019

objednatel:

zhotovitel:



Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstkem hejtmana
Olomouckého kraje



Adam Rujbr Architects s.r.o.
Ing. arch. Adam Rujbr
jednatel společnosti