

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo, č. smlouvy obj.: E618-S-4813/2017/PH, č. smlouvy zhot.: 17 292 208,
ISPROFIN: 500 354 0010/327 321 4993, uzavřené dne 19.09.2017 (dále jen „Smlouva“) mezi

Objednatelem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem:

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 25793349; DIČ: CZ25793349

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

zastoupená: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klímentovou, místopředsedou představenstva

Bankovní spojení: ■■■■■■■■■■; č. účtu: ■■■■■■■■■■

(dále jen „zhotovitel“)

na zpracování přípravné dokumentace stavby, včetně povinných příloh záměru projektu stavby

„Vstup do oblasti ETCS“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 je prodloužení doby ukončení díla. K prodloužení doby ukončení díla o dva měsíce dochází z důvodu dosud neuzavřených Dohod o podmínkách realizace stavby na pozemcích ČD, a.s. mezi Českými drahami a.s. a objednatelem. Toto zpoždění není zaviněno zhotovitelem ani objednatelem a jde k tíži třetí strany.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.2., ve znění dodatku č. 4 Smlouvy a úpravě článku 6, odst. 6.2., ve znění dodatku č. 4 Smlouvy. U shora uvedeně skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 10, odst. 10.2. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-4813/2017/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 17 292 208, ve znění dodatků č. 1 až č. 4, takto:

1) **Článek 4 - Lhůty k provedení díla**

- ruší se stávající text odst. 4.2., ve znění dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

<u>Dílo</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	ihned po podpisu SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 5 měsíců od podpisu Smlouvy	Návrh technického řešení stavby	-
2. dílčí etapa	do 22.09.2018	Odevzdání kompletní PD+ZP	-
3. ukončení díla	do 31.10.2019	Získání pravomocných ÚR	-

2) **Článek 6 - Platební podmínky**

- ruší se stávající text odst. 6.2., ve znění dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4, odst. 4.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 5 měsíců** od podpisu Smlouvy (podmíněno předložením konceptu PD, včetně EH a příloh ZP k projednání), fakturace ve výši 60 % z celkové ceny díla. Fakturu v celkové výši **334 800,- Kč** (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **2. dílčí etapa - do 22.09.2018** (podmíněno předložením kompletní PD se zpracovanými připomínkami včetně kompletní dokladové části, podání žádosti o územní rozhodnutí), fakturace ceny ve výši 20 % z celkové ceny díla. Fakturu v celkové výši **111 600,- Kč** předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **Ukončení díla - do 31.10.2019** (podmíněno předložením čistopisu PD včetně EH a příloh ZP, specifikace pro výběr zhotovitele stavby včetně neoceněného soupisu prací, nabytí právní moci územního rozhodnutí), fakturace ve výši 20 % z celkové ceny díla. Fakturu v celkové výši **111 600,- Kč** předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

DPH bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen registr smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 5 v registru smluv, v souladu se zákonem registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-4813/2017/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 17 292 208, nedotčená dodatkem č. 5, se nemění.
4. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž **dvě (2)** vyhotovení obdrží objednatel a **dvě (2)** vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 23-08-2019

Za objednatele:

V Praze dne 21-08-2019

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ

.....
Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 376783

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a2209732-0596-463b-be97-e57e4e46dbb1

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.08.2019 13:04:59



b87a2ab2-d4dd-433c-bf8c-9154ca9bb9d9