

Dodatek č. 1

ke smlouvě o provedení stavby na akci

"Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)"

č. smlouvy objednatele č. 1 OLP/2080/2018
č. smlouvy objednatele č. 2 - OSM/18/1506/VOSM
č. smlouvy objednatele č. 3 - - -
č. smlouvy objednatele č. 4 - RS1/2018
č. smlouvy objednatele č. 5 - - -
č. smlouvy objednatele č. 6 - 33/2018

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Společnost ES610T

zastoupená Správcem (s plnou mocí k podpisu návrhu smlouvy o provedení stavby):

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 - Nové Město

kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec,
Londýnská 564, 460 01 Liberec 1

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec,
na základě plné moci ze dne 28.6.2018

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha

číslo účtu: 115-6748580217/0100

evidence: obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Druhý společník:

STRABAG a.s.

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

osoby oprávněné podepsat smlouvu: Ing. Tomáš Hajič, prokurista,
Ing. Renata Hamrská, prokuristka



evidence: obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
dále jen „zhotovitel“ na straně jedné

a

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 107-64825900257/0100

(dále také jen „**Liberecký kraj**“ nebo „**objednatel č. 1**“)

Město Turnov

se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

IČO: 00276227

DIČ: CZ00276227

zastoupené Ing. Tomášem Hockem, starostou

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 27-1263075359/0800

(dále také jen „**město Turnov**“ nebo „**objednatel č. 2**“)

Obec Přepere

se sídlem Přepere 229, 512 61 Přepere

IČO: 00276014

DIČ: CZ00276014

zastoupená Ing. Luděkem Sajdlem, starostou

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 4225581/0100

(dále také jen „**obec Přepere**“ nebo „**objednatel č. 3**“)

2



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Obec Příšovice

se sídlem Příšovice 60, 463 46 Příšovice

IČO: 00263125

DIČ: CZ00263125

zastoupená Ing. Františkem Drbohlavem, starostou

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 984859319/0800

(dále také jen „**obec Příšovice**“ nebo „**objednatel č. 4**“)

Obec Ohrazenice

se sídlem Ohrazenice 81, 511 01 Turnov

IČO: 00275956

DIČ: obec není plátcem DPH

zastoupená Františkem Novákem, starostou

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu: 1517992/0300

(dále také jen „**obec Ohrazenice**“ nebo „**objednatel č. 5**“)

Obec Svijany

se sídlem Svijany 71, 463 46 Příšovice

IČO: 00671908

DIČ: CZ00671908

zastoupená Ing. Petrem Felknerem, starostou

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 20525461/0100

(dále také jen „**obec Svijany**“ nebo „**objednatel č. 6**“)

(společně také dále jen „**objednatelé**“) na straně druhé

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany „uzavřely“ dne 22. 11. 2018 smlouvu o provedení stavby, kterou se

3



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu s názvem „Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“ (dále jen „*smlouva*“).

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 100, § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „*zákon č. 134/2016 Sb.*“).
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se:
 - u objednatele č. 1 navyšuje o částku 787 521,86 Kč včetně DPH,
 - u objednatele č. 4 nemění,
 - u objednatele č. 6 navyšuje o částku 4 630,84 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Objednatel č. 1:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	142 493 881,06 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. bez DPH	12 123,76 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. bez DPH	1 318 085,16 Kč
Cena méněprací dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. bez DPH	- 26 326,29 Kč
Cena méněprací dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. bez DPH	- 653 038,12 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	143 144 725,57 Kč
DPH	30 060 392,37 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	173 205 117,94 Kč



Objednatel č. 4:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	836 912,93 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. bez DPH	8 854,80 Kč
Cena méněprací bez DPH	- 8 854,90 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	836 912,93 Kč
DPH	175 751,72 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	1 012 664,65 Kč

Objednatel č. 6:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	227 646,40 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. bez DPH	3 827,14 Kč
Cena méněprací bez DPH	0,00 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	231 473,54 Kč
DPH	48 609,44 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	280 082,98 Kč

4. Na základě článku IX. odst. 21 smlouvy je zhotovitel povinen koordinovat stavební práce (na části A) s plánovanou výstavbou a rekonstrukcí vodovodního a kanalizačního řádu v prostoru křižovatky ulice Nádražní a Přepeřská v Turnově, zejména v prostoru podjezdu pod železničním mostem. Za účelem koordinace dle tohoto usnesení smlouvy předal zhotovitel Zápisem o předání staveniště ze dne 1. 4. 2019 staveniště Vodohospodářskému sdružení Turnov, IČ: 49295934. V Zápise o předání staveniště bylo dohodnuto, že Vodohospodářské sdružení Turnov vrátí staveniště zpět zhotoviteli 31. 7. 2019. V Zápise o předání staveniště bylo mimo jiné uvedeno, že „nedodržení termínu dokončení prací a vrácení staveniště Společnosti ES610T (pozn. Zhotovitel) k 1. 8. 2019 bude mít vliv na celkový harmonogram dokončení stavby „Silnice II/610“ realizované Společností ES610T.“ Zástupce objednatelů (investora) – Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace (dále jen „KSS LK“) souhlasila s předáním staveniště za těchto

5



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

podmínek. Na koordinačním jednání dne 17. 6. 2019 Vodohospodářské sdružení Turnov předložilo zhotoviteli a zástupci objednatelů (KSS LK) aktualizovaný harmonogram výstavby s prodloužením stavebních prací do 15. 11. 2019, v důsledku čehož zhotovitel upozornil, že prodloužení termínu výstavby a rekonstrukce vodovodního a kanalizačního řádu bude mít vliv na termín dokončení určitých částí díla zhotovitelem. Dne 25. 6. 2019 zaslal ředitel Vodohospodářské sdružení Turnov Ing. Milan Hejduk vyjádření, kde žádá o prodloužení termínu výstavby vodohospodářské části díla do poloviny listopadu 2019. S ohledem na uvedené skutečnosti nemůže zhotovitel realizovat dílo dle schváleného harmonogramu.

Z důvodu dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně termínu pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly na tom, že článek VII. odst. 3 smlouvy ve znění:

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: nejpozději do 420 dnů od předání a převzetí staveniště."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: nejpozději do 481 dnů od předání a převzetí staveniště."

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - Změna závazku ze smlouvy dle § 100 a § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
 - Příloha č. 2 - Rozdílový soupis prací, dodávek a služeb,
 - Příloha č. 3 - Přehled změn stavby,
 - Příloha č. 4 - Aktualizovaný harmonogram stavebních prací.
3. Tento dodatek je vyhotoven v šestnácti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel č. 1, dva obdrží objednatel č. 2, dva obdrží objednatel č. 3, dva obdrží objednatel č. 4, dva obdrží objednatel č. 5, dva obdrží objednatel č. 6 a dva obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento



Dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním Libereckým krajem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1424/19/mRK ze dne 29. 7. 2019, usnesením Rady města Turnova č. 487/2019 ze dne 7. 8. 2019, usnesením Zastupitelstva obce Přepere č. 6/2019 (bod č. 2) ze dne 15. 8. 2019, usnesením Zastupitelstva obce Příšovice č. 40/2019 ze dne 14. 8. 2019, usnesením Zastupitelstva obce Ohrazenice č. 35/2019 ze dne 12. 8. 2019 a Zastupitelstva obce Svijany č. 44/2019 ze dne 12. 8. 2019.

Za Objednatele:

V Liberci dne 26. 8. 2019

V Turnově dne 16. 8. 2019

.....
Ing. Jan Sviták
náměstek hejtmána

.....
Ing. Tomáš Hocke
starosta

V Přeperečích dne 16. 8. 2019

V Příšovicích dne 16. 8. 2019

.....
Ing. Luděk Sajdl
starosta

.....
Ing. František Drbohlav
starosta



V Ohrazenicích dne 16. 8. 2019

V Svijanech dne 16. 8. 2019

.....
František Novák
starosta

.....
Ing. Petr Felkner
starosta

Za Zhotovitele:
V Liberci dne 22. 8. 2019

.....
Ing. Miroslav Slatinka
ředitel závodu Liberec, EUROVIA CS, a. s.

V Praze dne 20. 8. 2019

.....
Ing. Tomáš Hajič
prokurista, STRABAG a. s.

.....
Ing. Renata Hamrská
prokuristka, STRABAG a. s.



ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“),

v rámci veřejné zakázky

„Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“, která byla vypsána Libereckým krajem.

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna dle § 100 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Úsek A1 - SO 101.1 ZV - Silnice II/610 Turnov – hranice LK

Odůvodnění víceprací:

V rámci zpracování realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) došlo k upřesnění množství na základě rozpracování detailů stavby při silničních obrubnicích.

Dle výše uvedených skutečností je zařazena změna jako Vyhrazená změna závazku v souladu se Smlouvou o provedení stavby (dále jen „Smlouva“) čl. XI. odst. 3, jelikož změna vznikla na základě upřesnění provedených v rámci zpracování RDS. Bez těchto prací by nebylo možné stavební dílo dokončit, respektive splnit požadavky na funkčnost, kompletnost a bezpečnost.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Silnice II/610 Turnov – hranice LK:

Úsek A1 - SO 101.1 ZV

Vícepráce (§ 100 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
113766	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	4,000	101,00	404,00
931326	TĚSNĚNÍ.DIL.SPAS ASF ZÁL MODIFIK. PRŮŘ DO 800MM2	M ³	4,000	134,00	536,00
CELKEM					940,00 Kč

Úsek A1 - SO 131.1.ZH.4 - Propustek č. 4

Odůvodnění víceprací:

Na základě detailního zpracování RDS propustků byla upřesněna výměra výkopových prací pro jejich čela.

Dle výše uvedených skutečností je zařazena změna jako Vyhrazená změna závazku v souladu se Smlouvou čl. XI. odst. 3, jelikož změna vznikla na základě upřesnění provedených v rámci zpracování RDS. Bez těchto

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
„Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“

prací by nebylo možné stavební dílo dokončit, respektive splnit požadavky na funkčnost, kompletnost a bezpečnost.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Propustek č. 4

Úsek A1 - SO 131.1.ZH.4

Vícepráce (§ 100 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ.I	M ³	19,440	252,00	4 898,88
CELKEM					4 898,88 Kč

Úsek A1 - SO 221.1.N - Opěrné zdi u autobusových zastávek ve Svijanech

Odůvodnění víceprací:

V rámci zpracování RDS vč. podrobného statického posouzení konstrukcí a rozpracování jednotlivých výkresových příloh došlo k upřesnění výkazu výztuže. Týká se pol. č. 327365.

Dle výše uvedených skutečností je zařazena změna jako Vyhrazená změna závazku v souladu se Smlouvou čl. XI. odst. 3, jelikož změna vznikla na základě upřesnění provedených v rámci zpracování RDS. Bez těchto prací by nebylo možné stavební dílo dokončit, respektive splnit požadavky na funkčnost, kompletnost a bezpečnost.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Opěrné zdi u autobusových zastávek ve Svijanech

Úsek A1 - SO 221.1.N

Vícepráce (§ 100 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B	T	0,220	24 080,00	5 297,60
CELKEM					5 297,60 Kč

Úsek A1 – SO 221.1.ZV – Opěrné zdi u autobusových zastávek ve Svijanech

Odůvodnění víceprací:

V rámci zpracování RDS vč. podrobného statického posouzení konstrukcí a rozpracování jednotlivých výkresových příloh, došlo k upřesnění výkazu výztuže. Týká se pol. č. 327365

Dle výše uvedených skutečností je zařazena změna jako Vyhrazená změna závazku v souladu se Smlouvou čl. XI. odst. 3, jelikož změna vznikla na základě upřesnění provedených v rámci zpracování RDS. Bez těchto prací by nebylo možné stavební dílo dokončit, respektive splnit požadavky na funkčnost, kompletnost a bezpečnost.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Opěrné zdi u autobusových zastávek ve Svijanech

Úsek A1 - SO 221.1.ZV

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
„Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“

Vícepráce (§ 100 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
327365	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B	M	0,041	24 080,00	987,28
CELKEM					987,28 Kč

Úsek A1 - SO 351a.1.ZH - Úprava koryta Odolenovického potoka

Odůvodnění víceprací:

1) V rámci RDS došlo k upřesnění výměry pol. – 264116, která je součástí výpočtu kubatury v jiných položkách. Týká se pol. č. 014102.1, 17120.

2) V rámci zpracování RDS vč. podrobného statického posouzení konstrukcí a rozpracování jednotlivých výkresových příloh došlo k upřesnění výkazu výztuže. Týká se pol. č. 272365, 421365.

Dle výše uvedených skutečností je zařazena změna jako Vyhrazená změna závazku v souladu se Smlouvou čl. XI. odst. 3, jelikož změna vznikla na základě upřesnění provedených v rámci zpracování RDS. Bez těchto prací by nebylo možné stavební dílo dokončit, respektive splnit požadavky na funkčnost, kompletnost a bezpečnost.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Úprava koryta Odolenovického potoka

Úsek A1 - SO 351a.1.ZH

Méněpráce (§ 100 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-5,024	39,00	-195,94
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M ³	-2,512	11,00	-27,63
272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ OCELI 10505, B500B	T	-0,693	24 080,00	-16 687,44
421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	-0,391	24 080,00	-9 415,28
CELKEM					-26 326,29 Kč

Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Cena víceprací dle § 100 zákona bez DPH	12 123,76 Kč
Cena méněprací dle § 100 zákona bez DPH	- 26 326,29 Kč
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 100 zákona bez DPH	38 450,05 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 100 zákona bez DPH	- 14 202,53 Kč
CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST VČETNĚ DPH	- 17 185,06 Kč
DPH 21 %	- 2 982,53 Kč

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.

Zhotovitel : Společnost ES610T Ing. Miroslav Slatinka

Dne:

**Projektant/
AD** : AF-CITYPLAN s.r.o. Ing. Jakub Vyhnálek

Dne:

TDI : W-INVEST Ing. Vladimír Wunsch

Dne:

**Zástupce
objednatele** : Krajská správa silnic
Libereckého kraje, p. o. Tomáš Čáp

Dne:

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“),

v rámci veřejné zakázky

„Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“, která byla vypsána Libereckým krajem.

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, která je nezbytná a není možná změna v osobě dodavatele. Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Úsek A1 - SO 101.1 ZV - Silnice II/610 Turnov – hranice LK

Odůvodnění víceprací:

V rámci realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) byl opraven chybný výpočet z projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „PDPS“).

Dle výše uvedených skutečností je zařazena změna jako Změna nepodstatná, jelikož vznikla na základě chybného výpočtu v PDPS. Bez těchto prací by nebylo možné stavební dílo dokončit, respektive splnit požadavky na funkčnost, kompletnost a bezpečnost.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Silnice II/610 Turnov – hranice LK:

Úsek A1 - SO 101.1 ZV

Vícepráce (§ 222, odst. 5 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	112,779	42,00	4 736,72
CELKEM					4 736,72 Kč

Úsek A1 - SO 102.1ZV - OK Svijany

Odůvodnění víceprací:

V rámci RDS byl opraven chybný výpočet z PDPS.

Dle výše uvedených skutečností je zařazena změna jako Změna nepodstatná, jelikož vznikla na základě chybného výpočtu v PDPS. Bez těchto prací by nebylo možné stavební dílo dokončit, respektive splnit požadavky na funkčnost, kompletnost a bezpečnost.

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
„Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

OK Svijany

Úsek A1 - SO 102.1 ZV

Měněpráce (§ 222, odst. 5 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
014102.4	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-39,865	96,00	-3 827,04
CELKEM					-3 827,04 Kč

Úsek A1 - SO 131.1.ZH.5 - Propustek č. 5

Odůvodnění víceprací:

V rámci RDS byl opraven chybný výpočet z PDPS.

Dle výše uvedených skutečností je zařazena změna jako Změna nepodstatná, jelikož vznikla na základě chybného výpočtu v PDPS. Bez těchto prací by nebylo možné stavební dílo dokončit, respektive splnit požadavky na funkčnost, kompletnost a bezpečnost.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Propustek č. 5

Úsek A1 - SO 131.1 ZH.5

Vícepráce (§ 222, odst. 5 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
014102.3	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	96,720	136,00	13 153,92
CELKEM					13 153,92 Kč

Měněpráce (§ 222, odst. 5 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-80,600	42,00	-3 385,20
CELKEM					-3 385,20 Kč

Úsek A1 - SO 201.1.ZH - Most ev. č. 610-035A

Odůvodnění víceprací:

V rámci RDS byl opraven chybný výpočet z PDPS.

Dle výše uvedených skutečností je zařazena změna jako Změna nepodstatná, jelikož vznikla na základě chybného výpočtu v PDPS. Bez těchto prací by nebylo možné stavební dílo dokončit, respektive splnit požadavky na funkčnost, kompletnost a bezpečnost.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Most ev. č. 610-035A

Úsek A1 - SO 201.1.ZH

Měněpráce (§ 222, odst. 5 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
93133	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPÁR POLYURETANOVÝM TMELEM	M ³	-0,003	491 142,00	-1 473,43
CELKEM					-1 473,43 Kč

Úsek A1 - SO 201a.1.ZH - Oprava mostu ev. č. 2797-7

Odůvodnění víceprací:

V rámci RDS byl opraven chybný výpočet z PDPS.

Dle výše uvedených skutečností je zařazena změna jako Změna nepodstatná, jelikož vznikla na základě chybného výpočtu v PDPS. Bez těchto prací by nebylo možné stavební dílo dokončit, respektive splnit požadavky na funkčnost, kompletnost a bezpečnost.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Oprava mostu ev. č. 2797-7

Úsek A1 - SO 201a.1.ZH

Měněpráce (§ 222, odst. 5 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
014102.6	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-5,188	420,00	-2 178,96
CELKEM					-2 178,96 Kč

Úsek A1 - SO 203.1.ZH - Most ev. č. 610-039

Odůvodnění víceprací:

V rámci RDS byl opraven chybný výpočet z PDPS.

Dle výše uvedených skutečností je zařazena změna jako Změna nepodstatná, jelikož vznikla na základě chybného výpočtu v PDPS. Bez těchto prací by nebylo možné stavební dílo dokončit, respektive splnit požadavky na funkčnost, kompletnost a bezpečnost.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Most ev. č. 610-039

Úsek A1 - SO 203.1.ZH

Měněpráce (§ 222, odst. 5 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-2,010	63,00	-126,63
12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU SKLÁDEK TŘ.I	M ³	-22,546	115,00	-2 592,79
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU NA SKLÁDKY BEZ H.	M ³	-1,005	10,00	-10,05

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
„Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“

CELKEM	- 2 729,47 Kč
--------	---------------

Úsek A1 – SO 221.1ZV – Opěrné zdi u autobusových zastávek ve Svijanech

Odůvodnění víceprací:

V rámci RDS byl opraven chybný výpočet z PDPS.

Dle výše uvedených skutečností je zařazena změna jako Změna nepodstatná, jelikož vznikla na základě chybného výpočtu v PDPS. Bez těchto prací by nebylo možné stavební dílo dokončit, respektive splnit požadavky na funkčnost, kompletnost a bezpečnost.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Opěrné zdi u autobusových zastávek ve Svijanech

Úsek A1 - SO 221.1ZV

Vícepráce (§ 222, odst. 5 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU NA SKLÁDKY BEZ H.	M ³	36,503	11,00	401,53
CELKEM					401,53 Kč

Méněpráce (§ 222, odst. 5 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-58,875	39,00	-2 296,13
CELKEM					-2 296,13 Kč

Za Objednatele č. 1:

Cena víceprací dle § 222 odst. 5 zákona bez DPH	18 292,17 Kč
Cena méněprací dle § 222 odst. 5 zákona bez DPH	- 15 890,23 Kč
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. 5 zákona bez DPH	34 182,40 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 5 zákona bez DPH	2 401,94 Kč
CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST VČETNĚ DPH	2 906,35 Kč
DPH 21 %	504,41 Kč

Úsek A5 - SO 102.2N - OK Svijany

Odůvodnění víceprací:

V rámci RDS byl opraven chybný výpočet z PDPS.

Dle výše uvedených skutečností je zařazena změna jako Změna nepodstatná, jelikož vznikla na základě chybného výpočtu v PDPS. Bez těchto prací by nebylo možné stavební dílo dokončit, respektive splnit požadavky na funkčnost, kompletnost a bezpečnost.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

OK Svijany

Úsek A5 - SO 102.2.N

Vícepráce (§ 222, odst. 5 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
014102.4	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	39,866	96,00	3 827,14
CELKEM					3 827,14 Kč

Za Objednatele č. 6:

Cena víceprací dle § 222 odst. 5 zákona bez DPH	3 827,14 Kč
Cena méněprací dle § 222 odst. 5 zákona bez DPH	- 0,00 Kč
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. 5 zákona bez DPH	3 827,14 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 5 zákona bez DPH	3 827,14 Kč
CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST VČETNĚ DPH	4 630,84 Kč
DPH 21 %	803,70 Kč

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje
(vč. mostních objektů)

Za oba Objednatele celkem:

Cena víceprací dle § 222 odst. 5 zákona bez DPH	22 119,31 Kč
Cena méněprací dle § 222 odst. 5 zákona bez DPH	- 15 890,23 Kč
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. 5 zákona bez DPH	38 009,54 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 5 zákona bez DPH	6 229,08 Kč
CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST VČETNĚ DPH	7 537,19 Kč
DPH 21 %	1 308,11 Kč

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.

Zhotovitel : Společnost ES610T Ing. Miroslav Slatinka
Dne:

**Projektant/
AD** : AF-CITYPLAN s.r.o. Ing. Jakub Vyhnálek
Dne:

TDI : W-INVEST Ing. Vladimír Wunsch
Dne:

**Zástupce
objednatele** : Krajská správa silnic Tomáš Čáp
Libereckého kraje, p. o. Dne:

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“),

v rámci veřejné zakázky

„Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“, která byla vypsána Libereckým krajem.

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Úsek A1 - SO 101.1 ZH - Silnice II/610 Turnov – hranice LK

Odůvodnění víceprací:

1) Plánovaná dešťová kanalizace měla být vybudována v předstihu v investici obce Svijany. V průběhu realizace bylo zjištěno, že kanalizace nebyla realizována a obec Svijany od záměru odstoupilo. Dle zpracované projektové dokumentace (dále jen „PD“) bylo odvodnění navrženo do nových uličních vpustí, které měly být napojeny do nové vybudované dešťové kanalizace. Zhotovitel tuto změnu nemohl předvídat.

Týká se pol. č.: 014102.1, 014102.2, 014102.3, 11332, 11333, 12110, 12573, 13173, 13273, 17120, 17481, 17581, 18232, 18242, 18247, 45157.2, 561401, 56330.2, 572123, 574E66, 587206.

2) V rámci zpracování realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) došlo z důvodu nedostupnosti lomových prvků v projektové dokumentaci pro provedení stavby (Dále jen „PDPS“) specifikovaného materiálu k jeho změně. Zapříčinila to skutečnost, že zmíněný materiál se v současnosti standardně vyrábí převážně z plastů.

Týká se pol. č.: 81433, 81434, 81445, 87433, 87434, 87444, 87445.

Dle výše uvedených skutečností je zařazena změna jako Změna nepředvídaná, jelikož vznikla v průběhu realizace zakázky na základě nepředvídaných fyzických podmínek zjištěných na stavbě, upřesnění v rámci zpracování RDS, která vychází z daleko podrobnějších měření a podkladů, a také v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Bez těchto prací by nebylo možné stavební dílo dokončit, respektive splnit požadavky na funkčnost, kompletnost a bezpečnost.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Silnice II/610 Turnov – hranice LK:

Úsek A1 - SO 101.1 ZH

Vícepráce (§ 222, odst. 6 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	916,520	39,00	35 744,28
014102.3	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	36,958	62,00	2 291,40

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
 „Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“

014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	42,000	42,00	1 764,00
11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH KAMENIVA NESTMELENÉHO	M ³	42,000	157,00	6 594,00
11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH KAMENIVA NESTMELENÉHO	M ³	15,400	381,00	5 867,40
12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M ³	1,200	146,00	175,20
12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M ³	1,200	112,00	134,40
13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M ³	19,445	291,00	5 658,50
13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M ³	438,815	314,00	137 787,91
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M ³	459,470	22,00	10 108,34
18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M ²	8,000	31,00	248,00
18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M ²	8,000	12,00	96,00
18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M ²	8,000	2,00	16,00
561401	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I	M ³	9,100	1 803,00	16 407,30
56330.2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M ³	14,000	829,00	11 606,00
572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M ²	70,000	19,00	1 330,00
574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP16+, 16S TL. 70MM	M ²	70,000	300,00	21 000,00
17481	ZÁSYP JAM A RÝH NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M ³	117,149	504,00	59 043,10
17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M ³	93,387	560,00	52 296,72
45157.2	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M ³	17,412	650,00	11 317,80
587206	PŘEDLÁŽDĚNÍ KDYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M ²	4,000	310,00	1 240,00
87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	394,300	470,00	185 321,00
87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	210,700	587,00	123 680,90
87444	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM	M	100,000	735,00	73 500,00
87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	40,000	1 060,00	42 400,00
CELKEM					805 628,24 Kč

Měněpráce (§ 222, odst. 6 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
81433	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 150 MM	M	413,600	426,00	-176 193,60
81434	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 150 MM	M	75,000	549,00	-41 175,00
81445	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 150 MM	M	140,000	616,00	-86 240,00

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
„Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“

CELKEM	- 303 608,60 Kč
--------	-----------------

Úsek A1 - SO 101.1 ZV - Silnice II/610 Turnov – hranice LK

Odůvodnění víceprací:

Na základě pochůzky po staveništi zpracovatele RDS se zhotovitelem stavby před zahájením prací došlo k upřesnění hranic stavby a jednotlivých návazností vč. ověření předpokladů z PDPS. Následně byla zpracována detailní RDS s oproti PDPS podrobněji řešenými návaznostmi bouracích prací, a to včetně provedení kontrolního přepočtu kubatur bouracích prací. Změna vznikla v rámci upřesnění při zpracování RDS na základě nepředvídaných fyzických podmínek zjištěných na stavbě.

Dle výše uvedených skutečností je zařazena změna jako Změna nepředvídaná, jelikož vznikla v průběhu realizace zakázky na základě nepředvídaných fyzických podmínek zjištěných na stavbě, upřesnění v rámci zpracování RDS, která vychází z daleko podrobnějších měření a podkladů, a také v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Bez těchto prací by nebylo možné stavební dílo dokončit, respektive splnit požadavky na funkčnost, kompletnost a bezpečnost.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Silnice II/610 Turnov – hranice LK:

Úsek A1 - SO 101.1 ZV

Vícepráce (§ 222, odst. 6 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M ³	67,781	157,00	10 641,62
CELKEM					10 641,62 Kč

Úsek A1 - SO 102.1.ZH - OK Svijany

Odůvodnění víceprací:

V rámci zpracování RDS došlo k rozpracování systému odvodnění okružní křižovatky včetně odvedení srážkových vod do přilehlého terénu. Tyto jednotlivé prvky odvodňovacího systému bylo nutné doplnit, protože se v rámci PDPS nenacházely. Změna vznikla v rámci upřesnění při zpracování RDS na základě nepředvídaných fyzických podmínek zjištěných na stavbě.

Dle výše uvedených skutečností je zařazena změna jako Změna nepředvídaná, jelikož vznikla v průběhu realizace zakázky na základě nepředvídaných fyzických podmínek zjištěných na stavbě, upřesnění v rámci zpracování RDS, která vychází z daleko podrobnějších měření a podkladů, a také v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Bez těchto prací by nebylo možné stavební dílo dokončit, respektive splnit požadavky na funkčnost, kompletnost a bezpečnost.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

OK Svijany:

Úsek A1 - SO 102.1.ZH

Vícepráce (§ 222, odst. 6 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150 MM	M	34,500	470,00	16 215,00

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
„Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“

87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	10,500	587,00	6 163,50
87444	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM	M	4,000	735,00	2 940,00
CELKEM					25 318,50 Kč

Úsek A1 - SO 111.1.ZV - Autobusové zastávky Svijany

Odůvodnění víceprací:

V rámci zpracování RDS došlo z důvodu nedostupnosti lomových prvků v PDPS specifikovaného materiálu k jeho změně. Zapříčinila to skutečnost, že zmíněný materiál se v současnosti standardně vyrábí převážně z plastů.

Dle výše uvedených skutečností je zařazena změna jako Změna nepředvídaná, jelikož vznikla v průběhu realizace zakázky na základě nepředvídaných fyzických podmínek zjištěných na stavbě, upřesnění v rámci zpracování RDS, která vychází z daleko podrobnějších měření a podkladů, a také v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Bez těchto prací by nebylo možné stavební dílo dokončit, respektive splnit požadavky na funkčnost, kompletnost a bezpečnost.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Autobusové zastávky Svijany

Úsek A1 - SO 111.1.ZV

Vícepráce (§ 222, odst. 6 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	18,000	587,00	10 566,00
CELKEM					10 566,00 Kč

Méněpráce (§ 222, odst. 6 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
81434	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM	M	-18,000	538,00	-9 684,00
CELKEM					-9 684,00 Kč

Úsek A1 - SO 201.1.ZH - Most ev. č. 610-035A

Odůvodnění víceprací:

1) V rámci zpracování RDS vč. podrobného statického posouzení konstrukcí a rozpracování jednotlivých výkresových příloh došlo k upřesnění výkazu výztuže.

Týká se pol. č. 285394, 31717, 31736, 32736.

2) V zpracování RDS došlo k upřesnění technologického postupu ošetření betonových konstrukcí na hranách římsy.

Týká se pol. č. 78382.

3) Na základě pochůzky po staveništi zpracovatele RDS se zhotovitelem stavby před zahájením prací došlo k upřesnění hranic stavby a jednotlivých návazností, včetně ověření předpokladů z PDPS. Následně byla zpracována detailní RDS s opotí PDPS podrobněji neřešenými návaznostmi silničního příslušenství.

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
„Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“

Týká se pol. č. 917211, 917224.1.

4) V rámci zpracování RDS došlo k upřesnění technologického postupu ošetření dilatační spáry na hranách římsy.

Týká se pol. č. 93135.

Dle výše uvedených skutečností je zařazena změna jako Změna nepředvídaná, jelikož vznikla v průběhu realizace zakázky na základě nepředvídaných fyzických podmínek zjištěných na stavbě, upřesnění v rámci zpracování RDS, která vychází z daleko podrobnějších měření a podkladů, a také v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Bez těchto prací by nebylo možné stavební dílo dokončit, respektive splnit požadavky na funkčnost, kompletnost a bezpečnost.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Most ev. č. 610-035A

Úsek A1 - SO 201.1 ZH

Vícepráce (§ 222, odst. 6 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
285394	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 25 MM DO VRTŮ	KUS	15,000	483,00	7 245,00
31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	90,000	115,00	10 350,00
78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2(OS-B)	M2	52,090	294,00	15 314,46
93135	TĚSNĚNÍ DILATAČ.SPÁR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM	M	52,090	138,00	7 188,42
CELKEM					40 097,88 Kč

Méněpráce (§ 222, odst. 6 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
31736	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI	T	-2,465	22 554,00	-55 595,61
32736	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI	T	-2,150	22 554,00	-48 491,10
917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BET.OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	-16,850	336,00	-5 661,60
917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	-19,240	430,00	-8 273,20
CELKEM					-118 021,51 Kč

Úsek A1 - SO 203.1.ZH - Most ev. č. 610-039

Odůvodnění víceprací:

1) V rámci RDS byl upřesněn plán organizace výstavby a obsluhy území. Plnohodnotná obsluha byla zajištěna změnou provádění výkopových prací, v rámci které byl upraven způsob pažení.

Týká se pol. č. 22694, 264116, 264316.

2) V rámci zpracování RDS vč. podrobného statického posouzení konstrukcí a rozpracování jednotlivých výkresových příloh, došlo k upřesnění výkazu výztuže.

Týká se pol. č. 272365, 317365, 32736, 421635.

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
„Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“

3) V rámci zpracování RDS došlo k upřesnění technologického postupu ošetření betonových konstrukcí na hranách římsy.

Týká se pol. č. 78383, 93135.

Dle výše uvedených skutečností je zařazena změna jako Změna nepředvídaná, jelikož vznikla v průběhu realizace zakázky na základě nepředvídaných fyzických podmínek zjištěných na stavbě, upřesnění v rámci zpracování RDS, která vychází z daleko podrobnějších měření a podkladů, a také v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Bez těchto prací by nebylo možné stavební dílo dokončit, respektive splnit požadavky na funkčnost, kompletnost a bezpečnost.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Most ev. č. 610-039

Úsek A1 - SO 203.1.ZH

Vícepráce (§ 222, odst. 6 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
22694	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	5,104	26880,00	137 195,52
264116	VRTY PRO PILOTY TŘ.I D DO 400MM	M	95,000	1 232,00	117 040,00
264316	VRTY PRO PILOTY TŘ.III D DO 400MM	M	57,000	1710,00	97 470,00
78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4(OS-C)	M ²	3,510	273,00	958,23
93135	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO RUKH PROFILEM	M	11,700	138,00	1 614,60
CELKEM					354 278,35 Kč

Méněpráce (§ 222, odst. 6 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
272365	VÝZTUŽ ZÁKLADU Z OCELI 10505	T	-0,982	22 554,00	-22 148,03
317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	-0,371	22 554,00	-8 367,53
32736	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI	T	-0,123	22 554,00	-2 774,14
421365	VÝTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONTRUKCE Z OCELI 10505	T	-0,050	22 554,00	-1 127,70
CELKEM					-34 417,40 Kč

Úsek A1 - SO 203a.1.ZH.2 - Zed' 203a.2

Odůvodnění víceprací:

1) V rámci RDS vč. podrobného statického posouzení konstrukcí a rozpracování jednotlivých výkresových příloh, došlo k upřesnění výkazu výztuže.

Týká se pol. č. 32736.

2) V rámci zpracování RDS, jejíž součástí bylo zpřesnění 3D modelu SO 101 a souvisejícího SO104a, došlo k upřesnění rozsahu zdi z palisádových prvků.

Týká se pol. č. 91710.

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
„Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“

Dle výše uvedených skutečností je zařazena změna jako Změna nepředvídaná, jelikož vznikla v průběhu realizace zakázky na základě nepředvídaných fyzických podmínek zjištěných na stavbě, upřesnění v rámci zpracování RDS, která vychází z daleko podrobnějších měření a podkladů, a také v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Bez těchto prací by nebylo možné stavební dílo dokončit, respektive splnit požadavky na funkčnost, kompletnost a bezpečnost.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Zed' 203a.2

Úsek A1 - SO 203a.1.ZH.2

Měněpráce (§ 222, odst. 6 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
32736	VÝZTUŽ ZDÍ, OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEZ Z OCELI	T	-1,006	24 080,00	-24 224,48
91710	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	M3	-0,583	14 493,00	-8 449,42
CELKEM					-32 673,90 Kč

Úsek A1 - SO 221.1.N - Opěrné zdi u autobusových zastávek ve Svijanech

Odůvodnění víceprací:

V rámci zpracování RDS vč. podrobného statického posouzení konstrukcí a rozpracování jednotlivých výkresových příloh, došlo k upřesnění výkazu výztuže. Změna vznikla v rámci upřesnění při zpracování RDS na základě nepředvídaných fyzických podmínek zjištěných na stavbě, kdy tato změna nebyla zařazena do §100 z hlediska příliš velké procentuální odchylky.

Týká se pol. č. 317365.

Dle výše uvedených skutečností je zařazena změna jako Změna nepředvídaná, jelikož vznikla v průběhu realizace zakázky na základě nepředvídaných fyzických podmínek zjištěných na stavbě, upřesnění v rámci zpracování RDS, která vychází z daleko podrobnějších měření a podkladů, a také v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Bez těchto prací by nebylo možné stavební dílo dokončit, respektive splnit požadavky na funkčnost, kompletnost a bezpečnost.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Opěrné zdi u autobusových zastávek ve Svijanech

Úsek A1 - SO 221.1.N

Měněpráce (§ 222, odst. 6 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505,B500B	T	-0,169	24 080,00	-4 069,52
CELKEM					-4 069,52 Kč

Úsek A1 - SO 221.1.ZV - Opěrné zdi u autobusových zastávek ve Svijanech

Odůvodnění víceprací:

1) V rámci zpracování RDS vč. podrobného statického posouzení konstrukcí a rozpracování jednotlivých výkresových příloh, došlo k upřesnění výkazu výztuže. Změna vznikla v rámci upřesnění při zpracování RDS na základě nepředvídaných fyzických podmínek zjištěných na stavbě.

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
„Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“

Týká se pol. č. 317365.

2) V rámci zpracování RDS byl vyhotoven podrobný plán výkopových prací s ohledem na technologii či termín výstavby. Výkopové práce zasahují oproti předpokladu v PDPS do stávajícího oplocení, které je z tohoto důvodu odstraněno a po ukončení stavebních prací bude obnoveno.

Týká se pol. č. 76793, 966843.

Dle výše uvedených skutečností je zařazena změna jako Změna nepředvídaná, jelikož vznikla v průběhu realizace zakázky na základě nepředvídaných fyzických podmínek zjištěných na stavbě, upřesnění v rámci zpracování RDS, která vychází z daleko podrobnějších měření a podkladů, a také v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Bez těchto prací by nebylo možné stavební dílo dokončit, respektive splnit požadavky na funkčnost, kompletnost a bezpečnost.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Opěrné zdi u autobusových zastávek ve Svijanech

Úsek A1 - SO 221.1.ZV

Vícepráce (§ 222, odst. 6 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
76793	OPLOCENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA	M ²	61,200	587,00	35 924,40
966843	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z RÁMEČ PLETIVA	M	34,000	157,00	5 338,00
CELKEM					41 262,40 Kč

Měněpráce (§ 222, odst. 6 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	-0,336	24 080,00	-8 090,88
CELKEM					-8 090,88 Kč

Úsek A1 - SO 351a.1.ZH - Úprava koryta Odolenovického potoka

Odůvodnění víceprací:

1) V rámci zpracování RDS vč. podrobného statického posouzení konstrukcí a rozpracování jednotlivých výkresových příloh, došlo k upřesnění výkazu výztuže.

Týká se pol. č.: 333365.

2) Na základě pochůzky zpracovatele RDS před zahájením prací po staveništi se zhotovitelem stavby, došlo k upřesnění hranic stavby a jednotlivých návazností, včetně ověření předpokladů z PDPS. Následně byla zpracována detailní RDS s oproti PDPS podrobněji řešenými návaznostmi zemních prací, a to včetně provedení kontrolního přepočtu kubatur zemních prací.

Týká se pol. č.:17110.

3) V rámci RDS byla vypracováno podrobné řešení vč. rozkreslení jednotlivých částí objektu s následným upřesněním výměry této položky.

Týká se pol. č.: 264116.

4) V rámci zpracování RDS byl doplněn výkres zábradlí vč. jednotlivých detailů, na jehož základě byla výměra položky upravena.

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
„Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“

Týká se pol. č.: 9112B1.

Dle výše uvedených skutečností je zařazena změna jako Změna nepředvídaná, jelikož vznikla v průběhu realizace zakázky na základě nepředvídaných fyzických podmínek zjištěných na stavbě, upřesnění v rámci zpracování RDS, která vychází z daleko podrobnějších měření a podkladů, a také v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Bez těchto prací by nebylo možné stavební dílo dokončit, respektive splnit požadavky na funkčnost, kompletnost a bezpečnost.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Úprava koryta Odolenovického potoka

Úsek A1 - SO 351a.1.ZH

Vícepráce (§ 222, odst. 6 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUTNĚNÍM	M ³	200,000	60,00	12 000,00
CELKEM					12 000,00 Kč

Méněpráce (§ 222, odst. 6 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
264116	VRTY PRO PILOTY TŘ.I.D DO 400MM	M	-20,000	1 232,00	-24 640,00
333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505,B500B	T	-3,196	24 080,00	-76 959,68
9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ-DODÁVKA A MONTÁŽ	M	-3,600	6 384,00	-22 982,40
CELKEM					-126 582,08 Kč

Za Objednatele č. 1:

Cena víceprací dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH	1 299 792,99 Kč
Cena méněprací dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH	- 637 147,89 Kč
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH	1 936 940,88 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH	662 645,10 Kč
CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST VČETNĚ DPH	801 800,57 Kč
DPH 21 %	139 155,47 Kč

Úsek A4 - SO 112C.2N - Úprava chodníků a křižovatek s MK - Příšovice

Odůvodnění víceprací:

V rámci zpracování RDS došlo z důvodu nedostupnosti lomových prvků v PDPS specifikovaného materiálu k jeho změně. Zapříčinila to skutečnost, že zmíněný materiál se v současnosti standardně vyrábí převážně z plastů.

Dle výše uvedených skutečností je zařazena změna jako Změna nepředvídaná, jelikož vznikla v průběhu realizace zakázky na základě nepředvídaných fyzických podmínek zjištěných na stavbě, upřesnění v rámci zpracování RDS, která vychází z daleko podrobnějších měření a podkladů, a také v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Bez těchto prací by nebylo možné stavební dílo dokončit, respektive splnit požadavky na funkčnost, kompletnost a bezpečnost.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Úprava chodníků a křižovatek s MK - Příšovice

Úsek A4 - SO 112 C.2N

Vícepráce (§ 222, odst. 6 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150 MM	M	18,840	470,00	8 854,80
CELKEM					8 854,80 Kč

Méněpráce (§ 222, odst. 6 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
81434	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM	M	-18,840	470,00	-8 854,80
CELKEM					-8 854,80 Kč

Za Objednatele č. 4:

Cena víceprací dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH	8 854,80 Kč
Cena méněprací dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH	- 8 854,80 Kč
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH	17 709,60 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH	0,00 Kč
CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST VČETNĚ DPH	0,00 Kč
DPH 21 %	0,00 Kč

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Za oba Objednatele celkem:

Cena víceprací dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH	1 308 647,79 Kč
Cena méněprací dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH	- 646 002,69 Kč
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH	1 954 650,48 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH	662 645,10 Kč
CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST VČETNĚ DPH	801 800,57 Kč
DPH 21 %	139 155,47 Kč

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.

Zhotovitel : Společnost ES610T Ing. Miroslav Slatinka

Dne:

**Projektant/
AD** : AF-CITYPLAN s.r.o. Ing. Jakub Vyhnálek

Dne:

TDI : W-INVEST Ing. Vladimír Wunsch

Dne:

**Zástupce
objednatele** : Krajská správa silnic
Libereckého kraje, p. o. Tomáš Čáp

Dne:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídek

Stavba: AKCE Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)
Objekt: Úsek A1 SILNICE II/610 - REKONSTRUČNÍ SILNICE, MOSTNÍCH OBJEKTU A VYBUDOVÁNÍ OK
Objekt: Úsek A1 SILNICE II/610 Turnov - hranice LK

43 436 340,32

Table with columns: Typ, Poř. číslo, Název položky, MJ, Jednotka, Změny celkem, Rozdíly, Rozdělení položek podle § 100 a jednotlivých odstavců 2. Includes sub-sections: Vešebecné konstrukce a práce, Zemní práce, Vodovodné konstrukce, Komunikace, Potrubí, Odstranění konstrukce a práce, Nývodné položky.

43 436 340,32

43 938 399,96

902 019,64

905 628,24

-303 608,60

0,00

0,00

905 628,24

-303 608,60

0,00

0,00

0,00



Příloha k formuláři pro ocenění nabídek

Stavba: AKCE Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

2 908 330,29

Objekt: úsek A1 Silnice II/610 - rekonstrukce silnice, mostních objektů a vybudování OK

Objekt: SO 101.12.V Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Objekt: Rozměrnost: 101.12.V

Main table with columns: Typ, Ref. číslo, Kod položky, Varianta, Název položky, MJ, Jednotková cena, ZDS, RDS, ZBV, Rozdíly (Změny kladné, Změny záporné, %), Sjednot, Rozpis ocenění (Kladné změny, záporné změny, odst. 4-7 § 222 (Kč)), Poznámka

2 908 330,29

2 924 648,62

16 318,34

16 318,34

0,00

940,00

0,00

0,00

0,00

4 736,72

0,00

10 641,62

0,00

0,00

0,00

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: AKCE Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Objekt: úsek A1 Rekonstrukce silnice, mostních objektů a budování OK

Objekt: SO 201.1.24 Most sv.č. 610-035A

4 041 811,36

Main table with columns: Typ, Ref. číslo, Kód položky, Varianta, Název položky, MJ, Jednotková cena, Množství, ZDS, Celkem, RDS, ZBV, Změny kládné, Rozstř, Změny záporné, Štěst, \$100 (Kč), \$100 (Kč), odst. 4 s 222 (Kč), odst. 5 s 222 (Kč), odst. 6 s 222 (Kč), odst. 7 s 222 (Kč), poznámka

4 041 811,36

3 962 414,30

-79 397,06

40 097,88

-119 494,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 473,43

40 097,88

-118 021,51

0,00

0,00



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: AKCE Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů) [624 231.59]

Objekt: úsek A1 Silnice II/610 Turnov - rekonstrukce silnice, mostních objektů a vybudování OK

SO 203a.1 ZH.2 Zedř 203a.2

Rozúčtovací: 203a.1.ZH.2

Main table with columns for Typ, Prof. číslo, Kód položky, Varianta, Název položky, MJ, Jednotková cena, Množství, ZDS, Celkem, ROS, ZSV, and Rozpis ocenění změn položek. It lists various construction items like 'Všeobecné konstrukce a práce', 'Zemní práce', 'Sítňové konstrukce', and 'Vodorovné konstrukce' with their respective costs and quantities.

[624 231.59] [591 557.69] [-32 673.90] [0.00] [-32 673.90] [0.00] [0.00] [0.00] [0.00] [0.00] [0.00] [0.00] [-32 673.90] [0.00] [0.00]

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: AKCE Silnice III/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)
Objekt: Úsek AT Silnice III/610 - rekonstrukce silnice, mostních objektů a vrbudových OK

6 204 061,32

Objekt: SO 351a.1.21 Úprava koryta odvodňovacího potoka
Rozpočet: 351a.1.ZH

Table with columns for Typ, Prof. číslo, Kód, Variant, Název položky, MJ, Jednotková cena, and detailed cost breakdowns (Množství, Celkem) for ZDS, RDS, ZSV, and various Rozklad categories (Rozklad, Rozklad klidné, Změny záporné, Rozkladní položky, Rozložení položek podle § 100 a jednotlivých odstavců § 222).

6 204 061,32

6 068 142,98

-138 908,37

12 000,00

-150 908,37

0,00 -26 326,29 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 -124 582,08 0,00 0,00



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: AKCE Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)
Objekt: úsek A4 Akce A4_Silnice II/610 - investor Obec Přibovice
Objekt: SO 112C-Z-N Úprava chodníků a křižovatek s MK - Přibovice

459 866,09

Table with columns: Typ, Prof. číslo, Kod položky, Varianta, Název položky, MJ, Jednotková cena, Množství, Celkem, ZDS, RDS, ZBV, Změny kládné, Změny záporné, § 100 (Kč), odst. 4 § 222 (Kč), odst. 5 § 222 (Kč), odst. 6 § 222 (Kč), odst. 7 § 222 (Kč), poznámka

459 866,09 459 866,09 0,00 8 854,80 -8 854,80 0,00 0,00 0,00 0,00 8 854,80 -8 854,80 0,00 0,00

PŘEHLED ZMĚN STAVBY

Table with 2 columns: Název a evidenční číslo stavby, and values for Příklad umlacení včetně daňových výloh, Aktuální míra přirážky (cena stavby), and Procento změny umlacení částky.

Sílnice I/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

CZ.06.1.42/0.0/0.1/7_082/0008553

Summary table showing Srovnání limitů 15%, Srovnání limitů 25 a 30%, and Zbytek do limitů.

Summary table showing Srovnání limitů 50%, Srovnání limitů 50% - Změny do 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., Srovnání limitů 50% - Změny do 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., and Srovnání limitů 50% - Změny do 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.

Summary table showing Srovnání limitů 50% - Změny do 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb., Srovnání limitů 50% - Změny do 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb., and Srovnání limitů 50% - Změny do 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.

Main data table with columns: ZBV, SO, Název SO/PS, umlacení, umlacení před ZBV, umlacení po ZBV, and various columns for Změny kladeb, Změny výměr, and Změny do 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.

formulář má informativní charakter a zobrazení stát k dle přílohy Změnového listu ke schválení Úřadem dleady jsou bez DPH

harmonogram stavebních prací - sil. II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje

420 dnů	tyden	30.11.2019												27.9.2020																																										
		1.4.2019			duben			květen			červen			červenec			srpen			září			říjen			listopad			prosinec			1.12.-31.12.			duben			květen			červen			červenec			srpen			září			říjen			listopad
		úplná uzavírka II/610 km 0,000-0,100																																																						
		úplná uzavírka II/610 km 2,900 - 3,900 + VIADUKT - VHS, Plyn, zdi, Odolenovický potok																																																						
		úplná uzavírka II/2797 Nádražní ul. úsek Viadukt - Ohrazenice																																																						
		úplná uzavírka II/610 km 4,400 - 5,500 a km 0,900 - 1,400 (1/2 v r. 2020)																																																						
		úplná uzavírka II/2797 Ohrazenice - Přepěť																																																						
SO 101	II/610 Turnov - Svijany	km 0,900 - 1,450 Přšovice / 4,400 - 5,500 / kříž. Přepěť																																																						
	frézování	NEJZE DĚLAT																																																						
	výměna konstrukce	4000 m3 odkop																																																						
	odvodnění	odvodnění																																																						
	obrubníky	obrubníky																																																						
	asfaltové vrstvy	AC																																																						
SO 101a	II/610 kříž. Nádr./Přep.	viadukt																																																						
	frézování	NEJZE DĚLAT																																																						
	výměna konstrukce	SD																																																						
	odvodnění	odvodnění																																																						
	obrubníky	obrubníky																																																						
	asfaltové vrstvy	AC																																																						
SO 102	II/2797 Nádražní	Nádražní (Viadukt - Ohrazenice)																																																						
	frézování	NEJZE DĚLAT																																																						
	konstrukce	7800 m3 odkop / 3600 m3 SD																																																						
	odvodnění	odvodnění																																																						
	asfaltové vrstvy	AC																																																						
SO 103	II/2797 Ohrazenice	Ohrazenice																																																						
	frézování	NEJZE DĚLAT																																																						
	konstrukce	1800 m3																																																						
	odvodnění	odvodnění																																																						
	asfaltové vrstvy	AC																																																						
SO 102.1	OK Svijany	OK Svijany 3 260 tis (obruby 276 m/ dlažby 182 m2/ odvodnění)																																																						
SO 104/114	chodníky Turnov	chodníky Turnov 70 %																																																						
SO 113	chodníky Přepěť	chod. Turnov 30 %																																																						
SO 112	chodníky Přšovice	chod. Přepěť																																																						
SO 105	chodníky Ohrazenice	chodníky Ohrazenice 50 %																																																						
SO 111	zastávky Svijany / chodníky	zastávky Svijany																																																						
SO 131	propustky	P 3,4,5 úplná uzavírka																																																						
SO 201	most Svijany	most Svijany																																																						
SO 201a	most Nádražní	most Nádražní																																																						
SO 202	most Přšovice	most Přšovice																																																						
SO 202a	most Viadukt	most viadukt																																																						
SO 203	most Turnov PZ	most PZ																																																						
SO 203 a	opěrné zdi viadukt	opěrné zdi viadukt																																																						
SO 221	opěrné zdi Svijany	zdi																																																						
SO 351	úprava koryta Odolenovického potoka	Odolenovický potok																																																						
SO 501	přeložka plynovodu	plyn																																																						
SO 431/432	veřejné osvětlení Turnov / Ohrazenice	VO Turnov + Ohrazenice																																																						
SO 182	přechodné dopravní značení	SO 192 - 490 tis																																																						
SO 191	trvalé dopravní značení																																																							
SO 192	DIO AC 338 m3	AC																																																						
SO 801/802	kácení + sadové úpravy	kácení																																																						
SO 00	VRN, ostatní, příprava, zařízení	sad. úpravy																																																						
Cyklostezka	Přšovice	Cyklo Přšovice Přepěť max 4 měsíců																																																						
VHS	vodovod / kanalizace	VHS investice max 4 měsíce																																																						

Tmavší barva = změna termínů

8.11.2020