



S180/2019/0122/01U

## DODATEK Č. 2 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

ČÍSLO S180/2018/0084/OIV

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

### MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2

Sídlo:

**NÁMĚSTÍ MÍRU 20/600, 120 39 PRAHA 2**

Zastoupený:

**Ing. Michael Grundler, místostarosta MČ Praha 2**

IČ:

**00063461**

DIČ:

**CZ00063461**

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s. Praha

číslo účtu: 27-2000758339/0800

na straně jedné jako „Příkazce“

a

### Stanislav Tichý

Sídlo:

**DVOULETKY 405/26, 100 00 PRAHA 10**

IČ:

**49 72 38 71**

DIČ:

Bankovní spojení:

(neplátce DPH)

na straně druhé jako „Příkazník“

**smluvní strany uzavřely k příkazní smlouvě ze dne 14.05.2018, Evidenční číslo příkazce S180/2018/0084/OIV (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:**

### Preambule

Při provádění stavebních prací v rámci stavby s názvem: „ZŠ Jana Masaryka 21/400 – výměna oken a parapetů, se vyskytly objektivně nepředvídatelné okolnosti, které nebylo možné před zahájením předvídat (rekonstrukce). Jde zejména o dodatečné práce, které nebylo možné před zahájením prací předvídat. Na základě výše uvedených okolností došlo k uzavření dodatku se zhotovitelem. Uvedený dodatek č.2 se zhotovitelem řeší prodloužení termínu provádění stavebních prací II.etapy nad rámec původní příkazní smlouvy do 15.09.2019, oproti příkazní smlouvě (S180/2018/0084/OIV) podle které se zavazoval příkazník provádět činnosti dle příkazní smlouvy do 30.08.2018. Dodatek řeší tedy odměnu příkazníka a termín plnění činnosti dle smlouvy. Zároveň došlo k zahájení vzorových montáží oken dříve o 15 kal. dnů s ohledem na nutnost dokončení prací ve třídách s ohledem na nepřerušovaný provoz výuky a individuality stávajících konstrukcí (rozdílná ostění a nadpraží jednotlivých prostor), které jsou odhalena až po vybourání stávajících výplní. Uvedené je zaznamenáno v S.D. Etapa I. byla dokončena v souladu s příkazní smlouvou a dodatkem č.1.

V souladu se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

### Článek I. Termíny plnění

#### 1.1. Odstavec 1. Článku V. se mění následovně:

1. příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě od podpisu této smlouvy průběžně rámcově maximálně do 30.11. 2018 v etapě č.I a do 15. 9. 2019 v etapě č.II, přičemž činnosti dle této smlouvy se dělí na činnosti ve fázi před zahájením stavby- předpoklad do června 2018 a na činnosti v průběhu provádění stavby – předpoklad do 15. 9. 2019. V případě uplatnění reklamací až do doby jejich vyřízení.

## Článek II. Odměna a platební podmínky

**Odstavec 1. Článku VI Původní příkazní smlouvy. Odměna a platební podmínky se mění následovně:**

**Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon technického dozoru a koordinátora dle této smlouvy v celkové výši:**

Celková cena	Celková cena v Kč bez DPH	DPH v sazbě 21%	Celková cena v Kč včetně DPH
TDS a Investorsko-inženýrskou činnost spojenou s prováděním stavby „ZŠ Jana Masaryka 21/400 – výměna oken a parapetů – I. etapa“ (beze změny – ukončena I. etapa)	233 317,50	0,-	233 317,50 (beze změny – ukončena I. etapa)
Koordinátor bezpečnosti práce spojenou s prováděním stavby „ZŠ Jana Masaryka 21/400 – výměna oken a parapetů – I. etapa“ (beze změny – ukončena I. etapa)	90 600,-	0,-	90 600,- (beze změny – ukončena I. etapa)
TDS a Investorsko-inženýrskou činnost spojenou s prováděním stavby „ZŠ Jana Masaryka 21/400 – výměna oken a parapetů – II. etapa“	170 597,32	0,-	170 597,32
Koordinátor bezpečnosti práce spojenou s prováděním stavby „ZŠ Jana Masaryka 21/400 – výměna oken a parapetů – II. etapa“	53 866,68	0,-	53 866,68
<b>Celková cena za výkon TDS a BOZP</b>	<b>548 381,50</b>	<b>0</b>	<b>548 381,50</b>

neplátce DPH, (492.265,50 Kč = cena díla dle smlouvy po dobu 270 kal. dnů + 56.116,- Kč cena dodatečných prací na základě prodloužení termínu plnění II. etapy o 30 kalendářních dnů – oprava dvorní fasády)

## Článek IV. Závěrečná ustanovení

- IV.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn, dodatek má celkem 2 strany. Tento dodatek č. 2 je účinný k datu, kdy je podepíše strana podepisující jako poslední. Tento dodatek č. 2 má 2 strany a je vyhotoven v 5 exemplářích, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
- IV.2. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje

V Praze dne .....<sup>27. 8.</sup>.....2019

za Obj

**Ing. Michael Grundler**

místostarosta MČ Praha 2



V Praze dne .....2019

Za OP: Mgr. Jan Bureš

Za OMI: Ing. Petr Grametbauer