





2. Změnový list ZL 2: SO E, podepření kamenných říms – při odstraňování cihelné přízdívky opevnění v místech pod kamennými římsami bylo zjištěno, že jednotlivé kamenné prvky nejsou kotveny v dostatečné hloubce ve zdivu a při odstranění přízdívky bude narušena jejich stabilita a hrozilo by zřícení říms. Všechny kamenné prvky říms budou staticky podchyceny ocelovými tyčemi z žebírkové oceli d=24 mm v rozteči kotvení 1,0 m a s lokálním převázáním přes korunu zdiva ocelovým drátem DN 6 mm.

Cena prací dle změnového listu ZL 2 je ve výši 461 750 Kč bez DPH.

3. Změnový list ZL 3 SO E, JV bastion, zdivo mezi kordónovou římsou a korunou zdiva - po postavení lešení po obvodě jihovýchodního bastionu bylo in situ zjištěno, že dotčená plocha je v zachovalém stavu, který nevyžaduje invazivní zásah odbouráním a přezděním celé přízdívky. Jelikož se jedná o historicky dochovanou část zdiva, není vhodné ji nahrazovat zdivem novodobým, nýbrž tuto část prezentovat jako cenný relikt předchozích období. Nově nebude na jihovýchodním bastionu v úseku mezi kordonovou římsou a korunou zdiva stávající zdivo přezdíváno, ale dojde pouze k jeho opravě v rozsahu:

- 100% vyškrábání spár mezi cihlami do hloubky min. 20 mm
- Náhrada dožilých cihel přezděním
- Vyspárování 100% plochy zdiva vápennou maltou

Nebudou provedeny práce v hodnotě 211 119 Kč bez DPH.

Rekapitulace ceny dle změnových listů:

ZL 1	- 90 680
ZL 2	+ 461 750
<u>ZL 3</u>	<u>- 211 119</u>
Celkový rozdíl v ceně díla	+ 159 951 Kč bez DPH

Výše uvedené skutečnosti nebyly nijak zohledněny v projektové dokumentaci nebo v rozpočtu stavby, takže předmětné práce a dodávky nebyly součástí původního předmětu díla. Jejich realizací tak došlo v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k navýšení ceny díla o 159 951 Kč bez DPH, 193 541 Kč včetně DPH dle rozpočtů změnových listů ZL 1 – ZL 3 odsouhlasených objednatelem.

## VII. Cena díla

**Původní znění odstavce tohoto článku ve znění:**

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši 18 759 688 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Celková smluvní cena díla včetně DPH je 22 699 222 . DPH bude účtována dle platných právních předpisů.

**se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

2. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši 18 919 639 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Celková smluvní cena díla včetně DPH je 22 892 763. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění dodatku v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Chebu dne .....

V Chebu dne .....

\_\_\_\_\_  
za zhotovitele  
**Ing. Václav Maršík, Ph.D.**

\_\_\_\_\_  
za objednatele  
**Mgr. Antonín Jalovec, starosta**